

	Región	Código Interno /BIP	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Etapa	Situación Nuevo o Arrastre	Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Modificación Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Costo Total Vigente Proyecto o Iniciativa (M\$)	Monto Pagado años Anteriores (M\$)	Programado año 2023 (Presupuesto anual)	Ejecutado al Primer Trimestre (M\$)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Fecha Convenio Mandato	Fecha Inicio de Contrato	Fecha término de Contrato	Item contratado informado	Estado de Iniciativa - Actual
126	Región de Los Ríos	30095528	REPOSICIÓN POSTA DE ALEPUJE, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1,155,719		1,155,719	27,765		2	-	2.4%	01/04/2020	19/11/2020	16/08/2021	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACION
127	Región de Los Ríos	30082462	REPOSICIÓN POSTA DE MISSISSIPPI	EJECUCION	NUJEVO	766,558		766,558	-	2	-	0.0%		29/10/2021				ELABORANDO CONVENIO MANDATO
128	Región de Los Ríos	30348582	CONSTRUCCION POSTA RURAL EL LLOLLY, PALLAZO	EJECUCION	ARRASTRE	589,684	86,962	676,636	549,947	124,590	-	81.3%		30/12/2020	18/05/2021	28/09/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
129	Región de Los Ríos	30349480	CONSTRUCCION DESFAM LAUTARO CARO RIOS, PALLAZO	EJECUCION	NUJEVO	8,322,083		8,322,083	6,190	3,300,000	388,786	4.7%		20/12/2019	05/12/2022	29/03/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCION
130	Región de Los Ríos	30311575	CONSTRUCCION POSTA PIRQUINE, COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	592,780		592,780	581,562	8,668	-	98.1%		06/09/2016	12/02/2018	14/03/2019	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OSIA CIVIL TERMINADA
131	Región de Los Ríos	30137703	REPOSICION CESFAM NIEBLA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	169,131		169,131	86,121	22,718	-	50.9%		12/10/2018	22/02/2021	05/02/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	PARALIZADO NO PROGRAMADO
132	Región de Los Ríos	40011729	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PUNCAIPA	EJECUCION	ARRASTRE	588,373		588,373	143,869		2	-	24.5%	27/12/2019	29/03/2021	20/03/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	LIQUIDACION ANTICIPADA
133	Región de Los Ríos	40011462	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CURINAWO	EJECUCION	NUJEVO	781,174		781,174	-	2	-	0.0%						ELABORANDO CONVENIO MANDATO
134	Región de Los Ríos	40026755	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	NUJEVO	65,040		65,040	-		-	0.0%						ELABORANDO CONVENIO MANDATO
135	Región de Los Ríos	30484985	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CALCURRUPE ALTO, LAGO RANCO	DISEÑO	NUJEVO	36,646		36,646	-	-	-	0.0%		16/08/2019				CONVENIO MANDATO FIRMADO
136	Región de Los Ríos	30356277	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE LA UNION Y RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	353,292		353,292	302,376	50,917	-	85.6%		13/08/2019	21/05/2020	29/06/2023	31.01.002 Estudios - Consultoria	EN EJECUCION
137	Región de Los Ríos	30109584	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	277,402		277,402	246,172		1	-	89.8%	12/05/2021	19/11/2021	09/01/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	LIQUIDACION ANTICIPADA
138	Región de Los Ríos	30371036	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	192,204		192,204	133,144		1	-	69.3%	03/10/2011	05/05/2014	13/01/2016	31.02.002 Proyectos - Consultoria	CONTRATO CONSELADO
139	Región de Los Ríos	30096714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	7,351,766		7,351,766	3,292,047		1	-	44.8%	15/03/2018	05/05/2019	26/08/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACION
140	Región de Los Ríos	30093342	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TORREONES DE FORTIFICACION VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	214,662		214,662	72,130	50,000	-	33.6%		29/12/2017	16/02/2020	17/03/2021	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCION
141	Región de Los Ríos	40023348	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	NUJEVO	1,076,356		1,076,356	-	1	-	0.0%		24/09/2020				RESOLUCION DE CONVENIO
142	Región de Los Ríos	30079302	CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE TORREROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	190,704		190,704	104,105		1	-	54.6%	19/08/2021	21/03/2022	15/01/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	LIQUIDACION ANTICIPADA
143	Región de Los Ríos	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	3,718,270		3,718,270	208,131	58,403	46,395	6.8%		26/09/2014	17/11/2021	09/05/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	CONSULTORIA EN EJECUCION
144	Región de Los Ríos	30366992	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	15,543,315		15,543,315	441,783	2,803,150	767,314	7.8%		28/12/2018	14/05/2021	26/01/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCION
145	Región de Los Ríos	40180556	ANALISIS IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA LOGISTICA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	141,625		141,625	60,750	60,750	-	42.9%		22/10/2020	04/11/2021	22/05/2024	31.01.002 Estudios - Consultoria	EN EJECUCION
146	Región de Los Ríos	40016748	ANALISIS PELIGRO DE REMOCION EN MASA, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	172,766		172,766	76,108	89,688	48,739	71.1%		29/06/2021	01/04/2022	16/06/2023	31.01.002 Estudios - Consultoria	EN EJECUCION
147	Región de Los Ríos	30072676	MEJORAMIENTO EJE VIAL CALLES PINTO Y SCHMIDT DE VALDIVIA	EJECUCION	NUJEVO	571,000		571,000	-	1	-	0.0%						
148	Región de Los Ríos	40033826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANGIODIAGRAMA PARA EL HBV	EJECUCION	ARRASTRE	1,843,263		1,843,263	-	1,843,263	-	0.0%		03/05/2022	23/11/2022	23/03/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCION
149	Región de Los Ríos	40030528	CONSERVACION VIAS URBANAS 2023	EJECUCION	NUJEVO	4,691,000		4,691,000	-	1	-	0.0%						APROBADO POR EL CORE
150	Región de Los Ríos	30109822	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUJEVO	2,817,065		2,817,065	-	2	-	0.0%						APROBADO POR EL CORE
151	Región de Los Ríos	40039738	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TRAIQUEN, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUJEVO	1,014,006		1,014,006	-	2	-	0.0%						APROBADO POR EL CORE
152	Región de Los Ríos	40047026	ACTUALIZACION ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE VIAJES EN HOGARES, CIUDAD DE VALDIVIA	EJECUCION	NUJEVO	400,000		400,000	-	1	-	0.0%						APROBADO POR EL CORE
153	Región de Los Ríos	40045812	CONSERVACION DEPENDENCIAS ESCUELA OLEGARIO MORALES, PALLAZO	EJECUCION	NUJEVO	1,098,093		1,098,093	-	1	-	0.0%						APROBADO POR EL CORE
154	Región de Los Ríos	40044792	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE TROPULLI, COMUNA PALLAZO	EJECUCION	NUJEVO	633,999		633,999	-	2	-	0.0%						APROBADO POR EL CORE
						217,318,319	2,394,896	219,713,215	83,907,626	26,667,021	6,831,082							