

Reporte de Glosa 14.3

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 3 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos, la nómina de los estudios y de los proyectos de inversión contemplados en el Subítulo 31, incluidos los proyectos concesionados, desagregados por programa presupuestario y región, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, presupuesto anual, fecha de inicio y de término de la obra. En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los proyectos, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado.

Periodicidad: Trimestral

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Periodo: 2o. Trimestre

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 30 DE JUNIO DE 2023

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA

Región	Código Interno /BIP	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Etapas	Situación Nuevo o Arrastre	Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Modificación Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Costo Total Vigente Proyecto o Iniciativa (M\$)	Monto Pagado años Anteriores (M\$)	Programado año 2023 (Presupuesto anual)	Ejecutado al Segundo Trimestre (M\$)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Fecha Convenio Mandato	Fecha Inicio de Contrato	Fecha Término de Contrato	Item contratado informado	Estado de Iniciativa - Actual
1	Región de Los Ríos	3035582	CONSTRUCCIÓN CENTRO RECREATIVO DEL AULLTO MAYOR, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2.225.206	1.112.109	1.013.097	435.955	435.955	69,5%	47,0%	04/12/2019	12/12/2019	13/05/2024	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN EJECUCIÓN
2	Región de Los Ríos	3048704	MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZA CHILE, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2.091.530	2.091.530	942.952	209.000	141.214	47,0%	47,0%	31/12/2019	17/02/2021	01/06/2024	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	LIQUIDACION ANTICIPADA
3	Región de Los Ríos	3039682	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INFORMACION AMBIENTAL Y CULTURAL CONAF, PUNICACA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	1.305.997	1.305.997	622.408	2	2	47,0%	47,0%	31/12/2019	22/02/2021	22/02/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN RECONTRATACION
4	Región de Los Ríos	3011739	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNAS - VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2.148.384	307.438	2.456.810	1.136.622	82.896	395,14%	62,3%	09/06/2020	06/04/2021	08/04/2021	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN EJECUCIÓN
5	Región de Los Ríos	3013033	CONSTRUCCIÓN SISTEMA AUTOGENERACION ELECTROCENTRAL QUITAJIN, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	680.688	475.832	204.754	1	1	89,9%	100,0%	11/07/2019	24/09/2020	21/05/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	OBRA CIVIL TERMINADA
6	Región de Los Ríos	4003040	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO DOMICILIARIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	129.855	151.121	77.000	51.121	51.121	78,2%	0,0%	09/06/2020	22/07/2021	28/02/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN
7	Región de Los Ríos	3047348	CONSTRUCCIÓN FERIA CENTRAL DE VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	100.877	31.003	1	1	1	30,7%	0,0%	01/08/2019	05/03/2021	03/02/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoría	LIQUIDACION ANTICIPADA
8	Región de Los Ríos	30131842	MEJORAMIENTO LÍNEA CALLE YINGANG GENERAL AGUILO BALBAO, VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	149.009	149.009	68.197	1	1	45,7%	0,0%	15/07/2014	06/10/2015	02/10/2017	31.02.002 Proyectos - Consultoría	LIQUIDACION ANTICIPADA
9	Región de Los Ríos	3035899	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	131.262	131.262	305.914	1	1	80,7%	0,0%	26/02/2013	31/12/2021	24/10/2024	31.02.002 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN
10	Región de Los Ríos	30317172	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMAGEA	DISEÑO	ARRASTRE	409.271	409.271	224.879	1	1	65,9%	0,0%	13/09/2012	05/03/2013	02/02/2022	31.02.002 Proyectos - Consultoría	CONTRATO CONGELADO
11	Región de Los Ríos	3042923	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 2DA COMPAÑIA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	65.842	55.075	11.000	1	1	83,6%	0,0%	24/10/2017	26/10/2018	14/11/2022	31.02.002 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN
12	Región de Los Ríos	30131674	CONSTRUCCIÓN ESTADIO NEBLA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	1.063.071	1.063.071	1.045.800	17.251	17.251	98,4%	0,0%	29/12/2017	07/12/2018	15/01/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
13	Región de Los Ríos	4004381	CONSERVACION RED DE MULTICANCHAS, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	330.193	330.193	1	1	1	0,0%	0,0%	30/03/2023			31.02.004 Proyectos - Otras Obras	ELABORANDO BASES DE LICITACION
14	Región de Los Ríos	30130333	RESTAURACION Y MEJORAMIENTO CASA ANJOVINOYER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	211.040	211.040	99.993	46.960	46.960	44,5%	0,0%	15/02/2018	20/07/2020	16/01/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN
15	Región de Los Ríos	40017210	CONSERVACION EDIFICACION PUBLICA - HOSPITAL DE PALLACAO	EJECUCION	ARRASTRE	617.410	600.724	1	1	1	96,8%	0,0%	01/04/2020	29/03/2021	13/01/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	RECEPCION PROVISORIA
16	Región de Los Ríos	3048708	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, PALLACAO	EJECUCION	ARRASTRE	1.699.795	1.699.795	75.611	1.332.265	725.754	47,1%	0,0%	27/04/2020	15/11/2022	15/11/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN EJECUCIÓN
17	Región de Los Ríos	3048975	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PALLACAO	DISEÑO	ARRASTRE	762.551	731.077	731.077	29.374	29.374	99,7%	0,0%	29/12/2017	27/06/2018	18/12/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN
18	Región de Los Ríos	3048345	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APRTE DE PSYBOMBERO PALLACAO COMUNA DE PALLACAO	DISEÑO	ARRASTRE	157.670	30.330	120.534	164.872	164.872	85,7%	0,0%	23/05/2018	22/07/2019	28/01/2023	31.02.004 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN
19	Región de Los Ríos	30487524	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR IGLESIA NUESTRA SENORA DE LOURDES DE REUMEN, PALLACAO	EJECUCION	ARRASTRE	1.178.063	1.178.063	14.400	14.400	14.399	1,0%	0,0%	29/10/2021	26/09/2022	24/01/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoría	CONSULTORIA EN EJECUCION
20	Región de Los Ríos	3034934	CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL SANTA FILomena, PALLACAO	EJECUCION	ARRASTRE	950.098	950.098	925.195	24.902	7.998	98,2%	0,0%	20/11/2019	13/09/2020	15/04/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN EJECUCIÓN
21	Región de Los Ríos	40013114	CONSTRUCCIÓN ELECTRICIFICACION FOTOVOLTAICA LUMACAO, TRES CHIFLONES Y CADILLAL	EJECUCION	ARRASTRE	1.289.569	1.289.569	15.000	39.000	1.289.569	98,2%	0,0%	27/04/2020	05/03/2021	03/02/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN RECONTRATACION
22	Región de Los Ríos	30130318	CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL	DISEÑO	ARRASTRE	208.004	208.004	208.000	1	1	99,9%	0,0%	07/03/2015	10/11/2016	23/01/2021	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	TERMINADO
23	Región de Los Ríos	3030993	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS MALAHUE	EJECUCION	ARRASTRE	1.537.791	1.537.791	808.668	12.900	12.904	82,9%	0,0%	02/12/2019	14/03/2021	16/03/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN RECONTRATACION
24	Región de Los Ríos	30391922	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	1.884.521	1.884.521	21.275	814.000	63.525	45,4%	0,0%	15/09/2017	22/04/2023	11/03/2024	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN EJECUCIÓN
25	Región de Los Ríos	3036769	HABILITACION CEMENTERIO MALAHUE, COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	875.883	875.883	1	1	1	0,0%	0,0%	16/05/2019			31.02.004 Proyectos - Otras Obras	CONVENIO MANDATO FIRMADO
26	Región de Los Ríos	30087190	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TATRO GALA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	2.487.103	2.487.103	2.474.003	2	2	99,5%	0,0%	24/09/2016	10/07/2017	26/10/2020	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
27	Región de Los Ríos	30131661	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVICIOS DE MALAHUE	EJECUCION	ARRASTRE	2.075.796	2.075.796	2.033.078	1	1	97,9%	0,0%	14/10/2014	19/10/2016	07/03/2021	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	OBRA CIVIL TERMINADA
28	Región de Los Ríos	30130886	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALAHUE, LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	34.966	34.966	25.851	9.145	9.145	73,9%	0,0%	23/04/2019	17/01/2021		31.02.002 Proyectos - Consultoría	ELABORANDO CONVENIO MANDATO
29	Región de Los Ríos	301309426	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	5.387.172	5.387.172	1	2.002	2.002	0,0%	0,0%				31.02.002 Proyectos - Consultoría	ELABORANDO CONVENIO MANDATO
30	Región de Los Ríos	40036781	CONSTRUCCIÓN SEMAFORMACION INTERSECCION EX RUTA 5 CON YUNGAY COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	115.763	115.763	1	103.000	103.000	0,0%	0,0%	25/08/2022	31/05/2023	16/05/2024	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN EJECUCIÓN
31	Región de Los Ríos	30020950	REPOSICION ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	7.005.306	293.000	7.298.306	6.414.708	1	87,9%	0,0%	21/09/2018	26/10/2020	20/01/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	LIQUIDACION ANTICIPADA
32	Región de Los Ríos	30096919	CONSTRUCCIÓN ALICANTARRILLADO LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	1.983.988	1.983.988	4.284	4.286	4.286	0,2%	0,0%	13/05/2019	12/12/2022	12/12/2022	31.02.004 Proyectos - Consultoría	EN RECONTRATACION
33	Región de Los Ríos	30391346	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	328.204	328.204	179.741	146.543	80.969	79,9%	0,0%	27/04/2020	16/11/2021	06/11/2023	31.03.003 Programas de Inversión - Contratación de	EN EJECUCIÓN
34	Región de Los Ríos	30429673	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2ª COMPAÑIA, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	1.184.655	1.184.655	1	2	2	0,0%	0,0%	27/04/2021			31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN PROCESO LICITACION
35	Región de Los Ríos	30063341	HABILITACION ESTACION COLLAPLEPU, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	1.686.197	1.686.197	1.682.721	1	1	99,1%	0,0%	ANJO 2017	19/12/2018	11/04/2020	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	TERMINADO
36	Región de Los Ríos	40024283	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACION EN Y PAU CALLE DOS ORIENTE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	81.962	81.962	1	1	1	0,0%	0,0%	29/10/2021	19/12/2022	08/12/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoría	PARALIZADO NO PROGRAMADO
37	Región de Los Ríos	30134352	MEJORAMIENTO AREA VERDE COSTANERA ALBERTO, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	1.657.660	1.657.660	1.330	1	1	0,0%	0,0%	27/04/2020	16/11/2021	06/11/2023	31.03.003 Programas de Inversión - Contratación de	EN EJECUCIÓN
38	Región de Los Ríos	40023531	CONSTRUCCIÓN URBANIZACION SECTOR PIDEY, COMUNA DE MAFIL	DISEÑO	ARRASTRE	214.441	214.441	1	1	1	0,0%	0,0%				31.02.004 Proyectos - Otras Obras	ELABORANDO CONVENIO MANDATO
39	Región de Los Ríos	301317689	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL LOS ARMOS, MAFIL	EJECUCION	ARRASTRE	2.751.019	2.751.019	2.694.794	38.000	992	94,4%	0,0%	22/12/2018	31/05/2020	20/06/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
40	Región de Los Ríos	30130954	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTADIO MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	4.442.569	4.442.569	2.209.424	1.830.000	1.462.488	87,2%	0,0%	01/09/2017	20/03/2018	15/07/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN EJECUCIÓN
41	Región de Los Ríos	30094919	CONSTRUCCIÓN TERMINO DE CAMARINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1.694.721	1.694.721	1.691.262	20.000	16.473	92,0%	0,0%	30/12/2016	18/02/2021	15/12/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN RECONTRATACION
42	Región de Los Ríos	30420596	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO ANFA, COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1.432.209	1.399.099	16.495	1.800	87,9%	0,0%	09/02/2020	18/02/2021	10/05/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS	
43	Región de Los Ríos	30130263	CONSTRUCCIÓN ALCANTARRILLADO Y PTAS DE MEHUN, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	2.758.177	2.08.405	1	1	1	82,7%	0,0%	01/09/2011	27/04/2022	09/08/2019	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	ELABORANDO BASES DE LICITACION
44	Región de Los Ríos	30429594	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO DE CRUELOS, COMUNA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1.989.881	1.989.881	1.940.000	1.499.491	75,4%	0,0%	29/05/2021	29/12/2022	24/09/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	EN EJECUCIÓN	
45	Región de Los Ríos	30076715	CONSTRUCCIÓN TERMINO DE BUSES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	309.673	309.673	2.088	1	1	0,7%	0,0%	30/04/2022			31.02.004 Proyectos - Otras Obras	CONVENIO MANDATO FIRMADO
46	Región de Los Ríos	30096917	REPOSICION BIBLIOTECA SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	349.706	349.706	2.215	1	1	0,6%	0,0%	30/09/2020			31.02.004 Proyectos - Otras Obras	CONVENIO MANDATO FIRMADO
47	Región de Los Ríos	30071487	REPOSICION ESCUELA EDOY ANJOVINO BILBAO P. DE FELCHIHUIN, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	2.691.533	2.691.533	2.675.807	8.500	9,9%	0,0%	03/10/2016	04/05/2018	24/01/2020	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS	
48	Región de Los Ríos	30488013	MEJORAMIENTO GIMNASIO LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUN, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	774.160	786.723	1	1	1	99,0%	0,0%	16/04/2019	03/10/2019	02/09/2021	31.02.004 Proyectos - Otras Obras	TERMINADO
49	Región de Los Ríos	30130															

Región	Código Interno BIP	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Etapas	Situación Nuevo o Arrastre	Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Modificación Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Costo Total Vigente Proyecto o Iniciativa (M\$)	Monto Pagado años Anteriores (M\$)	Programado año 2023 /Presupuesto anual	Ejecutado al Segundo Trimestre (M\$)	%Avance Financiero	%Avance Físico	Fecha Comenzo	Fecha Inicio de Contrato	Fecha término de Contrato	Item contratado informado	Estado de Iniciativa - Actual
87	Región de Los Ríos	4002975	CONSERVACION PLAZA DE LA CONCORDIA, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	1.440.000	1.440.000	2.150.121	50.000	23.300	1,28	0,0%	17/04/2023			31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	EN PROCESO LICITACION
88	Región de Los Ríos	30313620	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	2.178.365	2.178.365	1.426.848	1	12.186	82,3%	24/07/2019	26/10/2020	18/02/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	ACQUIREDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS	EN PROCESO LICITACION
89	Región de Los Ríos	4002339	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	4.652.415	4.652.415	1.009.201	1	1	0,0%	10/09/2021			31.02.003 Proyectos Termino	EN FORMULACION	
90	Región de Los Ríos	3045424	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE RININAHUE, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	1.500.360	1.500.360	857.147	2	2	57,2%	19/03/2020	08/10/2020	20/02/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	LIQUIDACION ANTICIPADA	EN PROCESO LICITACION
91	Región de Los Ríos	30171055	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	347.577	347.577	66.000	2	2	19,0%	29/10/2018	01/09/2021	28/12/2021	31.02.003 Proyectos Termino	REALIZANDO EXPROPIACION	TERMINADO
92	Región de Los Ríos	4003770	REPOSICION ESTADIO SECTOR ZONA 1, LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	68.760	68.760	0	1	1	0,0%	20/02/2021			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
93	Región de Los Ríos	3020974	REPOSICION MUSEO TRIANGULO COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	257.609	257.609	120.319	116,600	36,500	61,0%	10/04/2019	26/04/2022	20/07/2023	31.02.002 Proyectos - Consultora	EN EJECUCION	
94	Región de Los Ríos	30130703	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RININAHUE - LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	2.277.196	2.277.196	2.198.327	8.848	8.848	96,5%	07/07/2015	02/09/2017	28/03/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	OBRA CIVIL TERMINADA	EN PROCESO LICITACION
95	Región de Los Ríos	40025507	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL EL LEPUIN, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	1.578.509	1.578.509	0	2	2	0,0%	03/05/2022			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
96	Región de Los Ríos	40030395	CONSTRUCCION PARQUE GEOLOGICO CORDON CALLE	DISEÑO	ARRASTRE	127.457	127.457	2.088	18.808	18.808	1,6%	06/09/2022			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
97	Región de Los Ríos	40023719	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RININAHUE 7, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	318.556	318.556	318.556	318.556	318.556	100,0%	09/03/2023	31/03/2023	18/02/2028	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	EN EJECUCION	
98	Región de Los Ríos	40035839	CONSTRUCCION RUKA COMUNITARIA PITRUCO	DISEÑO	ARRASTRE	180.334	180.334	60.000	3.101	3.101	17,0%	31/03/2022	13/10/2022	12/12/2022	31.02.002 Proyectos - Consultora	REALIZANDO EXPROPIACION	TERMINADO
99	Región de Los Ríos	30116812	REPOSICION PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNEL, RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	196.532	196.532	22.718	2	2	25,3%	30/04/2019	15/03/2021	10/08/2022	31.02.002 Proyectos - Consultora	EN EJECUCION	
100	Región de Los Ríos	30486680	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MAMTUILHE, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	1.434.151	1.437.456	444.535	970.000	402.710	58,9%	12/05/2021	06/05/2022	28/09/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	EN EJECUCION	
101	Región de Los Ríos	30486680	REPOSICION GIMNASIO LEGUIERRE FERRE ROSALES, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	1.974.915	1.974.915	0	3	3	0,0%	19/01/2021			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
102	Región de Los Ríos	40015790	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS DE RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	48.800	48.800	29.293	1	1	62,5%	29/09/2021	23/03/2022	30/09/2023	31.02.002 Proyectos - Consultora	EN EJECUCION	
103	Región de Los Ríos	30131439	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE WIANCO, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	829.267	829.267	803.803	2	2	96,9%	26/09/2017	25/01/2018	04/04/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	OBRA CIVIL TERMINADA	EN PROCESO LICITACION
104	Región de Los Ríos	40020596	CONSERVACION TALLAD CALLE BEAUCHE ENTRE AV. PRATY Y PUENTE CONTRA	DISEÑO	ARRASTRE	11.550	11.550	11.403	0	0	55,4%	26/10/2018	24/08/2019	05/03/2023	31.02.002 Proyectos - Consultora	TERMINADO	
105	Región de Los Ríos	40020596	MEJORAMIENTO ESTABILIZACION TALLAD CALLE BEAUCHE ENTRE AV. PRATY Y PUENTE CONTRA	EJECUCION	ARRASTRE	983.303	644.469	1.997.352	472	472	0,0%	13/10/2022			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
106	Región de Los Ríos	40027239	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACION VIAL EN VALLE ERNESTO	EJECUCION	ARRASTRE	3.547.341	3.547.341	557	557	557	0,0%	09/05/2023			31.02.002 Proyectos - Consultora	CONVENIO MANDATO FIRMANDO	
107	Región de Los Ríos	30065953	REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL	EJECUCION	ARRASTRE	2.003.800	2.003.800	1.938.600	50.022	50.022	98,6%	17/04/2014	22/01/2018	09/10/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	OBRA CIVIL TERMINADA	EN EJECUCION
108	Región de Los Ríos	30428973	CONSERVACION CIRCUITO RUTA 203 CH PUERTO PIRHUICO - PASO HUAHUMI	EJECUCION	ARRASTRE	2.741.205	2.741.205	2.728.744	3	3	99,5%	16/11/2018	19/10/2020	05/02/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	OBRA CIVIL TERMINADA	EN EJECUCION
109	Región de Los Ríos	30484481	DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES EN BOSQUES COSTEROS DE MAR Y RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	411.539	411.539	383.539	1	1	96,6%	14/09/2018	13/10/2020	02/04/2022	31.01.002 Estudios - Consultora	TERMINADO	
110	Región de Los Ríos	40027379	CONSERVACION RED VIAL BASICA CIRCUITO RUTA 1360 BILCUN	EJECUCION	ARRASTRE	2.841.384	3.545.762	704.378	200.000	200.000	61,0%	30/09/2021			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
111	Región de Los Ríos	30481570	CONSERVACION RED VIAL BASICA CIRCUITO RUTA 1455 LONCOPIBA BAO LONCOPIBA ALTO	EJECUCION	ARRASTRE	713.334	96.450	89.784	110.066	108.052	89,6%	07/07/2021	23/06/2022	20/07/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	TERMINADO	
112	Región de Los Ríos	30019483	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA	EJECUCION	ARRASTRE	3.858.790	3.858.790	3.824.755	22.916	22.916	99,4%	20/11/2012	23/09/2020	06/01/2024	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	TERMINADO	
113	Región de Los Ríos	30120610	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2.411.226	1.930.314	0	0	0	80,1%	03/04/2020	10/02/2021	20/05/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	EN EJECUCION	
114	Región de Los Ríos	30120295	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES NIEBLA COMUNA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2.435.547	199.891	2.625.338	0	0	80,0%	26/05/2022			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
115	Región de Los Ríos	40025684	CONSERVACION DE CAMINOS SECALES PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	1.525.220	291.915	1.525.220	540.000	65.182	0,0%	30/12/2022	23/05/2023	19/11/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	EN PROCESO LICITACION	
116	Región de Los Ríos	40028075	CONSERVACION PERIODICA RUTA T 733 Y T 531, PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	1.358.977	0	1.358.977	0	1	0,0%	12/09/2023			31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	CONVENIO MANDATO FIRMANDO	
117	Región de Los Ríos	40028813	CONSERVACION PERIODICA RUTA T 283 CRUCE RUTA 203 CH COMUECO - RELECO	EJECUCION	ARRASTRE	896.990	896.990	0	1	1	0,0%	12/06/2023			31.02.002 Proyectos - Consultora	CONVENIO MANDATO FIRMANDO	
118	Región de Los Ríos	40022028	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CHAHUINI	EJECUCION	ARRASTRE	579.089	579.089	434.941	1	1	75,1%	17/04/2020	16/11/2020	17/09/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	LIQUIDACION ANTICIPADA	EN PROCESO LICITACION
119	Región de Los Ríos	40019844	CONSTRUCCION DE POSTA SALUD RURAL, ISA DEL REY	EJECUCION	ARRASTRE	586.467	586.467	326.708	0	0	58,9%	17/04/2020	13/01/2021	17/08/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	LIQUIDACION ANTICIPADA	EN PROCESO LICITACION
120	Región de Los Ríos	30128677	REPOSICION POSTA ELA HURDI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	648.578	648.578	644.324	69.134	69.134	87,0%	24/09/2019	29/11/2019	17/02/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	RESECCION PROVISORIA	EN PROCESO LICITACION
121	Región de Los Ríos	4000770	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CURRIRRE, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	640.221	640.221	11.360	11.360	11.360	1,8%	19/05/2022			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
122	Región de Los Ríos	30422981	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL, LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	598.352	466.135	1.064.467	81.222	291.700	7,6%	06/05/2021	10/12/2021	10/12/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	EN RECONTRATACION	
123	Región de Los Ríos	40020256	REPOSICION POSTA RURAL, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	773.298	0	773.298	0	0	0,0%	18/05/2022			31.02.002 Proyectos - Consultora	EN PROCESO LICITACION	
124	Región de Los Ríos	30127998	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE RUMERICHA BAO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	716.391	714.884	716.391	730	730	89,7%	18/03/2020	29/11/2020	27/07/2021	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	RESECCION PROVISORIA	EN EJECUCION
125	Región de Los Ríos	30486680	REPOSICION POSTA RURAL, RININAHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	540.819	540.819	25.801	25.801	25.801	95,2%	12/12/2019	02/09/2020	19/05/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	OBRA CIVIL TERMINADA	EN PROCESO LICITACION
126	Región de Los Ríos	30095520	REPOSICION POSTA DE ALEPUJE, MARQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1.165.719	27.765	1.165.719	2	2	2,4%	01/04/2020	19/11/2020	16/08/2021	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	EN RECONTRATACION	
127	Región de Los Ríos	30024262	REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI	EJECUCION	ARRASTRE	768.558	768.558	0	2	2	0,0%	29/10/2021			31.02.002 Proyectos - Consultora	REFORMULACION	
128	Región de Los Ríos	30486682	CONSTRUCCION POSTA RURAL, EL LOLLU, PALLACAO	EJECUCION	ARRASTRE	589.684	86.952	676.636	549.947	124.590	81,3%	30/12/2020	18/05/2021	28/09/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	ACQUIREDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS	EN EJECUCION
129	Región de Los Ríos	30349480	CONSTRUCCION CESAM AUTUARO CARO RIOS, PALLACAO	EJECUCION	ARRASTRE	8.322.983	8.322.983	4.120	3.302.000	1.342.238	81,2%	22/12/2019	09/12/2022	29/03/2024	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	EN EJECUCION	
130	Región de Los Ríos	30311575	CONSTRUCCION POSTA PUGUNE, COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	592.780	592.780	581.592	6.688	6.687	99,9%	06/09/2016	12/02/2018	14/03/2019	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	OBRA CIVIL TERMINADA	EN PROCESO LICITACION
131	Región de Los Ríos	30137703	REPOSICION CESAM NIEBLA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	169.131	169.131	86.121	22.718	22.718	59,5%	12/10/2018	22/02/2021	05/02/2023	31.02.002 Proyectos - Consultora	PARALIZADO NO PROGRAMADO	
132	Región de Los Ríos	40011729	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PUNCAPA	EJECUCION	ARRASTRE	588.373	588.373	143.869	2	2	24,5%	27/12/2019	25/03/2021	20/03/2022	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	LIQUIDACION ANTICIPADA	EN PROCESO LICITACION
133	Región de Los Ríos	4001460	REPOSICION POSTA SALUD RURAL OSORNAGO	EJECUCION	ARRASTRE	791.174	791.174	0	2	2	0,0%	21/02/2023			31.02.002 Proyectos - Consultora	ELABORANDO CONVENIO MANDATO	
134	Región de Los Ríos	40025755	REPOSICION POSTA RURAL, DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	65.045	65.045	0	36.824	36.824	0,0%	21/04/2023			31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	CONVENIO MANDATO FIRMANDO	
135	Región de Los Ríos	30484885	CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA DE CALCURRUPE ALTO, LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	36.646	36.646	0	0	0	0,0%	16/09/2019			31.02.002 Proyectos - Consultora	SN AVANCE - PERIODO RS	
136	Región de Los Ríos	30358277	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE LA UNION Y RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	353.292	353.292	302.376	50.917	50.917	85,6%	13/09/2019	21/05/2020	29/06/2023	31.01.002 Estudios - Consultora	EN EJECUCION	
137	Región de Los Ríos	30129594	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	277.402	277.402	249.172	1	1	89,8%	12/05/2021	15/11/2021	09/01/2023	31.02.004 Proyectos - Otras Cvdtes	LIQUIDACION ANTICIPADA	EN PROCESO LICITACION
138	Región de Los Ríos	30011990	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN VICENTE DE ALBA, MARQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	192.204	192.204	132.144	0	0	68,3%	03/10/2011	05/05/2014	13/07/2016	31.02.002 Proyectos - Consultora	CONTRATO CONSELADO	
139	Región de Los Ríos	30089714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MISMO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	7.351.766	3.292.047	7									