

## Reporte de Glosa 14.3

### Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 3 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Desde del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos, la nómina de los estudios y de los proyectos de inversión contemplados en el Subítulo 31, incluidos los proyectos concesionados, desagregados por programa presupuestario y región, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, presupuesto anual, fecha de inicio y de término de la obra. En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los proyectos, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado.

#### Periodicidad: Trimestral

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

#### Periodo: 3er. Trimestre

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA

Región	Código Interno /BIP	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Etapas	Situación Nuevo o Arrastre	Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Modificación Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Costo Total Vigente Proyecto o Iniciativa (M\$)	Montos Pagados a los Años Anteriores (M\$)	Programado año 2023 (Presupuesto anual)	Ejecutado al Tercer Trimestre (M\$)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Fecha Convenio Mandato	Fecha Inicio de Contrato	Fecha Término de Contrato	Item contratado informado	Estado de Iniciativa - Actual	
1	Región de Los Ríos	3005562	CONSTRUCCIÓN CENTRO RECREATIVO DEL ADULTO MAYOR, VALDIVIA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	2.235.926	2.235.926	1.039.000	1.039.000	72.484	71,3%	92%	04/12/2018	12/10/2019	13/02/2024	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN EJECUCIÓN	
2	Región de Los Ríos	3048794	MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZA CHILE, VALDIVIA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	2.091.530	2.091.530	842.862	209.000	141.214	47,0%	52%	31/12/2019	17/02/2021	01/06/2024	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	
3	Región de Los Ríos	3006982	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL COMAF, PUNCAUCA VALDIVIA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.335.997	1.335.997	622.408	2	-	47,3%	50%	31/12/2019	22/02/2023	22/02/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN RECONTRATACIÓN	
4	Región de Los Ríos	3011739	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZANJAS - VALDIVIA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	2.145.384	431.517	2.567.911	1.132.802	342.898	72,4%	75%	09/09/2020	06/04/2023	06/04/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN EJECUCIÓN	
5	Región de Los Ríos	3012884	CONSTRUCCIÓN SISTEMA AUTOGENERACION ELECTRICIDAD QUITAJUA, VALDIVIA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	690.886	690.886	475.932	204.734	-	69,9%	-	11/07/2019	21/05/2023	24/09/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA	
6	Región de Los Ríos	4003240	CONSTRUCCIÓN ESTADIO NIEBLA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	129.855	129.855	51.121	77.000	51.121	78,7%	N/A	09/06/2020	22/07/2021	26/02/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN	
7	Región de Los Ríos	3007498	CONSTRUCCIÓN TERRESTRA CENTRAL DE VALDIVIA	PROYECTIBILIDAD	ARRASTRE	100.877	100.877	31.003	1	-	30,7%	N/A	01/09/2019	05/03/2021	03/02/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	
8	Región de Los Ríos	3013142	MEJORAMIENTO CALLE CALLA YONGA GENERAL LAGOS-BILBAO, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	149.089	149.089	68.137	1	-	45,7%	N/A	15/07/2014	02/07/2017	02/07/2017	31.02.02 Proyectos - Consultoría	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	
9	Región de Los Ríos	3010980	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	131.282	131.282	105.914	1	-	80,7%	N/A	26/03/2013	31/12/2021	20/01/2024	31.02.02 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN	
10	Región de Los Ríos	3011572	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	402.571	402.571	224.479	1	-	55,8%	N/A	12/09/2012	05/03/2013	02/02/2022	31.02.02 Proyectos - Consultoría	CONTRATO CONGELADO	
11	Región de Los Ríos	3042425	REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2DA. COMPAÑIA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	68.842	68.842	65.075	11.000	10.767	100,0%	N/A	24/10/2017	26/10/2018	24/11/2022	31.02.02 Proyectos - Consultoría	TERMINADO	
12	Región de Los Ríos	3013784	CONSTRUCCIÓN SEMIFABRICACIÓN INTERSECCIÓN CALLE LUMACO, TRES CHILONES Y CADILLAL	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.063.071	1.063.071	1.045.603	17.261	-	98,4%	-	29/12/2017	07/12/2018	15/07/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMENTOS	
13	Región de Los Ríos	4004381	CONSERVACION RED DE MULTICANCHAS, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	330.393	330.393	10.000	-	-	0,0%	-	30/03/2023	-	-	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN PROCESO LICITACIÓN	
14	Región de Los Ríos	3010378	RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	211.040	211.040	59.963	46.960	33.879	44,0%	N/A	15/03/2018	20/07/2020	16/01/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	PARALIZADO PROGRAMADO	
15	Región de Los Ríos	4001720	CONSERVACION EDIFICACION PUBLICA - HOSPITAL DE PALLAÇO	EJECUCIÓN	ARRASTRE	617.410	617.410	580.724	1	-	94,0%	98,3%	01/04/2020	29/03/2021	13/01/2022	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	RECEPCION PROVISORIA	
16	Región de Los Ríos	3048787	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, PALLAÇO	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.699.795	1.699.795	75.811	1.332.265	98.154	82,2%	62%	27/04/2020	16/11/2022	15/11/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN EJECUCIÓN	
17	Región de Los Ríos	3042876	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PALLAÇO	DISEÑO	ARRASTRE	70.551	70.551	371.077	29.234	29.234	99,7%	N/A	29/12/2017	27/06/2018	18/12/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	TERMINADO	
18	Región de Los Ríos	3048435	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR DE PICHORUPULLI, COMUNA DE PALLAÇO	DISEÑO	ARRASTRE	15.670	15.670	30.332	120.534	16.812	85,3%	N/A	23/05/2018	20/07/2019	29/01/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN	
19	Región de Los Ríos	3048704	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE REUMEN, PALLAÇO	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.178.063	1.178.063	1.139	14.400	14.399	1,6%	-	29/10/2021	26/09/2022	24/01/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	CONSULTORIA EN EJECUCIÓN	
20	Región de Los Ríos	3049394	CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL, SANTA FLORENTINA, PALLAÇO	EJECUCIÓN	ARRASTRE	920.998	920.998	625.195	24.902	22.423	99,7%	100%	20/11/2019	13/09/2020	15/04/2022	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA	
21	Región de Los Ríos	4001714	CONSTRUCCIÓN SEMIFABRICACIÓN INTERSECCIÓN CALLE LUMACO, TRES CHILONES Y CADILLAL	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.289.959	1.037.891	2.374.469	39.000	-	0,0%	-	27/04/2020	05/03/2021	03/02/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN RECONTRATACIÓN	
22	Región de Los Ríos	3010918	CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA COBRAL	DISEÑO	ARRASTRE	290.604	290.604	209.469	1	-	99,9%	N/A	07/03/2015	18/11/2018	23/01/2021	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	TERMINADO	
23	Región de Los Ríos	3009047	REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS MALAHUE	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.537.791	1.537.791	636.695	12.504	12.094	55,2%	93%	02/10/2019	15/03/2021	10/03/2022	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN RECONTRATACIÓN	
24	Región de Los Ríos	3029162	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.884.521	1.884.521	21.275	814.000	589.963	32,4%	33%	15/06/2017	22/07/2021	11/03/2024	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN EJECUCIÓN	
25	Región de Los Ríos	3009769	HABILITACION CEMENTERIO MALAHUE, COMUNA DE LANCO	EJECUCIÓN	ARRASTRE	875.683	875.683	1	1	-	0,0%	-	16/05/2019	-	-	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	CONVENIO MANDATO FIRMADO	
26	Región de Los Ríos	3009130	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TERRESTRA CALLE DE LANCO	EJECUCIÓN	ARRASTRE	2.487.193	2.487.193	2.474.003	1	-	99,9%	-	04/09/2016	10/07/2017	26/01/2020	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMENTOS	
27	Región de Los Ríos	3011661	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE MALAHUE	EJECUCIÓN	ARRASTRE	2.075.756	2.075.756	2.033.078	1	-	97,9%	-	14/10/2014	19/10/2016	07/03/2021	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA	
28	Región de Los Ríos	3012886	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALAHUE, LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	34.966	3.960	38.966	5.145	-	66,4%	N/A	24/10/2017	23/04/2019	17/01/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN	
29	Región de Los Ríos	3010942E	REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE LANCO	EJECUCIÓN	ARRASTRE	5.387.172	338.111	5.765.283	-	2.002	-	0,0%	-	-	-	-	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	ELABORANDO CONVENIO MANDATO
30	Región de Los Ríos	4002671	REPOSICIÓN ESTADIO SINTETICA LAS ROSAS MALAHUE	EJECUCIÓN	ARRASTRE	175.763	6.869	22.622	103.000	65.313	53,3%	53%	23/08/2022	31/05/2023	16/03/2024	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN EJECUCIÓN	
31	Región de Los Ríos	3010289	REPOSICIÓN ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	EJECUCIÓN	ARRASTRE	7.053.390	892.587	7.892.693	6.414.738	1	-	82,2%	-	21/06/2018	29/01/2023	29/01/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN RECONTRATACIÓN
32	Región de Los Ríos	3009542	CONSTRUCCIÓN ALCANTRILLADO DE ANTILHUE, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.813.968	1.813.968	4.264	4.306	-	0,2%	-	19/05/2019	12/12/2022	12/12/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	EN EJECUCIÓN	
33	Región de Los Ríos	3029136	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	ARRASTRE	38.284	38.284	179.741	146.543	119.642	91,3%	-	27/04/2020	16/11/2021	05/11/2023	31.03.00 Programas de Inversión - Contratación de Programa	EN EJECUCIÓN	
34	Región de Los Ríos	3042973	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2ª COMPAÑIA, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.184.665	225.885	1.414.240	1.690.722	2	-	0,0%	-	29/10/2021	-	-	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN PROCESO LICITACIÓN
35	Región de Los Ríos	3009531	HABILITACION ESTACION COLEQUI, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	ARRASTRE	93.861.997	93.861.997	1.688.197	1	-	99,1%	-	AR01/2017	18/12/2018	11/04/2020	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	TERMINADO	
36	Región de Los Ríos	4002240	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN (S) Y PAVU CALLES DOS ORIENTE, LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	81.662	21.103	60.559	-	58.665	-	0,0%	N/A	29/10/2021	19/12/2022	08/12/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoría	PARALIZADO NO PROGRAMADO
37	Región de Los Ríos	3013432	MEJORAMIENTO AREA VERDE COSTANERA ALDERETE, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.587.650	98.128	1.665.778	3.330	-	0,0%	-	03/07/2023	-	-	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	CONVENIO MANDATO FIRMADO	
38	Región de Los Ríos	4002931	CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN SECTOR PODEY, COMUNA DE MAFL	DISEÑO	ARRASTRE	21.441	13.929	22.950	-	1.703	-	0,0%	N/A	24/07/2023	-	-	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	CONVENIO MANDATO FIRMADO
39	Región de Los Ríos	3013789	REPOSICIÓN ESTADIO SINTETICA LAS ROSAS MALAHUE	EJECUCIÓN	ARRASTRE	2.751.019	4.267	2.755.286	2.294.794	38.000	7,8%	94,7%	22/12/2018	31/05/2020	20/06/2022	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMENTOS	
40	Región de Los Ríos	3010964	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	4.445.295	294.360	4.150.935	2.209.084	1.800.000	1.690.096	93,0%	0%	01/06/2017	20/03/2018	15/07/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	PARALIZADO NO PROGRAMADO
41	Región de Los Ríos	3004919	REPOSICIÓN TENENCA DE CARANERINOS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.684.721	1.684.721	873.002	20.000	19.472	54,2%	-	30/12/2016	18/02/2021	15/12/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN RECONTRATACIÓN	
42	Región de Los Ríos	3042856	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO ANFA, COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.412.206	16.495	1.428.701	1.369.406	20.000	11,3%	99,1%	04/06/2020	10/03/2021	10/03/2021	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMENTOS	
43	Región de Los Ríos	3010283	CONSTRUCCIÓN ALCANTRILLADO Y PAVES DE MERIÑU, MARIQUINA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	2.768.177	208.405	2.966.582	2.463.063	1	-	82,2%	-	01/09/2011	27/04/2012	09/08/2019	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN PROCESO LICITACIÓN
44	Región de Los Ríos	3042854	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO DE CRIBILES, COMUNA MARIQUINA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	1.999.911	147.855	2.147.766	1.940.000	1.934.824	98,2%	99%	21/06/2021	28/12/2022	24/09/2023	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	EN EJECUCIÓN	
45	Región de Los Ríos	3009715	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	309.673	309.673	2.668	1	-	0,3%	N/A	30/04/2020	-	-	31.02.02 Proyectos - Consultoría	CONVENIO MANDATO FIRMADO	
46	Región de Los Ríos	3048700	REPOSICIÓN BIBLIOTECA SAN JOSE, COMUNA DE MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	224.706	2.016	1	-	-	0,0%	N/A	30/04/2020	-	-	31.02.02 Proyectos - Consultoría	CONVENIO MANDATO FIRMADO	
47	Región de Los Ríos	3007148	REPOSICIÓN ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO P. DE PELCHUQU, MARIQUINA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	2.691.533	2.691.533	2.675.807	8.500	4.178	99,6%	-	03/10/2016	04/05/2018	24/01/2020	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMENTOS	
48	Región de Los Ríos	3048873	MEJORAMIENTO GIMNASIO LICEO FOLCLOREICO PESQUERO DE MERIÑU, MARIQUINA	EJECUCIÓN	ARRASTRE	774.190	774.190	786.723	1	-	99,6%	100%	09/04/2016	03/10/2019	02/06/2021	31.02.04 Proyectos - Obras Cales	TERMINADO	
49	Región de Los Ríos	3010297	REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL DE MARIQUINA	EJECUCIÓN</														

Región	Código Interno /BIP	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Etapas	Situación Nuevo o Arrastre	Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Modificación Costo Total Proyecto o Iniciativa (M\$)	Costo Total Vigente Proyecto o Iniciativa (M\$)	Monto Pagado años Anteriores (M\$)	Programado año 2023 (Presupuesto anual)	Ejecutado al Tercer Trimestre (M\$)	%Avance Financiero	%Avance Físico	Fecha Convenio Mandato	Fecha Inicio de Contrato	Fecha término de Contrato	Item contratado informado	Estado de Iniciativa - Actual
Región de Los Ríos	4003593	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	2.256.384	141.386	2.397.770	-	2010.000	-	0,0%	0,0%	21/03/2023	02/10/2023	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4003575	CONSERVACION PLAZA DE LA CONCORDIA, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	1.400.000	121.463	1.521.463	-	50.000	-	0,0%	0%	17/04/2023	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN PROCESO LICITACION
Región de Los Ríos	3011923	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES	EJECUCION	ARRASTRE	2.179.365	-	2.179.365	2.150.121	23.300	23.240	99,8%	-	24/07/2019	29/10/2020	15/02/2022	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	TERMINADO
Región de Los Ríos	4002389	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR IGNAD, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	4.622.415	-	4.622.415	-	1	-	0,0%	0%	10/09/2021	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN FORMULACION
Región de Los Ríos	3004262	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE RININAHUE, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	1.500.350	-	1.500.350	897.747	2	-	37,2%	-	18/03/2020	08/10/2020	20/02/2022	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	LIQUIDACION ANTICIPADA
Región de Los Ríos	3011925	MEJORAMIENTO CALLE EL HUILO, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	340.571	-	340.571	66.090	2	-	19,7%	-	29/10/2018	01/08/2021	29/12/2021	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	REALIZANDO EXPROPIACION
Región de Los Ríos	4001972	REPOSICION ESTADIO SECTOR IGNAD, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	58.700	-	58.700	-	-	-	0,0%	N/A	-	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	3042924	REPOSICION MUSEO TRINGLO COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	257.859	-	257.859	120.319	116.608	68.872	72,2%	N/A	10/04/2019	26/04/2022	20/07/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	3013149	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RININAHUE - LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	2.277.196	-	2.277.196	2.198.527	8.668	-	95,5%	-	07/07/2015	02/09/2017	28/03/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA
Región de Los Ríos	4002597	CONSTRUCCION CENIRE Y PISCINA MUNICIPAL EL LUPUN, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	1.523.000	85.662	1.608.662	-	2	-	0,0%	0%	03/09/2022	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4003035	CONSTRUCCION PARQUE GEOLOGICO CORDON CALLE	EJECUCION	ARRASTRE	137.457	2.427	139.884	-	18.800	-	1,7%	N/A	09/05/2022	15/09/2023	08/12/2024	31.02.02 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4003879	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RININAHUE 7 LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	318.556	-	318.556	-	318.556	318.556	100,0%	35%	09/03/2023	31/03/2023	15/02/2025	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4003539	CONSTRUCCION RUKA COMUNA TARA PITRUCO	DISEÑO	ARRASTRE	160.334	-	160.334	60.000	3.101	-	37,4%	N/A	13/10/2022	13/10/2022	12/12/2022	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	REALIZANDO EXPROPIACION
Región de Los Ríos	3011892	REPOSICION PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNIEL, RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	196.532	-	196.532	49.775	22.718	-	25,3%	N/A	30/04/2019	15/03/2021	10/08/2022	31.02.02 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	3004880	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MANTULHE, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	1.431.511	109.790	1.541.301	444.535	870.000	538.464	63,4%	-	13/05/2021	06/05/2022	28/09/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	3004930	REPOSICION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	1.974.975	-	1.974.975	-	3	-	0,0%	0%	13/07/2021	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN PROCESO LICITACION
Región de Los Ríos	4001576	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS DE RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	48.800	-	48.800	25.250	-	-	62,5%	N/A	29/05/2021	22/03/2022	30/09/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	3013149	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	829.267	-	829.267	803.803	2	-	96,5%	-	28/09/2017	25/01/2018	09/04/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA
Región de Los Ríos	4002598	CONSERVACION TALLU CALLE BEAUCHEF ENTRE "A" PRYETI PUENTE CONTRA	DISEÑO	ARRASTRE	11.950	-	11.950	11.403	546	-	95,4%	N/A	29/10/2018	24/08/2019	05/03/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoria	TERMINADO
Región de Los Ríos	4000256	MEJORAMIENTO ESTABILIZACION TALLU CALLE BEAUCHEF ENTRE "A" PRYAT PUENTE CONTRA	EJECUCION	ARRASTRE	463.303	644.049	1.097.352	-	672.000	148.280	53,3%	-	13/10/2022	05/05/2023	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4003729	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACION VLLA DON ERNESTO	EJECUCION	ARRASTRE	3.647.341	-	3.647.341	-	597	-	0,0%	0%	09/05/2023	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	ELABORANDO BASES DE LICITACION
Región de Los Ríos	3005993	REPOSICION MURO Y PUENTE DE CORRAL	EJECUCION	ARRASTRE	2.003.680	-	2.003.680	1.538.680	55.032	-	96,6%	100%	17/04/2014	22/01/2018	09/01/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	30042973	CONSERVACION CBC RUTA 203 CH PUERTO PIPIRUCO - PASO HAHUM	EJECUCION	ARRASTRE	2.741.205	-	2.741.205	2.728.744	3	-	99,5%	100%	19/11/2018	19/10/2020	06/02/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA
Región de Los Ríos	3004441	DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES EN BOSQUES COSTEROS DE HUY Y RIOB	EJECUCION	ARRASTRE	431.538	-	431.538	353.889	-	-	82,0%	-	14/09/2018	13/10/2020	02/04/2022	31.01.02 Estudios - Consultoria	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4002719	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA 1390 MULUPUN	EJECUCION	ARRASTRE	2.841.384	704.378	3.545.762	-	200.000	-	0,0%	0%	30/06/2021	-	-	31.01.02 Estudios - Consultoria	ENTRECELA DE TERRENO
Región de Los Ríos	3004857	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA 1455 LONCOPAN BAJO-LONCOPAN ALTO	EJECUCION	ARRASTRE	713.334	96.400	809.734	697.538	110.006	109.052	99,6%	-	07/07/2021	23/06/2022	20/03/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	TERMINADO
Región de Los Ríos	3007043	CONSERVACION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE STA ELVIRA	EJECUCION	ARRASTRE	3.888.790	-	3.888.790	3.834.755	22.916	22.916	100,0%	-	26/11/2012	23/09/2020	06/01/2024	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	TERMINADO
Región de Los Ríos	3007087	MEJORAMIENTO CALLES DE PESCADORES LOS BACHOS COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2.411.228	-	2.411.228	1.932.314	-	-	80,1%	100%	03/04/2020	19/02/2021	25/05/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA
Región de Los Ríos	3012026	MEJORAMIENTO CALLES DE PESCADORES DE NEBUJA COMUNA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2.435.847	189.801	2.625.648	-	50.000	-	0,0%	-	26/05/2022	06/09/2023	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4002964	CONSERVACION DE CAMINOS VEICINALES PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	801.305	614.688	1.416.993	-	840.000	701.324	47,5%	48%	30/12/2021	23/05/2023	19/11/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4003875	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-733 Y T-S1, PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	1.368.977	-	1.368.977	-	1	-	0,0%	-	-	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN PROCESO LICITACION
Región de Los Ríos	4003813	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-383 CRUCE RUTA 203 CH COMUECO - RELECO	EJECUCION	ARRASTRE	899.990	56.696	956.686	-	1	-	0,0%	-	13/09/2023	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN PROCESO LICITACION
Región de Los Ríos	4002038	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CHAHUIN	EJECUCION	ARRASTRE	579.998	-	579.998	434.941	-	-	75,3%	-	17/04/2020	16/11/2022	17/05/2022	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4001644	REPOSICION DE POSTA SALUD RURAL ISLA DEL REY	EJECUCION	ARRASTRE	568.467	-	568.467	328.738	1	-	58,0%	-	17/04/2022	13/01/2023	17/09/2022	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	LIQUIDACION ANTICIPADA
Región de Los Ríos	3012627	REPOSICION POSTA ISLA HUPI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	648.578	-	648.578	564.264	84.314	-	87,0%	-	24/04/2019	25/11/2019	17/02/2022	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	RECEPCION PROVISORIA
Región de Los Ríos	4000770	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE CURRINE, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	640.221	-	640.221	11.360	-	-	0,0%	0%	18/05/2022	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	ENTRECELA DE TERRENO
Región de Los Ríos	30042981	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	598.352	466.125	1.064.477	81.222	291.700	160.991	22,6%	-	09/05/2021	15/08/2022	14/05/2024	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4002522	REPOSICION POSTA RURAL PIRUCO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	713.296	31.057	744.353	-	60.000	-	8,3%	-	18/05/2022	04/03/2023	29/02/2024	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	3010796	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE RUPIMEDCA BAJO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	718.191	-	718.191	714.484	1.350	720	99,9%	100%	16/03/2020	29/11/2020	27/07/2021	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	RECEPCION PROVISORIA
Región de Los Ríos	3004868	REPOSICION POSTA RURAL RINIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	540.619	-	540.619	514.819	25.801	-	95,2%	-	12/12/2019	02/09/2020	19/02/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA
Región de Los Ríos	3005928	REPOSICION POSTA DE ALPULPE, MARQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1.165.719	-	1.165.719	27.765	2	-	2,4%	-	01/04/2020	19/11/2020	16/08/2021	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN RECONTRATACION
Región de Los Ríos	3004842	REPOSICION POSTA DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	706.998	-	706.998	-	-	-	0,0%	-	29/10/2021	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN RECONTRATACION
Región de Los Ríos	3004842	CONSTRUCCION POSTA RURAL EL LULLU, PALLACO	EJECUCION	ARRASTRE	599.684	86.962	686.646	549.947	124.500	-	81,3%	100%	30/12/2020	18/05/2021	28/09/2022	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	ACQUIBIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
Región de Los Ríos	3004940	CONSTRUCCION CESFAM LAUTAR CARO ROS, PALLACO	EJECUCION	ARRASTRE	8.322.083	59.246	8.381.329	6.150	3.300.000	2.835.877	33,3%	-	29/12/2019	05/12/2022	29/03/2024	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	3011575	CONSTRUCCION POSTA PUQUEA, COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	592.780	-	592.780	581.592	8.688	8.687	99,6%	-	06/09/2016	12/02/2018	14/03/2019	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	OBRA CIVIL TERMINADA
Región de Los Ríos	3013773	REPOSICION CESFAM NEBUJA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	169.131	-	169.131	86.121	22.718	-	59,5%	N/A	12/10/2018	22/02/2021	05/02/2023	31.02.02 Proyectos - Consultoria	PARALIZADO NO PROGRAMADO
Región de Los Ríos	4001729	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PAUCAPACA	EJECUCION	ARRASTRE	498.373	-	498.373	143.869	-	-	24,3%	29%	27/12/2019	25/03/2021	20/03/2022	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	4001462	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CURRINCAO	EJECUCION	ARRASTRE	781.174	49.209	830.383	-	2	-	0,0%	0%	03/07/2023	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	ELABORANDO BASES DE LICITACION
Región de Los Ríos	4002756	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	65.040	4.097	69.137	-	36.624	-	0,0%	N/A	21/04/2023	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	CONVENIO MANDATO FIRMADO
Región de Los Ríos	3004846	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CALCULRUPU ALTO, LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	36.846	-	36.846	-	-	-	0,0%	-	18/09/2019	-	-	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	SN AVANCE - PERDIO RS
Región de Los Ríos	3005977	DIAGNOSTICO PLANIMETRO DE AGUAS LLUVIAS DUDAD DE LA UNION Y RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	365.792	5.201	369.993	302.395	50.917	37.898	94,9%	-	13/09/2019	21/05/2020	28/03/2023	31.01.02 Estudios - Consultoria	EN EJECUCION
Región de Los Ríos	3010994	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE LA MARQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	277.492	-	277.492	245.172	1	-	89,9%	-	15/01/2021	09/01/2023	09/01/2023	31.02.04 Proyectos - Otras Cales	LIQUIDACION ANTICIPADA
Región de Los Ríos	3007198	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	192.204	-	192.204	133.144	-	-	69,3%	N/A	03/10/2011	05/05/2014	13/07/2016	31.02.02 Proyectos - Consultoria	