

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a mas tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: ABRIL 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 28.05.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A ABRIL 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A ABRIL 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IDI (M\$)
1	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30355582	CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO DEL ADULTO MAYOR, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	14/12/2018	12/12/2019	13/5/2024	2.529.743	1.980.313	549.429	327.683	549.432	92,36%	0
2	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30487094	MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZA CHILE, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ENTREGA DE TERRENO	13/12/2019	17/2/2021	1/6/2024	2.137.699	1.049.215	436.000	0	64.851	77,00%	0
3	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30296892	CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACION AMBIENTAL Y CULTURAL CONAF, PUNUCAPA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN RECONTRATACIÓN	31/12/2019	22/2/2021	22/2/2023	1.311.761	622.408	219.213	0	2	50,00%	0
4	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30117378	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	9/6/2020	6/4/2021	27/1/2024	2.581.186	2.224.597	356.589	168.835	186.751	92,28%	0
5	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30128894	CONSTRUCCION SISTEMA AUTOGENERACION ELECTRICO QUITAQUI, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	11/7/2019	24/8/2020	21/5/2023	680.686	543.415	137.271	0	0	0,00%	0
6	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40003040	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO DOMICILIARIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE VA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	9/6/2020	22/7/2021	31/10/2023	130.131	102.242	25.561	0	0	80,00%	0
7	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30473498	CONSTRUCCION FERIA CENTRAL DE VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA REQUERIDA POR UT	1/8/2019	5/3/2021	30/11/2023	100.877	31.003	1	0	1	30,00%	0
8	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30131842	MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAY-GENERAL LAGOS-BILBAO,VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA CON CARGO	15/7/2014	6/1/2015	2/10/2017	149.069	68.197	1	0	0	45,00%	0
9	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30108890	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	26/3/2013	31/12/2021	20/1/2024	131.382	105.914	1	0	0	80,00%	0
10	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30117172	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	12/9/2012	5/3/2013	2/2/2022	328.588	224.879	50.000	0	0	64,3	0
11	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30137674	CONSTRUCCION ESTADIO NIEBLA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	29/12/2017	7/12/2018	15/1/2023	1.067.787	1.045.820	21.225	0	21.224	100,00%	0
12	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40043881	CONSERVACION RED DE MULTICANCHAS, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN TOMA DE RAZÓN CGR	30/3/2023	16/10/2023	23/4/2024	300.978	42.221	258.755	154.858	258.757	70,00%	0
13	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30109871	CONSTRUCCION AV. SIMPSON, ENTRE PICARTE Y ECUADOR, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	12/10/2023			3.888.642	0	811.000	0	3	0,00%	0
14	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40047238	CONSTRUCCION SEMAFORIZACION INTERSECCION PEDRO MONTT CON MUÑOZ HERMOSILLA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - OCCC TERMINADA	3/7/2023	2/1/2024	11/4/2024	79.546	0	102.890	28.816	79.546	100,00%	0
15	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30463144	MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE	24/10/2023			120.602	0	50.000	0	1	0,00%	0
16	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40035890	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SANTA ELVIRA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				124.159	0	1	0	119.962	0,00%	0
17	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40035900	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALTOS DE SAN IGNACIO, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				510.803	0	1	0	493.532	0,00%	0
18	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40046942	CONSERVACION SECTOR DE FERIAS PARQUE SAVAL, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - EN TOMA DE RAZÓN CGR	29/12/2023			173.280	0	117.000	0	1	0,00%	0
19	Región de Los Ríos	PAILLACO	40017210	CONSERVACION EDIFICACION PUBLICA - HOSPITAL DE PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	1/4/2020	29/3/2021	13/1/2022	570.363	560.724	1	0	0	0,00%	0
20	Región de Los Ríos	PAILLACO	30487087	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	6/5/2020	15/11/2022	14/3/2024	1.814.867	1.258.703	555.895	423.280	553.313	94,00%	0
21	Región de Los Ríos	PAILLACO	30484345	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ARR DE PICHIRPULLI, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	23/5/2018	22/7/2019	29/1/2023	204.337	150.866	50.628	0	1	75,00%	0
22	Región de Los Ríos	PAILLACO	30487054	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE REUMEN, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	29/10/2021	26/9/2022	24/1/2023	2.120.546	19.145	0	0	2	0,00%	0
23	Región de Los Ríos	PAILLACO	40045812	CONSERVACION DEPENDENCIAS ESCUELA OLEGARIO MORALES - PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	25/3/2024			992.534	0	400.000	0	0	0,00%	0
24	Región de Los Ríos	PAILLACO	40044792	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE ITROPULLI, COMUNA PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - CERRADA	29/8/2023			656.186	0	213.000	0	2	0,00%	0
25	Región de Los Ríos	PAILLACO	40039319	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE PICHIRPULLI, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - DESIERTA	14/8/2023			109.716	0	10.000	0	1	0,00%	0
26	Región de Los Ríos	PAILLACO	40039320	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE REUMEN, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - DESIERTA	14/8/2023			118.282	0	10.000	0	1	0,00%	0
27	Región de Los Ríos	CORRAL	40011114	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA LUMACO, TRES CHIFLONES Y CADILLAL	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ENTREGA DE TERRENO	27/4/2020			2.927.629	15.000	521.153	0	2	0,00%	0
28	Región de Los Ríos	CORRAL	30109018	CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	27/3/2015	10/11/2016	23/1/2021	211.044	208.459	2.585	0	0	100,00%	0
29	Región de Los Ríos	CORRAL	40051447	REPOSICION PUENTE AMARGOS, COMUNA DE CORRAL	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	2/4/2024			636.126	0	3	0	3	0,00%	0
30	Región de Los Ríos	LANCO	30089047	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS MALALHUE	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - CERRADA	2/10/2019	15/3/2021	10/3/2022	2.749.518	848.789	330.415	0	529.416	61,00%	0
31	Región de Los Ríos	LANCO	30291922	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REEVALUACIÓN / MODIFICACIÓN PROYECTO	15/6/2017	2/4/2023	11/3/2024	2.025.609	960.281	807.836	451.725	1.037.319	67,00%	0
32	Región de Los Ríos	LANCO	30095769	HABILITACION CEMENTERIO MALALHUE, COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACIÓN	16/5/2019			875.683	0	6.001	0	0	0,00%	0
33	Región de Los Ríos	LANCO	30086180	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TEATRO GALIA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	24/9/2019	10/7/2017	26/1/2020	2.487.103	2.474.003	13.099	0	0	100,00%	0
34	Región de Los Ríos	LANCO	30116561	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEP	14/10/2014	19/10/2016	7/3/2021	2.078.609	2.033.078	45.530	0	0	0,00%	0
35	Región de Los Ríos	LANCO	30128886	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE, LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	24/10/2017	23/4/2019	17/1/2023	39.259	25.851	11.787	0	0	65,00%	0
36	Región de Los Ríos	LANCO	40036761	CONSTRUCCION SEMAFORIZACION INTERSECCION EX RUTA 5 CON YUNGAY COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	25/8/2022	31/5/2023	16/3/2024	122.622	122.622	0	0	0	100,00%	0
37	Región de Los Ríos	LANCO	30109942	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - EN EVALUACION				5.904.942	0	7.002	0	4	0,00%	0
38	Región de Los Ríos	LANCO	40000474	MEJORAMIENTO EJE CALLE LIBERTAD - LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - EN EVALUACION	24/10/2023			103.153	0	30.000	0	2	0,00%	0
39	Región de Los Ríos	LANCO	40038684	MEJORAMIENTO CALLE GERONIMO MONSAIVE DE LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				94.185	0	2	0	1	0,00%	0
40	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30032850	REPOSICION ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ADJUDICADA	26/9/2017	26/1/2020	20/1/2023	10.823.448	6.474.603	669.236	147.099	592.994	100,00%	0
41	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30095452	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE ANTIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	13/5/2019	12/12/2022	12/12/2023	2.057.399	4.264	20.001	0	0	0,00%	0
42	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30429673	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS 2ª COMPAÑIA, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	29/10/2021	6/10/2023		1.417.665	0	713.000	69.803	860.002	8,50%	0
43	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40022430	MEJORAMIENTO CALLE DOS ORIENTE, COMUNA DE LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	29/10/2021	19/12/2022	9/12/2023	60.724	23.624	37.100	0	0	35,43%	0
44	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30134352	MEJORAMIENTO AREA VERDE COSTANERA ALDERETE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	3/7/2023			1.713.720	0	809.971	0	0	294,50%	0
45	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40047363	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAPUCO, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				208.241	0	1	0	208.241	0,00%	0
46	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40037034	REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				58.464	0	10.000	0	1	0,00%	0
47	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40048086	CONSERVACION TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				450.314	0	80.000	0	1	0,00%	0
48	Región de Los Ríos	MAFIL	30137669	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL LOS AROMOS, MAFIL	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	12/12/2018	31/5/2020	20/6/2022	2.637.313	2.605.653	30.460	0	0	100,00%	0
49	Región de Los Ríos	MAFIL	40023531	CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR PIDAY, COMUNA DE MAFIL	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	24/7/2023			227.950	0	50.000	0	1	0,00%	0
50	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30109564	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	1/6/2017	20/3/2018	27/3/2024	4.601.724	3.987.660	614.064	355.126	596.566	100,00%	0
51	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30046819	REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	30/12/2016			1.750.293	889.538	266.140	0	11.611	0,00%	1.609.767
52	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30428596	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO ANFA, COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	24/6/2020	18/2/2021	10/3/2023	1.428.701	1.420.992	5.848	876	1.300	100,00%	0
53	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30102625	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PTAS DE MEHUN- MARIQUINA	EJECUCION	ARR											

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: ABRIL 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 28.05.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

REGIÓN	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A ABRIL 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A ABRIL 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IDI (M\$)	
66	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30468534	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA PUERTO FUY	EJECUCION	NUOVO CC	EN FORMULACION	19/5/2022		2.296.241	0	20.001	0	0	0,00%	0	
67	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30486965	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE NELTUME	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	12/11/2021	4/9/2023	377.145	2.217	300.000	167.721	357.047	34,00%	0	
68	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40035850	MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUOVO	CONVENIO - FIRMANDO UTI Y GORE			2.158.371	0	12.000	0	2	0,00%	0	
69	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40004941	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y SEGUNDA CIA DE BOMBEROS PANGUIPULLI	EJECUCION	NUOVO	CONVENIO - EN TOMA DE RAZON CGR			1.613.057	0	4	0	4	0,00%	0	
70	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109406	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESSES FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOCCT TERMINADA	17/7/2020	1/7/2021	1.102.928	1.093.692	7.065	0	7.065	97,00%	0	
71	Región de Los Ríos	FUTRONO	30137382	REPOSICION COLEGIO JOSE MANUEL BALMADEA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - REFORMULACION	30/4/2019	18/2/2021	144.578	44.766	98.327	0	3.665	0,00%	0	
72	Región de Los Ríos	FUTRONO	30133958	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	CONVENIO - OTRO	23/9/2016		3.900.157	3.435	3	0	23.103	0,00%	0	
73	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486972	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO ROSALES, COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUOVO CC	LICITACION - ADJUDICADA	7/6/2023		94.176	0	2	0	1	0,00%	0	
74	Región de Los Ríos	FUTRONO	30349326	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	13/10/2022		2.189.468	105.172	997.945	453.116	543.588	0,00%	0	
75	Región de Los Ríos	FUTRONO	40019790	CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD, SAR FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	2/5/2023	7/12/2023	1.030.796	0	1.087.552	0	650.000	30,00%	2.255.520	
76	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109822E	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - NUEVA PUBLICACION	7/6/2023		2.915.647	0	249.000	0	2	0,00%	0	
77	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004958	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUN - CUN, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - EN CONTRATACION	11/9/2023		1.075.786	0	204.000	0	100.002	0,00%	0	
78	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004989	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS DE FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - CERRADA	11/9/2023		930.942	0	54.000	0	2	0,00%	0	
79	Región de Los Ríos	FUTRONO	40050264	MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJON SAN VICENTE LOCALIDAD DE LUFEN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - PUBLICADA			538.197	0	50.000	0	1	0,00%	0	
80	Región de Los Ríos	LA UNION	30088003	CONSTRUCCION CALLE FILIS QUECHU - LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	15/6/2014		1.092.049	67.250	4	0	0	0,00%	0	
81	Región de Los Ríos	LA UNION	30136383	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CAUPLICAN ALTO LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	2/5/2016	15/6/2022	4.413.029	4.170.536	242.493	0	242.314	60,00%	0	
82	Región de Los Ríos	LA UNION	30484762	HABILITACION CASA DUHALDE PARA CENTRO CULTURAL COMUNA DE LA UNION	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12/12/2018		334.410	3.179	60.000	8.819	14.699	0,00%	0	
83	Región de Los Ríos	LA UNION	30121630	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTO. NUEVO, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOCCT TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEP	22/6/2015	14/3/2022	2.465.329	2.437.308	28.021	0	27.747	87,00%	0	
84	Región de Los Ríos	LA UNION	40032274	AMPLIACION SISTEMA CONTROL DE TRANSITO LOS RIOS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	4/8/2022	9/6/2023	465.393	333.585	131.393	83.481	131.808	90,00%	0	
85	Región de Los Ríos	LA UNION	40044891	CONSERVACION MULTICANCHAS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	24/3/2023	7/8/2023	366.331	170.695	194.246	153.037	163.713	96,81%	0	
86	Región de Los Ríos	LA UNION	40035620	REPOSICION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	27/3/2023	2/10/2023	2.404.393	447.466	900.000	649.099	1.203.520	48,00%	0	
87	Región de Los Ríos	LA UNION	40035975	CONSERVACION PLAZA DE LA CONCORDIA, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	17/4/2023		1.539.420	0	400.000	0	150.000	0,00%	0	
88	Región de Los Ríos	LA UNION	40039738	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TRAJUEN, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL			1.015.757	0	254.000	0	516.900	0,00%	0	
89	Región de Los Ríos	LA UNION	40058227	HABILITACION SUMINISTRO E. E. SECTOR FOLLECO, LOS ESTEROS, CUINCO Y OTROS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUOVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES	24/7/2023		1.473.769	0	1	0	1.473.769	0,00%	0	
90	Región de Los Ríos	LA UNION	40039729	CONSERVACION SEDES SOCIALES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUOVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION			824.269	0	2	0	2	0,00%	0	
91	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40023359	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCION	NUOVO CC	EN FORMULACION	10/8/2021		4.652.415	0	4	0	0	0,00%	0	
92	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30454524	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE RIÑINAHUE, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	18/3/2020	8/10/2020	1.499.924	857.747	150.000	0	0	0,00%	0	
93	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30117055	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	26/10/2018	1/8/2021	401.577	66.900	3.493	0	2	0,00%	0	
94	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30429074	REPOSICION MUSEO TRINGLO COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	10/4/2019	26/4/2022	256.858	200.905	55.953	0	52.849	65,00%	0	
95	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30183073	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RIÑINAHUE - LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION DEFINITIVA	7/7/2015	2/6/2017	2.276.811	2.198.327	69.636	8.848	8.848	100,00%	0	
96	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40025507	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL EL LEJUN, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	3/5/2022		1.771.234	567.159	424.198	0	2	0,00%	0	
97	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40030355	CONSTRUCCION PARQUE GEOLOGICO CORDON CAULLE	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	6/6/2022	15/9/2023	125.000	20.525	52.912	0	62.000	15,00%	0	
98	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40035839	CONSTRUCCION RUKA COMUNITARIA PITRUCO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	13/10/2022	13/10/2022	170.387	60.000	80.000	0	1	0,00%	0	
99	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30116812	REPOSICION PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNIEL, RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	30/4/2019	15/3/2021	203.586	49.775	73.810	0	1	30,00%	0	
100	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30486680	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MANTILHUE, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12/5/2021	6/5/2022	1.987.438	1.501.513	436.379	294.528	435.276	95,00%	0	
101	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30409300	REPOSICION GIMNASIO LICED VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - REEVALUACION Y AUMENTO DE PPTO.	13/7/2021		2.173.025	0	20.002	0	3	0,00%	0	
102	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40015736	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS DE RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	29/6/2021	22/3/2022	46.998	29.250	15.750	0	1	65,00%	0	
103	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30131439	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOCCT TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEP	26/9/2017	25/1/2018	829.872	803.803	22.837	0	1	95,00%	0	
104	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40000596	CONSERVACION TALUD CALLE BEAUCHIEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - OTRO	26/10/2018	24/6/2019	11.950	11.403	548	0	0	0,00%	0	
105	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40000596E	MEJORAMIENTO ESTABILIZACION TALUD CALLE BEAUCHIEF ENTRE AV PRAT Y PUENTE CONTRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	13/10/2022	24/5/2023	1.615.680	790.830	530.400	733.623	812.198	100,00%	0	
106	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40037239	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACION VILLA DON ERNESTO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - EN EVALUACION	9/5/2023		3.713.721	0	325.000	0	3	0,00%	0	
107	Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	30095363	REPOSICION POSTA DE SALUD CRUCERO, COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - EN CONTRATACION	20/7/2023		1.291.512	0	246.000	0	2	0,00%	0	
108	Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	40027319	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA T-300 MULPIN	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	30/6/2021	9/9/2023	3.545.762	220.000	2.040.000	1.125.162	3.000.000	38,00%	0	
109	Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	30070463	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOCCT TERMINADA	26/11/2012	23/9/2020	3.858.790	3.857.671	1	0	0	45,98%	652	
110	Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	30120266	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE NIEBLA COMUNA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	26/5/2022	6/9/2023	2.625.936	481.388	2.004.260	444.277	2.144.450	43,00%	0	
111	Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	40038075	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-733 Y T-531, PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12/6/2023		1.230.118	0	700.000	0	142.932	1.230.118	26,00%	0
112	Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	40038813	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH COIHUECO - RELECO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12/6/2023		820.145	0	700.000	0	195.240	820.145	24,00%	0
113	Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40020208	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CHAHUIN	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	17/4/2020	16/11/2020	886.385	434.941	149.615	0	350.647	16,00%	0	
114	Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40016644	REPOSICION DE POSTA SALUD RURAL ISLA DEL REY	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	17/4/2020	13/1/2021	574.663	328.708	50.000	0	2	72,00%	0	
115	Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30129627	CONSTRUCCION POSTA ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOCCT TERMINADA	24/4/2019	25/11/2019	687.905	633.457	54.447	0	0	100,00%	0	
116	Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40000770	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE CURRIÑE, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	19/5/2022	15/2/2023	627.885	51.973	331.026	5.700	531.329	13,00%	0	
117	Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30422981	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON RETRASO	6/5/2021	15/6/2023	932.300	441.475	423.138	184.409	438.269	82,34%	0	
118	Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40005256	REPOSICION POSTA RURAL PITRUCO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA REQUERIDA POR UT	18/5/2022	4/7/2023	751.831	8.940	456.000	2.980	4.472	15,00%	0	
119	Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30486958	REPOSICION POSTA RURAL RIÑIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION PROVISORIA	12/12/2019	2/9/2020	552.620	514.819	37.801	0	25.801	100,00%	0	

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: ABRIL 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 28.05.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A ABRIL 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A ABRIL 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IDI (M\$)
131	Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30071098	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	3/10/2011	5/5/2014	13/7/2016	192.201	133.144	1	0	1	64,00%	0
132	Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30086714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN RECONTRATACIÓN	15/3/2018	5/6/2019	7/9/2025	7.727.090	3.292.047	157.680	0	40.090	43,00%	7.645.236
133	Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30093342	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TORREONES DE FORTIFICACION VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	29/12/2017	16/2/2020	26/3/2024	214.662	93.970	40.691	0	30.090	41,00%	0
134	Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO PROGRAMADO	15/3/2018	20/7/2020	16/1/2023	159.294	93.832	65.462	0	39.243	70,00%	0
135	Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	40023348	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - EN PROCESO RESCILIACIÓN	24/9/2020			1.221.384	0	1	0	0	0,00%	0
136	Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	30079302	CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE TORREROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REEVALUACIÓN / MODIFICACIÓN PROYECTO	19/8/2021	21/3/2022	15/1/2023	192.710	104.105	21.000	0	2	45,00%	0
137	Región de Los Ríos	REGIONAL	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACIÓN	26/9/2014	17/11/2021	9/5/2023	3.951.489	266.531	30.000	0	3	0,00%	0
138	Región de Los Ríos	REGIONAL	30366992	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	28/12/2018	14/5/2021	26/1/2024	19.907.137	2.886.206	3.483.994	883.538	1.132.640	20,85%	0
139	Región de Los Ríos	REGIONAL	40033826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANGIOGRAFO PARA EL HBV	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	3/5/2022	23/11/2022	23/3/2023	1.844.014	1.843.262	753	0	753	100,00%	0
140	Región de Los Ríos	REGIONAL	40041701	CONSERVACION GIMNASIO CIP CRC VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - CERRADA	24/10/2023			364.476	0	364.476	0	1	0,00%	0
141	Región de Los Ríos	REGIONAL	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - SUSCRITO CON TOMA RAZON	29/12/2023			1.476.424	0	229.974	0	2	0,00%	3.523.748
142	Región de Los Ríos	REGIONAL	40048155	CONSERVACION RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA				8.682.862	0	300.000	0	1	0,00%	0
143	Región de Los Ríos	REGIONAL	40059547	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	NUEVO	SIN APERTURA				3.399.000	0	130.000	0	0	0,00%	0
144	Región de Los Ríos	REGIONAL	40052424	CONSERVACION CASA PROCELLE II VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	SIN APERTURA				1.480.458	0	500.000	0	0	0,00%	0
145	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40004793	CONSTRUCCION PASEO SAN MARTIN Y ENTORNO-LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				1.144.619	0	0	0	0	0,00%	0
146	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30486923	REPOSICION CLUB DE BOXEO ARTURO GODOY DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				1.019.950	0	1	0	0	0,00%	0
TOTALES											236.921.141	85.000.572	33.509.839	9.906.746	28.033.959		61.002.923