

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 – GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga información de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Periodo: Enero 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 15.02.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

N°	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO (M\$)	PAGADO AÑOS ANTERIORES (M\$)	INVERSIÓN ESTIMADA AÑO 2024 (M\$)	RECURSOS DISPONIBLES PARA EJECUCIÓN A ENERO 2024 (M\$)	INVERSIÓN REALIZADA A ENERO 2024 (M\$)	FINANCIAMIENTO TOTAL A ENERO 2024 (M\$)
1	Región de Los Ríos	VALDIVIA	3035582	CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO DEL ADULTO MAYOR, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	14-12-2018	12-12-2019	13-05-2024	2.229.743	1.980.313	549.429	0	0	0
2	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30457094	MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZA CHILE, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - EN EVALUACION	13-12-2019	17-02-2021	01-06-2024	2.060.936	1.049.215	436.000	0	0	0
3	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30056892	CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACION AMBIENTAL Y CULTURAL COMAF, PUNICAPA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - EN RECONTRATACION	31-12-2019	2-02-2021	22-02-2023	1.311.761	622.408	219.213	0	0	0
4	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30112378	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	09-06-2020	06-04-2021	27-01-2024	2.381.186	2.234.597	356.589	0	0	0
5	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30128894	CONSTRUCCION SISTEMA AUTOGENERACION ELECTRICO QUITAJU, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	11-07-2020	24-08-2020	21-05-2023	860.686	543.415	137.221	0	0	0
6	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40003480	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO DOMICILIARIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	01-08-2019	05-03-2021	31-10-2023	130.131	102.442	25.561	0	0	0
7	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30472498	CONSTRUCCION FERIA CENTRAL DE VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA REQUERIDA POR UT	15-07-2014	06-01-2015	02-10-2017	149.069	68.197	1	1	0	0
8	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30131842	MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAN-GENERAL LAGOS-BILBAO VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	25-03-2013	31-12-2021	20-01-2024	131.382	105.914	1	1	0	0
9	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30108890	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	12-09-2012	05-03-2013	02-02-2022	328.588	224.979	50.000	0	0	0
10	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30117172	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	29-12-2017	07-12-2018	15-01-2023	1.067.045	1.045.820	21.225	0	0	0
11	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30137674	CONSERVACION RED DE NUBLECANCHAS, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	30-03-2023	16-11-2023	23-04-2024	300.978	42.221	258.755	0	0	0
12	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40043881	CONSERVACION AV. SIMPSON, ENTRE FIGARTE Y EGUARDO, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12-10-2023			3.272.158	0	811.000	0	0	0
13	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30109871	CONSTRUCCION SEPORIZACION INTERSECCION PEDRO MONTI CON MUÑOZ HERMOSILLA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	09-07-2023			102.890	0	102.890	0	0	0
14	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40047238	MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	24-10-2023			116.524	0	50.000	0	0	0
15	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30453144	HABILITACION SUPLENISTO ENERGIA ELECTRICA SANTA ELVIRA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				493.532	0	1	0	0	0
16	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40035980	HABILITACION SUPLENISTO ENERGIA ELECTRICA ALTO DE SAN IGNACIO, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				167.420	0	117.000	0	0	0
17	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40069442	CONSERVACION SECTOR DE FERIAS PARQUE SANAL, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION	01-04-2020	29-03-2021	13-01-2022	570.363	560.724	1	0	0	0
18	Región de Los Ríos	PALLAICO	40017210	CONSERVACION EDIFICACION PUBLICA - HOSPITAL DE PALLAICO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION PROVISORIA	06-05-2020	15-11-2022	14-03-2024	1.814.398	1.288.703	555.695	0	0	0
19	Región de Los Ríos	PALLAICO	30457087	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AV. DE PICHOROPULLI, COMUNA DE PALLAICO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	23-05-2018	2-07-2019	29-01-2023	204.724	150.466	50.638	0	0	0
20	Región de Los Ríos	PALLAICO	30484345	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AV. DE PICHOROPULLI, COMUNA DE PALLAICO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	29-10-2021	26-09-2022	24-01-2023	2.049.484	19.145	2	0	0	0
21	Región de Los Ríos	PALLAICO	30457084	RESTAURACION Y PUERTA EN VALOR IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE REJUMEN, PALLAICO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ELABORANDO BASES				958.974	0	400.000	0	0	0
22	Región de Los Ríos	PALLAICO	40045812	CONSERVACION DEPENDENCIAS ESCUELA OLEGARIO MORALES - PALLAICO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - EN TOMA DE RAZON CGR				633.999	0	213.000	0	0	0
23	Región de Los Ríos	PALLAICO	40047932	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE TROPOLI, COMUNA PALLAICO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CERRADA	14-08-2023			106.005	0	10.000	0	0	0
24	Región de Los Ríos	PALLAICO	40039319	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE PICHOROPULLI, COMUNA DE PALLAICO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CERRADA	14-08-2023			1.14.283	0	10.000	0	0	0
25	Región de Los Ríos	PALLAICO	40039320	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE REJUMEN, COMUNA DE PALLAICO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CERRADA	27-04-2020			3.117.139	15.000	521.153	0	0	0
26	Región de Los Ríos	CORRAL	40013114	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA LIMACO, TRES CHIFLONES Y CADILLAL	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION Y AUMENTO DE PPTO.				614.044	208.459	0	0	0	0
27	Región de Los Ríos	CORRAL	30109018	CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY, COMUNA CORRAL	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	27-03-2015	10-11-2016	23-01-2021	614.618	0	0	0	0	0
28	Región de Los Ríos	CORRAL	40051447	CONSTRUCCION PUENTE AMARGOS, COMUNA DE CORRAL	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				2.248.518	848.399	336.415	0	0	0
29	Región de Los Ríos	LANCO	30059047	REPOSICION CUARTEL DE BOMBOS MALAHUE	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	02-10-2019	15-03-2021	10-03-2022	2.063.335	960.281	807.836	0	0	0
30	Región de Los Ríos	LANCO	30291922	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	15-06-2017	22-04-2023	11-03-2024	875.683	0	6.001	0	0	0
31	Región de Los Ríos	LANCO	30055769	HABILITACION CEMENTERIO MALAHUE, COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	16-05-2019			2.487.103	2.474.003	13.099	0	0	0
32	Región de Los Ríos	LANCO	3006180	RESTAURACION Y PUERTA EN VALOR TEATRO GALIA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	24-09-2019	10-07-2017	26-01-2020	2.078.609	2.033.078	45.530	0	0	0
33	Región de Los Ríos	LANCO	30116561	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE MALAHUE	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - ODCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCION	14-10-2014	10-10-2016	07-03-2021	39.259	26.851	11.787	0	0	0
34	Región de Los Ríos	LANCO	30128886	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALAHUE, LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON RETRASO	24-10-2017	23-04-2019	17-01-2023	122.622	122.622	0	0	0	0
35	Región de Los Ríos	LANCO	40036761	CONSTRUCCION SEPORIZACION INTERSECCION EX RUTA 5 CON YUNGAY, COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ODCC TERMINADA	25-08-2022	31-05-2023	16-03-2024	5.705.283	0	7.002	0	0	0
36	Región de Los Ríos	LANCO	3010942E	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA				99.665	0	30.000	0	0	0
37	Región de Los Ríos	LANCO	4000474	MEJORAMIENTO EJES CALLE LIBERTAD - LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				91.000	0	0	0	0	0
38	Región de Los Ríos	LANCO	40036884	MEJORAMIENTO CALLE GERONIMO ROMESALUE DE LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				10.801.790	6.474.603	665.236	0	0	0
39	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	3002850	REPOSICION ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ADUDICADA	26-09-2017	26-01-2020	20-01-2023	2.857.399	4.764	20.001	0	0	0
40	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	3005452	CONSTRUCCION ALcantarillado DE ANTUJUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	13-05-2019	12-12-2022	12-12-2023	1.417.665	0	713.000	0	0	0
41	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30479673	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBOS 2º COMANIA, LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	29-10-2021	06-10-2023		60.724	23.624	37.100	0	0	0
42	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40022430	MEJORAMIENTO CALLE DOS ORIENTE, COMUNA DE LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO	29-10-2021	19-12-2022	09-12-2023	1.655.776	0	809.971	0	0	0
43	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30134352	MEJORAMIENTO AREA VERDE COSTANERA ALBERETE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - EN EVALUACION	03-07-2023			201.201	0	1	0	0	0
44	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40047363	HABILITACION SUPLENISTO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHARPICO, LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				56.487	0	10.000	0	0	0
45	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40037034	REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				450.314	0	80.000	0	0	0
46	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40049086	CONSERVACION TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ODCC TERMINADA	12-12-2018	31-05-2020	20-06-2022	2.637.313	2.605.653	30.460	0	0	0
47	Región de Los Ríos	MARTEL	30127669	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL LOS ANCHOS, MARTEL	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - ELABORANDO BASES	24-07-2023			227.950	0	50.000	0	0	0
48	Región de Los Ríos	MARTEL	40023531	CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR PIDEY, COMUNA DE MARTEL	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	01-06-2017	20-03-2018	27-03-2024	4.601.724	3.987.660	614.064	0	0	0
49	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30109564	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL				1.221.185	889.538	265.140	0	0	1.600.767
50	Región de Los Ríos	MARIQUINA	3006819	REPOSICION TENERIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - EN RECONTRATACION	24-06-2020	18-02-2021	10-03-2023	1.428.701	1.420.992	5.848	0	0	0
51	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30428596	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO ANFA, COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	01-06-2011	17-04-2012	09-08-2019	2.966.582	2.453.463	52.412	0	0	0
52	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30102625	CONSTRUCCION ALcantarillado Y FRAS DE MEHUTIN- MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - NUEVA PUBLICACION				2.437.720	2.096.929	39.090	0	0	0
53	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30428594	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO DE CIRUELOS, COMUNA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	29-06-2021	28-12-2022	24-09-2023				0	0	0

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 – GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: Enero 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 15.02.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACION	ESTADO	FECHA DE CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO (M\$)	PAGADO AÑOS ANTERIORES (M\$)	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024 (M\$)	RECURSOS ASIGNADOS A ENERO 2024 (M\$)	INVERSION A ENERO 2024 (M\$)	FINANCIAMIENTO TOTAL A ENERO 2024 (M\$)
55	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30097815	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	DISEÑO	NUOVO CC	CONVENIO - OTRO	30-04-2020			309,673	2,068	0	0	0	0
56	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30487030	REPOSICION BIBLIOTECA SAN JOSE, COMUNA DE MARIQUINA	DISEÑO	NUOVO CC	CONVENIO - OTRO	30-04-2020			224,706	2	0	0	0	0
57	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30487033	HABILITACION PARQUE CERRO SANTA LAURA COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	NUOVO CC	CONVENIO - OTRO	03-05-2022			850,886	3,692	0	0	0	0
58	Región de Los Ríos	MARIQUINA	40034962	MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y CALLE LOS ESTEROS, COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA MUTUO ACUERDO	15-02-2022	15-02-2023	22-10-2023	503,947	473,972	0	0	0	0
59	Región de Los Ríos	MARIQUINA	40023727	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LUVAS SECTOR NOR-ORIENTE, MARIQUINA	DISEÑO	NUOVO CC	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				74,231	0	0	0	0	0
60	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30483935	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CHOSHUENCO, PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	05-10-2017	15-03-2018	24-07-2024	3,472,477	3,444,374	0	0	0	0
61	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30453588	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA NELTUME, PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	02-05-2018	02-09-2021	26-11-2022	7,380,125	2,933,413	0	0	0	0
62	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30066646	CONSTRUCCION CENTRO DE FERIAS PANGUIPULLI	DISEÑO	NUOVO CC	CONVENIO - EN PROCESO RESOLUCION				93,600	0	0	0	0	0
63	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30128849	CONSTRUCCION GIMNASIO COMUNITARIO NELTUME, COMUNA PANGUIPULLI	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	02-05-2018	27-12-2020	31-12-2023	93,780	21,050	0	0	0	0
64	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30434772	CONSTRUCCION ESTADIO CONDOR PANGUIPULLI	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	09-07-2020	16-04-2021	31-10-2023	65,036	22,763	0	0	0	0
65	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30116934	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA COSTANERA PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	02-07-2019	14-03-2022	05-09-2023	4,068,854	3,897,629	0	0	0	0
66	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30468534	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA PUERTO RUY	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	15-05-2022			2,396,241	0	0	0	0	0
67	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30468965	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE NELTUME	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	12-11-2021	04-09-2023		377,145	2,217	0	0	0	0
68	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40033590	MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PIRTO, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUOVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				2,085,391	0	0	0	0	0
69	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40004941	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y SEGUNDA C/A DE BOMBEROS PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ODCC TERMINADA	17-07-2020	01-07-2021	22-01-2024	1,838,518	0	0	0	0	0
70	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109406	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESSES FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ODCC TERMINADA	11-02-2021	11-02-2021		1,022,628	7,065	0	0	0	0
71	Región de Los Ríos	FUTRONO	30137382	REPOSICION COLEGIO JOSE MANUEL BALMAEDA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - REFORMULACION	30-04-2019	18-02-2021	19-01-2023	143,092	44,166	0	0	0	0
72	Región de Los Ríos	FUTRONO	30133548	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUOVO CC	CONVENIO - OTRO	07-06-2023			3,768,441	3,435	0	0	0	0
73	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486972	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO ROSALES, COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUOVO CC	LICITACION - EN EVALUACION				90,991	0	0	0	0	0
74	Región de Los Ríos	FUTRONO	30349326	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	02-05-2023	07-12-2023	06-12-2024	2,144,775	105,172	0	0	0	0
75	Región de Los Ríos	FUTRONO	40019790	CONSTRUCCION SERVICIO DE BUSES COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	02-05-2023			1,087,552	0	0	0	0	0
76	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109822E	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	02-05-2023			2,817,065	0	0	0	0	0
77	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004938	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUN - CUN, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - EN EVALUACION	11-09-2023			1,039,413	0	0	0	0	0
78	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004989	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS DE FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - EN EVALUACION	11-09-2023			899,470	0	0	0	0	0
79	Región de Los Ríos	FUTRONO	40050264	MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJON SAN VICENTE LOCALIDAD DE LIFFEN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUOVO CC	CONVENIO - ENVADO A UNIDAD TECNICA				520,000	0	0	0	0	0
80	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30088003	CONSTRUCCION CALLE FILLIS QUECHU - LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	15-06-2014			1,092,049	67,250	0	0	0	0
81	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30156383	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALPOLCAN ALTO LA UNION	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12-12-2018	15-06-2022	22-01-2024	4,413,029	242,493	0	0	0	0
82	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30484762	CONSTRUCCION CASA DUHALDE PARA CENTRO CULTURAL COMUNA DE LA UNION	DISEÑO	NUOVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	22-05-2015	14-03-2022	13-03-2024	2,465,329	2,432,308	0	0	0	0
83	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30121630	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTO. NUEVO, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	04-08-2022	09-06-2023	24-12-2023	465,393	333,885	0	0	0	0
84	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40022274	AMPLIACION SISTEMA CONTROL DE TRANSITO LOS RIOS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	24-03-2023	07-08-2023		365,251	170,695	0	0	0	0
85	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40044891	CONSERVACION MULTITANGIAS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	17-04-2023	02-10-2023	01-10-2024	2,935,790	447,466	0	0	0	0
86	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40035620	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUOVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL				1,531,463	0	0	0	0	0
87	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40039575	CONSERVACION PLAZA DE LA CONCORDIA, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUOVO CC	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO				1,014,006	0	0	0	0	0
88	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40039738	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TRAIQUEN, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUOVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12-07-2023			1,423,938	0	0	0	0	0
89	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40058227	HABILITACION SUBMINISTRO E. E. SECTOR FOLLECO, LOS ESTEROS, CUINCO Y OTROS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUOVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				796,400	0	0	0	0	0
90	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40039729	CONSERVACION SEDES SOCIALES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUOVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				4,852,415	0	0	0	0	0
91	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40023389	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR IGMO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACION	10-08-2021			1,498,924	0	0	0	0	0
92	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30454524	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE RINAHUE, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	18-03-2020	08-10-2020	20-02-2022	1,498,924	857,747	0	0	0	0
93	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30117095	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	26-10-2018	01-08-2021	29-12-2021	401,577	66,090	0	0	0	0
94	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30154399	REPOSICION MUSEO TRINGLO COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	10-04-2019	25-04-2022	20-07-2023	236,458	200,915	0	0	0	0
95	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30453073	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RINAHUE - LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ODCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCION	07-07-2015	02-06-2017	28-03-2023	2,276,811	2,198,327	0	0	0	0
96	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40025507	CONSTRUCCION CERRE VERDEGRO MUNICIPAL EL LEPUIN, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	03-05-2022			1,720,530	567,159	0	0	0	0
97	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40033635	CONSTRUCCION PARQUE GEOLOGICO CORDON CAULLE	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	06-06-2022	15-09-2023	08-12-2024	125,000	20,525	0	0	0	0
98	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40035839	CONSTRUCCION PARQUE COMUNITARIO PITRILCO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - AVANCE NORMAL	13-10-2022	13-10-2022	12-12-2022	166,655	60,000	0	0	0	0
99	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30116812	REPOSICION PUERTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNIEL, RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	30-04-2019	15-03-2021	10-08-2022	203,586	49,775	0	0	0	0
100	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30486680	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO HANTULHE, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12-05-2021	06-05-2022	10-04-2024	1,985,763	1,501,513	0	0	0	0
101	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30469030	REPOSICION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO	EJECUCION	NUOVO CC	EN FORMULACION	13-07-2021			2,100,136	0	0	0	0	0
102	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40015736	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS DE RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - REEVALUACION Y AUMENTO DE PPTO.	29-06-2021	22-03-2022	30-09-2023	46,996	29,250	0	0	0	0
103	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30151439	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ODCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCION	26-09-2017	25-01-2018	09-04-2023	803,872	803,803	0	0	0	0
104	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40005996	CONSERVACION TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - OTRO	26-10-2018	04-03-2023		11,950	548	0	0	0	0
105	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40005966	MEJORAMIENTO ESTABILIZACION TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	24-05-2023	24-05-2023	09-06-2024	1,615,680	790,630	0	0	0	0
106	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40027239	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACION VILLA DON ERNESTO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - PUBLICADA	09-10-2023			3,713,721	0	0	0	0	0
107	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30055863	REPOSICION POSTA DE SALUD CRUCECO, COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	NUOVO CC	LICITACION - CERRADA	20-07-2023			1,247,843	0	0	0	0	0
108	Región de Los Ríos	CONVENIO HOP	40027319	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA 7390 MULPIN	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	30-06-2021	09-09-2023	08-09-2024	3,245,762	220,000	0	0	0	0

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 – GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar materializados un informe de actualización que contenga un informe de actualización que contenga un informe de actualización durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Periodo: Enero 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 15.02.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACION	ESTADO	FECHA DE CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO (M\$)	PAGADO AÑOS ANTERIORES (M\$)	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024 (M\$)	RECURSOS DISPONIBLES A ENERO 2024 (M\$)	INVERSION A ENERO 2024 (M\$)	FINANCIAMIENTO FONDO FONDA FICHA 101 (M\$)
Región de Los Ríos	CONVENIO ROP	30070463	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OPCC TERMINADA	26-11-2012	06-01-2024	06-01-2024	3.857.671	3.857.671	1	0	0	45.966.652
Región de Los Ríos	CONVENIO ROP	30120266	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE NIEBLA COMUNA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	26-05-2022	06-09-2023	05-09-2024	2.023.936	481.388	2.004.260	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO ROP	40038075	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-733 Y T-531. PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12-06-2023	12-06-2023	12-06-2023	1.444.588	0	700.000	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO ROP	40038813	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH. COHUECO - RELECO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12-06-2023	12-06-2023	12-06-2023	956.686	0	700.000	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40023288	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CHAHUJUN	EJECUCION	ARRASTRE	LICTACION - ADJUDICADA	17-04-2020	16-11-2020	17-05-2022	898.283	434.941	146.615	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40016844	REPOSICION DE POSTA SALUD RURAL ISLA DEL REY	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	17-04-2020	17-04-2020	17-08-2022	574.663	328.708	50.000	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30179627	REPOSICION POSTA ISLA HUARI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OPCC TERMINADA	24-04-2019	25-11-2019	17-02-2022	687.905	633.457	54.447	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40000770	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE CURRINE, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	19-05-2022	15-02-2023	27-06-2024	627.885	51.973	331.076	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30422981	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON RETRASO	06-05-2021	15-06-2023	14-06-2024	932.300	441.475	423.138	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40062556	REPOSICION POSTA RURAL PITRILCO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA REQUERIDA POR UT.	18-05-2022	04-07-2023	29-02-2024	751.831	8.940	456.000	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30486988	REPOSICION POSTA RURAL RIÑIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION PROVISORIA	12-12-2020	02-09-2020	19-02-2023	552.620	514.819	37.801	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30095528	REPOSICION POSTA DE ALPINE, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	01-04-2020	19-11-2020	16-08-2021	1.544.512	27.765	714.000	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30082462	REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACION	29-10-2021			650.703	0	0	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30483582	CONSTRUCCION POSTA RURAL EL LOYLI, PALLAICO	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINANDO EJECUCION PRESENTE AÑO	18-05-2021	18-05-2021	28-09-2022	676.036	674.528	2	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30349480	CONSTRUCCION CESFAM LAUTARO CARO RIOS, PALLAICO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	30-12-2019	05-12-2022	29-03-2024	8.381.865	6.033.995	2.295.498	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30311575	CONSTRUCCION POSTA PIQUINE, COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OPCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCION	06-09-2016	12-02-2018	14-03-2019	622.984	590.169	26.439	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30137703	REPOSICION CESFAM NIEBLA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO	12-10-2018	22-02-2021	05-02-2024	1.694.67	86.121	81.321	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40001729	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PUNICAPA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA MUTUO ACUERDO	27-12-2019	25-03-2021	24-03-2024	593.463	143.869	4	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40026755	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - ELABORANDO BASES	21-04-2023			65.137	30.000	39.137	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40001462	CONSTRUCCION SERVICIO DE APP DE CALCIBURBE ALTO, LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	LICTACION - ELABORANDO BASES	03-07-2023			830.383	0	104.500	0	0	0
Región de Los Ríos	PLAN ZONAS BEZAGUAS	30484985	CONSTRUCCION SERVICIO DE APP DE CALCIBURBE ALTO, LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	16-08-2019			36.646	0	1	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30109984	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	12-05-2021	15-11-2021	09-01-2023	278.471	249.172	1	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30071098	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	02-10-2011	05-09-2014	13-07-2016	192.201	131.144	1	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30086714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - EN RECONTRATACION	15-03-2018	05-06-2019	07-09-2023	7.227.090	3.292.047	157.680	0	0	7.645.236
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30093342	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TORREONES DE FORTIFICACION VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON RETRASO	29-12-2017	26-03-2020	26-03-2024	214.652	93.970	40.691	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO PROGRAMADO	15-03-2018	20-07-2020	16-01-2023	1.594.294	93.832	65.462	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	40023348	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - EN PROCESO RESCULACION	24-09-2020			1.221.384	0	1	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	30079302	CONSTRUCCION TORRE DE DEFECION - VIVIENDA DE TORREOS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACION	19-08-2024	21-03-2022	15-01-2023	192.710	104.105	21.000	0	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACION	26-09-2021	17-11-2021	09-05-2023	3.938.039	2.665.531	30.000	0	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	30569922	CONSTRUCCION BELLEO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	28-12-2018	14-05-2021	26-01-2024	19.802.137	3.886.306	3.483.994	0	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40033826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANGIORRAMO PARA EL HIBV	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION DEFINITIVA	02-05-2022	23-11-2022	23-03-2023	1.844.014	1.803.562	753	0	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40041701	CONSERVACION GRUASO CIP CRC VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ELABORANDO BASES	24-10-2023			364.476	0	364.476	0	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 37 LLAMADO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	LICTACION - ELABORANDO BASES	17-06-2023			1.026.503	0	279.974	0	0	3.523.748
Región de Los Ríos	REGIONAL	40048155	CONSERVACION RED VIAL, RECAMADO, CAMINO T-150 CORRAL CHAHUJUN	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE	02-05-2022	23-11-2022		8.389.275	0	300.000	0	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40095447	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				3.399.000	0	130.000	0	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40052434	CONSERVACION CASA PROCELLE II VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	SIN APERTURA				1.430.401	0	500.000	0	0	0
TOTALES												85.000.574	33.509.838	0	61.002.923