

Reporte de Glosa 14.15 Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: Enero 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 31.01.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

REGION	COMUNA	CODIGO RIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA DE COMANDO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ANTES DE ACTUALIZADO (M\$)	PAGADO ANTES DE 2024 (M\$)	INVERSIÓN ESTIMADA 2024 (M\$)	RECURSOS IDENTIFICADOS A ENERO 2024 (M\$)	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IDI (M\$)
Región de Los Ríos	RIO BUENO	40000594E	MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV PRAT Y PUENTE CONTRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	13-10-2022	24-05-2023	09-06-2024	1.615.660	790.930	530.400	0	0
Región de Los Ríos	RIO BUENO	40037239	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN VILLA DON ERNESTO	EJECUCION	ARRASTRE	LICTACION - PUBLICADA	09-05-2023	09-05-2023		3.713.721	0	325.000	0	0
Región de Los Ríos	RIO BUENO	30095863	REPOSICION POSTA DE SALUD GRUCERO. COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	LICTACION - PUBLICADA	20-07-2023	20-07-2023		1.247.843	0	246.000	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	40027319	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA I-390 MULPUN.	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	30-06-2021	09-09-2023	08-09-2024	3.545.762	220.000	2.040.000	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	30070463	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ENIRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - COCC TERMINADA	26-11-2012	23-09-2020	06-01-2024	3.858.790	3.857.671	0	0	45.868.652
Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	30120266	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE NIEBLA COMUNA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	26-05-2022	06-09-2023	05-09-2024	2.625.936	461.366	2.004.260	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	40038075	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-7311, PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	12-06-2023			1.444.588	0	700.000	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO MOP	40038813	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH COHUECO - RELECO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	12-06-2023			956.666	0	700.000	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40020208	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CHAHUIN	EJECUCION	ARRASTRE	LICTACION - ADJUDICADA	17-04-2020	16-11-2020	17-05-2022	898.283	434.941	149.615	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40016644	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ISLA DEL REY	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	17-04-2020	13-01-2021	17-08-2022	574.663	338.708	50.000	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30129627	REPOSICION POSTA ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - COCC TERMINADA	24-04-2019	25-11-2019	17-02-2022	687.905	633.457	54.447	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40005770	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE CURRERE, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	19-05-2022	15-02-2023	27-06-2024	637.885	51.973	331.026	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30422981	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	06-05-2021	15-06-2023	14-06-2024	932.300	441.475	423.138	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40009256	REPOSICION POSTA RURAL PITRUCCO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	12-12-2019	04-07-2023	29-02-2024	751.831	6.940	496.000	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30095528	REPOSICION POSTA DE ALEPUE, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	01-04-2020	19-11-2020	16-08-2021	1.544.512	27.765	715.000	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30082462	REPOSICION POSTA RURAL EL MISSISSIPPI	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACIÓN	29-10-2021			850.703	0	2	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30048682	CONSTRUCCION POSTA RURAL EL LILLY, PALLAÇO	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINANDO EJECUCION PRESENTE AÑO	20-12-2020	18-05-2021	28-09-2022	676.636	674.528	2	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30049460	CONSTRUCCION CESFAM LAUTARO CARO RIOS, PALLAÇO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	20-12-2020	05-12-2022	29-03-2024	8.381.865	6.033.995	2.295.498	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30031575	CONSTRUCCION POSTA INQUINE, COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - COCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCIÓN	06-05-2016	12-02-2018	14-03-2019	622.984	590.269	26.439	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30137703	REPOSICION POSTA RURAL PUNILCAPA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	12-10-2018	23-02-2021	05-02-2024	169.467	86.121	81.321	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	4001729	REPOSICION POSTA RURAL RURAL PUNILCAPA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACION ANTICIPADA MUTUO ACUERDO	27-12-2019	25-03-2021	24-03-2024	593.463	143.869	0	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40026755	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISENO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ELABORANDO BASES	21-04-2023			69.137	30.000	39.137	0	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40001462	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CURIBANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ELABORANDO BASES	03-07-2023			830.383	0	104.500	0	0
Región de Los Ríos	PLAN ZONAS REZAGADAS	30048685	CONSTRUCCION SERVICIO DE ABR DE CALCURIBE ALTO, LAGO RANCO	DISENO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	16-08-2019			36.646	0	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30109984	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE LA MARQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	12-05-2021	15-11-2021	09-01-2023	278.471	248.172	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30071098	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONSELADO / PLAZO SUSPENDIDO	03-10-2011	05-05-2014	13-07-2016	192.201	133.144	1	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30086714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN RECONTRATACIÓN	05-06-2019	05-06-2019	07-09-2025	7.727.090	3.292.047	157.680	0	7.645.236
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30093342	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TORREONES DE FORTIFICACION VALDIVIA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	29-12-2017	16-02-2020	26-03-2024	214.662	93.970	40.691	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO PROGRAMADO	15-03-2018	20-07-2020	16-01-2023	159.294	93.832	65.462	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	40023348	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - EN PROCESO RECALIFICACION	24-09-2020			1.221.384	0	0	0	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	30075302	CONSTRUCCION TORRE DE DEFECION - VIVIENDA DE TORREOS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REEVALUACIÓN / MODIFICACION PROYECTO	19-06-2021	21-03-2022	15-01-2023	182.710	104.105	21.000	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN FORMULACIÓN	26-09-2014	17-11-2021	09-05-2023	3.938.039	266.531	30.000	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	30066992	CONSTRUCCION RELENO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	28-12-2018	14-05-2021	26-01-2024	19.907.137	2.886.206	3.483.994	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40043826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANSIOGRAFO PARA EL HBV	EJECUCION	ARRASTRE	LICTACION - RECEPCIÓN DEFINITIVA	03-05-2022	23-11-2022	23-03-2023	1.844.014	1.843.762	753	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40041701	CONSERVACION GIMNASIO CIP CRC VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ELABORANDO BASES	24-10-2023			364.476	0	364.476	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - FIRMANDO UT Y SORE				8.389.275	0	228.974	0	3.523.748
Región de Los Ríos	REGIONAL	40048155	CONSERVACION RED VIAL RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAHUIN	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				8.389.275	0	300.000	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40059547	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	ARRASTRE	SIN APERTURA				3.999.000	0	130.800	0	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40055424	CONSERVACION CASA PROCTELLE I VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	SIN APERTURA				1.430.401	0	500.000	0	0
TOTALES										233.509.744	85.000.572	33.509.838	0	61.002.923