

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: OCTUBRE 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 27.11.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLIS

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A OCTUBRE 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A OCTUBRE 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA 101 (M\$)
1	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30355582	CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO DEL ADULTO MAYOR, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	14-12-2018	12-12-2019	13-05-2024	2.530.904	1.980.313	549.432	480.567	549.432	100,00%	0
2	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30487094	MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZA CHILE, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	13-12-2019			2.778.423	1.049.215	500.000	392.473	499.030	83,00%	0
3	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30096892	CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL CONAF, PUNUCAPA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN RECONTRATACIÓN	31-12-2019	22-02-2021	22-02-2023	1.311.761	622.408	2	0	2	50,00%	0
4	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30117378	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	09-06-2020	06-04-2021	27-01-2024	2.536.274	2.224.597	280.589	171.473	280.174	100,00%	0
5	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30128894	CONSTRUCCION SISTEMA AUTOGENERACION ELECTRICO QUITAQUI, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	11-07-2019	24-08-2020	21-05-2023	680.686	543.415	1	0	0	70,00%	0
6	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40003040	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO DOMICILIARIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	09-06-2020	22-07-2021	31-10-2023	130.131	102.242	25.561	0	25.561	80,00%	0
7	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30473498	CONSTRUCCION FERIA CENTRAL DE VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	01-08-2019	05-03-2021	30-11-2023	100.877	31.003	1	0	1	30,00%	0
8	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30131842	MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAY-GENERAL LAGOS-BILBAO,VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA CON CARGO	15-07-2014	06-01-2015	02-10-2017	149.069	68.197	1	0	0	45,00%	0
9	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30108890	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	26-03-2013	31-12-2021	20-01-2024	131.382	105.914	1	0	0	80,00%	0
10	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30117172	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	12-09-2012	05-03-2013	02-02-2022	328.588	224.879	1	0	0	60,30%	0
11	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30137674	CONSTRUCCION ESTADIO NIEBLA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	29-12-2017	07-12-2018	15-01-2023	1.067.787	1.045.820	21.225	0	1	100,00%	0
12	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40043881	CONSERVACION RED DE MULTICANCHAS, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	30-03-2023	16-10-2023	03-06-2024	349.875	42.221	307.654	191.080	307.654	66,70%	0
13	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30109871	CONSTRUCCION AV. SIMPSON, ENTRE PICARTE Y ECUADOR, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	12-10-2023			3.888.642	0	3	0	3	0,00%	0
14	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40047238	CONSTRUCCION SEMAFORIZACION INTERSECCION PEDRO MONTT CON MUÑOZ HERMOSILLA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	03-07-2023	02-01-2024	11-04-2024	79.546	0	79.546	28.816	79.546	100,00%	0
15	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30463144	MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	10-06-2024			120.602	0	50.000	0	1	0,00%	0
16	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40035890	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SANTA ELVIRA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION	08-08-2024			124.159	0	119.962	119.962	119.962	0,00%	0
17	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40035900	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALTOS DE SAN IGNACIO, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION	08-08-2024			510.803	0	493.532	493.532	493.532	0,00%	0
18	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40046942	CONSERVACION SECTOR DE FERIAS PARQUE SAVAL, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ADJUDICADA	29-12-2023			173.280	0	10	0	1	0,00%	0
19	Región de Los Ríos	PAILLACO	40017210	CONSERVACION EDIFICACION PUBLICA - HOSPITAL DE PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	01-04-2020	29-03-2021	13-01-2022	570.363	560.724	1	0	0	100,00%	0
20	Región de Los Ríos	PAILLACO	30487087	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	06-05-2020	15-11-2022	14-03-2024	1.831.125	1.258.703	555.695	539.905	553.313	100,00%	0
21	Región de Los Ríos	PAILLACO	30484345	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APPR DE PICHIRROPULLI, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - DESIERTA	23-05-2018	22-07-2019	29-01-2023	204.337	150.866	1	0	1	75,00%	0
22	Región de Los Ríos	PAILLACO	30487054	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE REUMEN, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - NUEVA PUBLICACION	29-10-2021	26-09-2022	24-01-2023	2.120.546	19.145	2	0	2	0,00%	0
23	Región de Los Ríos	PAILLACO	40045812	CONSERVACION DEPENDENCIAS ESCUELA OLEGARIO MORALES , PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	25-03-2024	19-08-2024		992.534	0	200.002	88.472	200.002	0,00%	0
24	Región de Los Ríos	PAILLACO	40044792	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE TROPULLI, COMUNA PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ADJUDICADA	29-08-2023			899.979	0	50.001	0	50.001	0,00%	0
25	Región de Los Ríos	PAILLACO	40039319	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE PICHIRROPULLI, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	14-08-2023			109.716	0	1	0	1	0,00%	0
26	Región de Los Ríos	PAILLACO	40039320	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE REUMEN, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	14-08-2023			118.282	0	1	0	1	0,00%	0
27	Región de Los Ríos	CORRAL	40013114	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA LUMACO, TRES CHIFLONES Y CADILLAL	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	27-04-2020			2.927.629	15.000	665.000	91.007	664.485	2,80%	0
28	Región de Los Ríos	CORRAL	30109018	CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	27-03-2015	10-11-2016	23-01-2021	211.044	208.459	2	0	0	100,00%	0
29	Región de Los Ríos	CORRAL	40051447	REPOSICION PUENTE AMARGOS, COMUNA DE CORRAL	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - DESIERTA	02-04-2024			636.126	0	3	0	3	0,00%	0
30	Región de Los Ríos	LANCO	30089047	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS MALALHUE	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ADJUDICADA	02-10-2019	15-03-2021	10-03-2022	2.749.518	848.789	15.415	0	0	14,41%	0
31	Región de Los Ríos	LANCO	30291922	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	15-06-2017	22-04-2023	11-03-2024	2.463.942	960.281	1.293.836	1.176.495	1.301.564	86,00%	0
32	Región de Los Ríos	LANCO	30095769	HABILITACION CEMENTERIO MALALHUE, COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACIÓN	16-05-2019			875.683	0	1	0	0	0,00%	0
33	Región de Los Ríos	LANCO	30086180	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TEATRO GALIA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	24-09-2019	10-07-2017	26-01-2020	2.496.499	2.474.003	13.099	0	9.245	100,00%	0
34	Región de Los Ríos	LANCO	30116561	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCIÓN	14-10-2014	19-10-2016	07-03-2021	2.078.609	2.033.078	1	0	0	100,00%	0
35	Región de Los Ríos	LANCO	30128886	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE, LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	24-10-2017	23-04-2019	17-01-2023	39.259	25.851	1	0	0	65,00%	0
36	Región de Los Ríos	LANCO	40036761	CONSTRUCCION SEMAFORIZACION INTERSECCION EX RUTA 5 CON YUNGAY COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	25-08-2022	31-05-2023	16-03-2024	122.622	122.622	0	0	0	100,00%	0
37	Región de Los Ríos	LANCO	30109942E	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	27-12-2023			5.904.942	0	7.002	0	5.003	0,00%	0
38	Región de Los Ríos	LANCO	40000474	MEJORAMIENTO EJES CALLE LIBERTAD - LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	24-10-2023			92.640	0	20.000	0	19.002	0,00%	0
39	Región de Los Ríos	LANCO	40038684	MEJORAMIENTO CALLE GERONIMO MONSALVE DE LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	10-06-2024			94.184	0	2	0	1	0,00%	0
40	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30032850	REPOSICION ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	26-09-2017	26-01-2020	20-01-2023	10.823.448	6.474.603	896.055	887.736	896.055	11,30%	3.382.652
41	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30095452	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE ANTIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	13-05-2019	12-12-2022	12-12-2023	2.057.399	4.264	1.311	1.305	1.306	0,00%	0
42	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30429673	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS 2° COMPAÑIA, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	29-10-2021	06-10-2023		1.509.299	0	1.213.000	742.737	1.063.805	47,00%	0
43	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40022430	MEJORAMIENTO CALLE DOS ORIENTE, COMUNA DE LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	29-10-2021	19-12-2022	09-12-2023	60.724	23.624	37.100	0	35.436	40,00%	0
44	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30134352	MEJORAMIENTO AREA VERDE COSTANERA ALDERETE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	03-07-2023			1.656.245	0	1.300.971	708.757	1.301.651	50,80%	0
45	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40047363	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAPUCO, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				208.241	0	208.241	0	208.241	0,00%	0
46	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40037034	REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - EN EVALUACION	22-07-2024			61.035	0	1	0	1	0,00%	0
47	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40048086	CONSERVACION TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	10-06-2024			450.314	0	1	0	1	0,00%	0
48	Región de Los Ríos	MAFIL	30137669	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL LOS AROMOS, MAFIL	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	12-12-2018	31-05-2020	20-06-2022	2.637.313	2.605.653	1	0	0	100,00%	0
49	Región de Los Ríos	MAFIL	40023531	CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR PIDEY, COMUNA DE MAFIL	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - NUEVA PUBLICACION	24-07-2023			235.928	0	1	0	1	0,00%	0
50	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30109564	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	01-06-2017	20-03-2018	27-03-2024	4.601.724	3.987.660	600.064	437.467	596.566	100,00%	0
51	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30046819	REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - EN CONTRATACIÓN	30-12-2016			1.750.293	889.538	11.640	0	5.808	0,00%	1.237.607
52	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30428596	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO ANFA, COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	24-06-2020	18-02-2021	10-03-2023	1.428.701	1.420.992	1.300	876	1.300	100,00%	0
53	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30102625	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PTAS DE MEHUIH- MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - PUBLICADA	01-06-2011	27-04-2012	09-08-2019	2.966.582	2.453.463	12	0	1	0,00%	0
54	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30428594	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO DE CIRUELOS, COMUNA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	29-06-2021	28-12-2022	24-09-2023	2.137.720	2.096.929	32.000	13.495	31.146	100,00%	0
55	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30097815	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	30-04-2020			309.673	2.068	2	0	0	0,00%	0
56	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30487030	REPOSICION BIBLIOTECA SAN JOSE, COMUNA DE MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	EN FORMULACIÓN	30-04-2020			224.706	2.016	2	0	0	0,00%	0
57	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30487033	HABILITACION PARQUE CERRO SANTA LAURA COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	03-05-2022			850.886	0	3	0	0	0,00%	0
58	Región de Los Ríos	MARIQUINA	40034														

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: OCTUBRE 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 27.11.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLIS

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A OCTUBRE 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A OCTUBRE 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA 101 (M\$)
59	Región de Los Ríos	MARIQUINA	40023727	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR NOR-ORIENTE, MARIQUINA	DISEÑO	NUEVO CC	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				74.231	0	1	0	0	0,00%	0
60	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30349395	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CHOSHUENCO, PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	05-10-2017	15-03-2018	24-07-2024	3.472.277	1.414.374	1.650.000	1.188.715	1.547.062	61,00%	0
61	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30455588	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIAS NELTUME, PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	02-05-2018	02-09-2021	26-11-2022	7.380.125	2.933.413	2	0	2	0,00%	0
62	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30066646	CONSTRUCCION CENTRO DE FERIAS PANGUIPULLI	DISEÑO	NUEVO CC	CONVENIO - EN PROCESO RESCILIACION				93.600	0	2	0	0	0,00%	0
63	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30128849	CONSTRUCCION GIMNASIO COMUNITARIO NELTUME, COMUNA PANGUIPULLI	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	02-05-2018	27-12-2020	31-12-2023	93.780	21.050	20.000	0	20.000	25,00%	0
64	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30434772	CONSTRUCCION ESTADIO CONDOR PANGUIPULLI	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	09-07-2020	16-04-2021	31-10-2023	65.036	22.763	42.272	19.511	42.274	95,00%	0
65	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30116934	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA COSTANERA PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOC TERMINADA	02-07-2019	14-03-2022	05-09-2023	4.068.854	3.897.629	171.224	171.224	171.224	100,00%	0
66	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30468534	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA PUERTO FUY	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACION	19-05-2022			2.396.241	0	1	0	0	0,00%	0
67	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30486965	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE NELTUME	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO	12-11-2021	04-09-2023		377.145	2.217	357.500	167.721	248.554	34,00%	0
68	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40035850	MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - ELABORANDO BASES	10-06-2024			2.158.371	0	2	0	2	0,00%	0
69	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40004941	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y SEGUNDA CIA DE BOMBEROS PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	01-07-2024			1.613.057	0	4	0	4	0,00%	0
70	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109406	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESSES FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOC TERMINADA	17-07-2020	01-07-2021	22-01-2024	1.102.928	1.093.692	7.065	0	7.065	100,00%	0
71	Región de Los Ríos	FUTRONO	30137382	REPOSICION COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - REFORMULACION	30-04-2019	18-02-2021	19-01-2023	144.578	44.766	3.665	3.655	3.665	0,00%	0
72	Región de Los Ríos	FUTRONO	30133958	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - OTRO	23-09-2016			3.900.157	3.435	3	0	23.103	0,00%	0
73	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486972	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO ROSALES, COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUEVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	07-06-2023			94.176	0	2	39.000	61.001	60,00%	0
74	Región de Los Ríos	FUTRONO	30349326	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	13-10-2022			2.189.468	105.172	460.000	454.501	459.588	0,00%	0
75	Región de Los Ríos	FUTRONO	40019790	CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD, SAR FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	02-05-2023	07-12-2023	06-12-2024	1.087.296	0	667.552	0	250.000	52,30%	2.255.520
76	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109822E	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - EN CONTRATACION	07-06-2023			3.693.481	0	2	0	2	0,00%	0
77	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004958	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUN - CUN, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	11-09-2023	03-10-2024	30-07-2025	1.014.997	0	530.000	356.191	530.002	28,00%	0
78	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004989	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - EN CONTRATACION	11-09-2023			996.836	0	50.002	0	50.002	0,00%	0
79	Región de Los Ríos	FUTRONO	40050264	MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJON SAN VICENTE LOCALIDAD DE LUFEN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - EN CONTRATACION	29-12-2024	01-10-2024	30-03-2025	513.700	0	50.000	0	50.000	0,00%	0
80	Región de Los Ríos	LA UNION	30088003	CONSTRUCCION CALLE FILIS QUECHU - LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	15-06-2014			1.092.049	67.250	0	0	0	0,00%	0
81	Región de Los Ríos	LA UNION	30136383	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CAUPOLICAN ALTO LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON RETRASO	02-05-2016	15-06-2022	22-01-2024	4.413.029	4.170.536	242.494	212.520	242.494	95,00%	0
82	Región de Los Ríos	LA UNION	30484762	HABILITACION CASA DUHALDE PARA CENTRO CULTURAL COMUNA DE LA UNION	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12-12-2018			334.410	3.179	15.000	14.698	14.699	0,00%	0
83	Región de Los Ríos	LA UNION	30121630	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTO. NUEVO, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCION	22-06-2015	14-03-2022	13-03-2024	2.465.329	2.437.308	27.747	0	27.747	87,00%	0
84	Región de Los Ríos	LA UNION	40032274	AMPLIACION SISTEMA CONTROL DE TRANSITO LOS RIOS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	04-08-2022	09-06-2023	24-12-2023	465.393	333.585	131.808	118.494	131.808	97,00%	0
85	Región de Los Ríos	LA UNION	40044891	CONSERVACION MULTICANCHAS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	24-03-2023	07-08-2023	11-11-2024	448.624	170.695	212.135	153.037	212.135	100,00%	0
86	Región de Los Ríos	LA UNION	40035620	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	27-03-2023	02-10-2023	01-10-2024	2.444.676	447.466	1.706.025	1.582.140	1.706.024	71,00%	0
87	Región de Los Ríos	LA UNION	40039575	CONSERVACION PLAZA DE LA CONCORDIA, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	17-04-2023			1.627.189	0	833.000	634.037	832.783	45,00%	0
88	Región de Los Ríos	LA UNION	40039738	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TRAIGUEN, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	24-07-2023			1.015.757	0	667.900	433.904	667.900	70,00%	0
89	Región de Los Ríos	LA UNION	40058227	HABILITACION SUMINISTRO E. E. SECTOR FOLLECO, LOS ESTEROS, CUINCO Y OTROS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION	23-10-2024			1.473.769	0	1.473.769	0	1.473.769	0,00%	0
90	Región de Los Ríos	LA UNION	40039729	CONSERVACION SEDES SOCIALES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - PUBLICADA	29-12-2023			824.269	0	2	0	2	0,00%	0
91	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40023359	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO COMUNA SECTOR IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACION	10-08-2021			4.652.415	0	4	0	0	0,00%	0
92	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30454524	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE RININAHUE, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	18-03-2020	08-10-2020	20-02-2022	1.499.924	857.747	1	0	0	50,00%	0
93	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30117055	MEJORAMIENTO CALLE EL MOJINO, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	26-10-2018	01-08-2021	29-12-2021	401.577	66.090	2	0	2	0,00%	0
94	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30429074	REPOSICION MUSEO TRINGLO COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	10-04-2019	26-04-2022	20-07-2023	256.858	200.905	52.850	33.438	52.849	100,00%	0
95	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30183073	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RININAHUE - LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION DEFINITIVA	07-07-2015	02-06-2017	28-03-2023	2.276.811	2.198.327	8.848	8.848	8.848	100,00%	0
96	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40025507	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL EL LEPUN, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	03-05-2022			1.771.234	567.159	2	0	2	0,00%	0
97	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40030355	CONSTRUCCION PARQUE GEOLOGICO CORDON CAULLE	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO	06-06-2022	15-09-2023	08-12-2024	125.000	20.525	62.000	0	62.000	15,00%	0
98	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40035839	CONSTRUCCION RUKA COMUNITARIA PITRUICO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	13-10-2022	13-10-2022	12-12-2022	154.706	60.000	1	0	1	0,00%	0
99	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30116812	REPOSICION PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNIEL, RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	30-04-2019	15-03-2021	10-08-2022	203.586	49.775	1	0	1	30,00%	0
100	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30486680	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MANTILHUE, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12-05-2021	06-05-2022	10-04-2024	1.987.438	1.501.513	486.379	434.219	484.346	100,00%	0
101	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30409030	REPOSICION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACION	13-07-2021			2.173.025	0	3	0	3	0,00%	0
102	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40015736	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	29-06-2021	22-03-2022	30-09-2023	46.998	29.250	15.750	6.750	15.750	80,00%	0
103	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30131439	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCION	26-09-2017	25-01-2018	09-04-2023	829.872	803.803	1	0	1	95,00%	0
104	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40000596	CONSERVACION TALLUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - OTRO	26-10-2018	24-06-2019	05-03-2023	11.950	11.403	0	0	0	100,00%	0
105	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40000596E	MEJORAMIENTO ESTABILIZACION TALLUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV PRAT Y PUENTE CONTRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION PROVISORIA	13-10-2022	24-05-2023	09-06-2024	1.615.680	790.830	812.918	812.917	812.918	100,00%	0
106	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40037239	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACION VILLA DON ERNESTO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - EN EVALUACION	09-05-2023			3.843.701	0	3	0	3	0,00%	0
107	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30095863	REPOSICION POSTA DE SALUD CRUCERO, COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	20-07-2023			1.291.512	0	394.411	57.679	394.411	0,00%	0
108	Región de Los Ríos	MAFIL	40027319	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA T-390 MULPUN	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	30-06-2021	09-09-2023	08-09-2024	3.987.973	220.000	3.000.000	2.343.924	3.000.000	53,00%	0
109	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30070463	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OOC TERMINADA	26-11-2012	23-09-2020	06-01-2024	3.858.790	3.857.671	1	0	0	100,00%	4

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: OCTUBRE 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 27.11.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLIS

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A OCTUBRE 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A OCTUBRE 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IDI (M\$)
117	Región de Los Ríos	LA UNION	30422981	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	06-05-2021	15-06-2023	14-06-2024	934.138	441.475	443.138	344.818	434.370	94,60%	0
118	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40005256	REPOSICION POSTA RURAL PITRUCO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA REQUERIDA POR UT	18-05-2022	04-07-2023	29-02-2024	751.831	8.940	5.000	2.980	2.982	15,00%	0
119	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30486958	REPOSICION POSTA RURAL RIÑIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	12-12-2019	02-09-2020	19-02-2023	552.620	514.819	25.801	0	25.801	100,00%	0
120	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30095528	REPOSICION POSTA DE ALEPUE, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	01-04-2020	19-11-2020	16-08-2021	1.536.199	27.765	491.000	344.008	490.831	18,50%	0
121	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30082462	REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACIÓN	29-10-2021			850.703	0	2	0	0	0,00%	0
122	Región de Los Ríos	PAILLACO	30348582	CONSTRUCCION POSTA RURAL EL LLOLLY, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINANDO EJECUCION PRESENTE AÑO	30-12-2020	18-05-2021	28-09-2022	676.636	674.528	2	0	0	100,00%	0
123	Región de Los Ríos	PAILLACO	30349480	CONSTRUCCION CESFAM LAUTARO CARO RIOS, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA	20-12-2019	05-12-2022	29-03-2024	9.268.713	6.033.995	2.269.282	2.030.839	2.269.282	100,00%	0
124	Región de Los Ríos	LANCO	30311575	CONSTRUCCION POSTA PUQUIN, COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEP	06-09-2016	12-02-2018	14-03-2019	622.984	590.269	1	0	0	100,00%	0
125	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30137703	REPOSICION CESFAM NIEBLA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	12-10-2018	22-02-2021	05-02-2024	197.057	86.121	60.234	29.919	60.234	70,00%	0
126	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40001729	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PUNUCAPA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA MUTUO ACUERDO	27-12-2019	25-03-2021	24-03-2024	593.463	143.869	2	0	2	29,00%	0
127	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40026755	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	NUEVO CC	LICITACION - DESIERTA	21-04-2023			69.137	30.000	3.330	0	2	0,00%	0
128	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40001462	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CURIRANCO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	03-07-2023			859.444	0	4	0	4	0,00%	0
129	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30484985	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CALCURRUPE ALTO, LAGO RANCO	DISEÑO	NUEVO CC	CONVENIO - OTRO	16-08-2019			36.646	0	1	0	0	0,00%	0
130	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30109984	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE ALBA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	12-05-2021	15-11-2021	09-01-2023	278.471	249.172	10.300	1.571	10.300	0,00%	0
131	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30071098	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	03-10-2011	05-05-2014	13-07-2016	192.201	133.144	1	0	1	64,00%	0
132	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30086714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN RECONTRATACIÓN	15-03-2018	05-06-2019	07-09-2025	7.727.090	3.292.047	110.000	27.890	27.891	43,00%	8.790.554
133	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30093342	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TORREONES DE FORTIFICACION VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	29-12-2017	16-02-2020	26-03-2024	214.662	93.970	30.091	0	30.090	41,00%	0
134	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	15-03-2018	20-07-2020	16-01-2023	159.294	93.832	40.000	13.081	39.243	70,00%	0
135	Región de Los Ríos	LA UNION	40023348	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - EN PROCESO RESCILIACIÓN	24-09-2020			1.221.384	0	1	0	0	0,00%	0
136	Región de Los Ríos	LA UNION	30079302	CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE TORREROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REEVALUACIÓN / MODIFICACIÓN PROYECTO	19-08-2021	21-03-2022	15-01-2023	192.710	104.105	2	0	2	45,00%	0
137	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	26-09-2014	17-11-2021	09-05-2023	3.951.489	266.531	3	0	3	0,00%	0
138	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30366992	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	28-12-2018	14-05-2021	26-01-2024	19.907.023	2.886.206	1.129.000	1.054.942	1.128.256	0,00%	0
139	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40033826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANGIOGRAFO PARA EL HBV	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	03-05-2022	23-11-2022	23-03-2023	1.844.014	1.843.262	753	752	753	100,00%	0
140	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40041701	CONSERVACION GIMNASIO CIP CRC VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - NUEVA PUBLICACION	24-10-2023			364.476	0	1	0	1	0,00%	0
141	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	29-12-2023			1.476.424	0	2	0	2	0,00%	3.523.748
142	Región de Los Ríos	CORRAL	40048155	CONSERVACION RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUI	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - ADJUDICADA	03-04-2024			8.682.862	0	1.000	0	1	0,00%	0
143	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40059547	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE				2.693.807	0	1	0	1	0,00%	0
144	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40052424	CONSERVACION CASA PROCELLE II VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	SIN APERTURA				1.480.458	0	1	0	0	0,00%	0
145	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40004793	CONSTRUCCION PASEO SAN MARTIN Y ENTORNO-LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - PUBLICADA	01-07-2024			1.144.619	0	3	0	3	0,00%	0
146	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30486923	REPOSICION CLUB DE BOXEO ARTURO GODDY DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - PUBLICADA				1.019.950	0	2	0	2	0,00%	0
147	Región de Los Ríos	MAFIL	40028060	CONSERVACION CUARTEL GENERAL BOMBEROS DE MAFIL	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	05-09-2024			208.680	0	2	0	2	0,00%	0
148	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049357	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUERQUEHUE IX Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION	24-09-2024			443.846	0	443.846	0	443.847	0,00%	0
149	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049362	HABILITACION ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUERQUEHUE VIII, LLONGAHUE II Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				347.778	0	347.778	0	347.779	0,00%	0
150	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049363	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COÑARIPE V, LIQUIÑE III Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				298.057	0	298.057	0	298.058	0,00%	0
151	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486987	MEJORAMIENTO CALLE ENRIQUE HUALA COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUEVO	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE				64.403	0	1	0	1	0,00%	0
152	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40036379	CONSTRUCCION PISTA DE AGUAS QUIETAS, COMUNA DE VALDIVIA	FACTIBILIDAD	NUEVO	CONVENIO - EN TOMA DE RAZON CGR	05-09-2024			754.420	0	1	0	2	0,00%	0
153	Región de Los Ríos	REGIONAL	30428973	CONSERVACION CBC RUTA 203 CH PUERTO PIRIHUEICO-PASO HUAHUM	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINADO AÑO ANTERIOR				2.741.205	2.728.744	10.463	10.463	10.463	100,00%	0
154	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30157272	REPOSICION CALLE PEDRO LAGOS, COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				4.429.162	0	1	0	3	0,00%	0
155	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30156826	REPOSICION CALLE COMERCIO RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				4.560.238	0	1	0	3	0,00%	0
156	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058773	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PONHUIPA, MAIHUE Y OTROS, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				814.940	0	1	0	0	0,00%	0
157	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058769	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PINDACO, CAYURRUCA Y OTROS, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				926.373	0	1	0	0	0,00%	0
158	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058766	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EL ROBLE - CARIMALLIN	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				354.054	0	1	0	0	0,00%	0
159	Región de Los Ríos	FUTRONO	40020323	CONSTRUCCION SISTEMA DOMICILIARIO FOTOVOLTAICA ISLA HUAPI, SEGUNDA ETAPA	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				2.510.829	0	1	0	2	0,00%	0
160	Región de Los Ríos	FUTRONO	40036465	MEJORAMIENTO CALLE PADRE RICARDO COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				1.194.083	0	1	0	1	0,00%	0
161	Región de Los Ríos	FUTRONO	40062649	MEJORAMIENTO CALLE PADRE JUAN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				638.733	0	1	0	1	0,00%	0
	Región de Los Ríos	LA UNION	40059407	CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR FILIS QUECHU, LA UNION	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				6.588.010	0	1	0	3	0,00%	0
	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40062331	REPOSICION ACTUALIZACION ANTECEDENTES TECNICOS GIMNASIO VICENTE PEREZ ROSALES	DISEÑO	NUEVO	SIN APERTURA				68.901	0	1	0	0	0,00%	0
TOTALES											267.412.969	87.729.316	34.593.176	24.262.626	33.753.923		65.158.733