

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a mas tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: NOVIEMBRE 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 31.12.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLIS

Table with 14 columns: REGION, COMUNA, CODIGO BIP, NOMBRE INICIATIVA, ETAPA, SITUACIÓN, ESTADO, FECHA CONVENIO MANDATO, FECHA DE INICIO PROYECTO, FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO, COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO, PAGADO AÑOS ANTERIORES, INVERSION ESTIMADA AÑO 2024, INVERSIÓN ACTUALIZADA A NOVIEMBRE 2024, RECURSOS IDENTIFICADOS A NOVIEMBRE 2024, % AVANCE FÍSICO, FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IDI (M\$). The table lists various projects across different regions and comunas, including details on their status, costs, and progress.

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: **MENSUAL**

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: **NOVIEMBRE 2024**

Responsable de Publicación: **UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

Fecha de Aprobación: **31.12.2024**

Responsable de Aprobación: **BEATRIZ PARRA SOLIS**

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A NOVIEMBRE 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A NOVIEMBRE 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IOT (M\$)
59	Región de Los Ríos	MARIQUINA	40023727	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR NOR-ORIENTE, MARIQUINA	DISEÑO	NUEVO CC	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				74.231	0	1	0	0	0,00%	0
60	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30349395	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CHOSHUENCO, PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	5/10/2017	15/3/2018	24/7/2024	3.472.277	1.414.374	1.650.000	1.336.093	1.547.062	61,00%	0
61	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30455588	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIAS NELTUME, PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	2/5/2018	2/9/2021	26/11/2022	6.942.807	2.933.413	2	0	2	0,00%	0
62	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30066646	CONSTRUCCION CENTRO DE FERIAS PANGUIPULLI	DISEÑO	NUEVO CC	CONVENIO - EN PROCESO RESCILIACION				93.600	0	2	0	0	0,00%	0
63	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30128849	CONSTRUCCION GIMNASIO COMUNITARIO NELTUME, COMUNA PANGUIPULLI	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	2/5/2018	27/12/2020	31/12/2023	93.780	21.050	20.000	0	20.000	25,00%	0
64	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30343772	CONSTRUCCION ESTADIO CONDR PANGUIPULLI	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	9/7/2020	16/4/2021	31/10/2023	65.036	22.763	42.272	19.511	42.274	95,00%	0
65	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30116934	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA COSTANERA PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OCCC TERMINADA	2/7/2019	14/3/2022	5/9/2023	4.068.854	3.897.629	171.224	171.224	171.224	100,00%	0
66	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30468534	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA PUERTO FUJ	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACION	19/5/2022			2.396.241	0	1	0	0	0,00%	0
67	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	30486965	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE NELTUME	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO	12/11/2021	4/9/2023		377.145	2.217	357.500	167.721	198.554	34,00%	0
68	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40035850	MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - PUBLICADA	10/6/2024			2.158.371	0	2	0	2	0,00%	0
69	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40004941	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y SEGUNDA CIA DE BOMBEROS PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	1/7/2024			1.613.057	0	4	0	4	0,00%	0
70	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109406	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESSES FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OCCC TERMINADA	17/7/2020	1/7/2021	22/1/2024	1.102.928	1.093.692	7.065	0	7.065	100,00%	0
71	Región de Los Ríos	FUTRONO	30137382	REPOSICION COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - REFORMULACION	30/4/2019	18/2/2021	19/1/2023	144.578	44.766	3.665	3.665	3.665	0,00%	0
72	Región de Los Ríos	FUTRONO	30133958	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - OTRO	23/9/2016			3.900.157	3.435	3	0	1	0,00%	0
73	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486972	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO ROSALES, COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUEVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	7/6/2023			94.176	0	2	39.000	61.001	60,00%	0
74	Región de Los Ríos	FUTRONO	30349326	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	13/10/2022			2.189.468	105.172	460.000	454.501	454.503	60,00%	2.255.520
75	Región de Los Ríos	FUTRONO	40019790	CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD, SAN FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	2/5/2023	7/12/2023	6/12/2024	1.183.109	0	667.552	7.642	324.439	52,30%	0
76	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109822E	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ADJUDICADA	7/6/2023			3.693.481	0	2	0	2	0,00%	0
77	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004958	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUN - CUN, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	11/9/2023	3/10/2024	30/7/2025	1.014.997	0	530.000	460.694	733.299	28,00%	0
78	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004989	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - EN CONTRATACION	11/9/2023			996.836	0	50.002	0	50.002	0,00%	0
79	Región de Los Ríos	FUTRONO	40050264	MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJON SAN VICENTE LOCALIDAD DE LUFEN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	29/12/2024	1/10/2024	30/3/2025	513.700	0	50.000	50.000	50.000	0,09%	0
80	Región de Los Ríos	LA UNION	30088003	CONSTRUCCION CALLE FILIS QUECHU - LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	15/6/2014			1.092.049	67.250	0	0	0	0,00%	0
81	Región de Los Ríos	LA UNION	30136383	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CAUPOILCAN ALTO LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON RETRASO	2/5/2016	15/6/2022	22/1/2024	4.413.029	4.170.536	242.494	212.520	242.494	95,00%	0
82	Región de Los Ríos	LA UNION	30484762	HABILITACION CASA DUHALDE PARA CENTRO CULTURAL COMUNA DE LA UNION	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12/12/2018	29/1/2024	18/2/2026	332.904	3.179	15.000	14.698	14.699	0,00%	0
83	Región de Los Ríos	LA UNION	30121630	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTO. NUEVO, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OCCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCIÓN	22/6/2015	14/3/2022	13/3/2024	2.465.329	2.437.308	27.747	0	27.747	87,00%	0
84	Región de Los Ríos	LA UNION	40032274	AMPLIACION SISTEMA CONTROL DE TRANSITO LOS RIOS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	4/8/2022	9/6/2023	24/12/2023	599.678	333.585	131.808	118.494	131.808	97,00%	0
85	Región de Los Ríos	LA UNION	40044891	CONSERVACION MULTICANCHAS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	24/3/2023	7/8/2023	11/11/2024	448.624	170.695	212.135	153.037	212.135	100,00%	0
86	Región de Los Ríos	LA UNION	40035620	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	27/3/2023	2/10/2023	1/10/2024	2.444.676	447.466	1.706.025	1.582.140	1.706.024	71,00%	0
87	Región de Los Ríos	LA UNION	40039575	CONSERVACION PLAZA DE LA CONCORDIA, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	17/4/2023			1.627.189	0	833.000	769.052	927.999	45,00%	0
88	Región de Los Ríos	LA UNION	40039738	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TRAIGUEN, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	24/7/2023			1.015.757	0	667.900	515.840	664.520	70,00%	0
89	Región de Los Ríos	LA UNION	40058227	HABILITACION SUMINISTRO E. E. SECTOR FOLLECO, LOS ESTEROS, CINCO Y OTROS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION	23/10/2024			1.473.769	0	1.473.769	0	1.473.769	0,00%	0
90	Región de Los Ríos	LA UNION	40039729	CONSERVACION SEDES SOCIALES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - CERRADA	29/12/2023			824.269	0	2	0	2	0,00%	0
91	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40023359	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO COMUNA PUNTO IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACION	10/8/2021			4.652.415	0	4	0	0	0,00%	0
92	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30454524	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE RIÑINAHUE, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA CON CARGO	18/3/2020	8/10/2020	20/2/2022	1.500.685	857.747	1	0	0	50,00%	0
93	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30117055	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	26/10/2018	1/8/2021	29/12/2021	411.468	66.090	2	0	2	0,00%	0
94	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30429074	REPOSICION MUSEO TRINGLO COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	10/4/2019	26/4/2022	20/7/2023	256.858	200.905	52.850	40.979	42.173	100,00%	0
95	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30183073	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RIÑINAHUE - LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION DEFINITIVA	7/7/2015	2/6/2017	28/3/2023	2.276.811	2.198.327	8.848	8.848	8.848	100,00%	0
96	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40025507	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL EL LEPUN, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	3/5/2022			1.771.234	567.159	2	0	2	0,00%	0
97	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40030355	CONSTRUCCION PARQUE GEOLOGICO CORDON CAULLE	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO	6/6/2022	15/9/2023	8/12/2024	125.000	20.525	62.000	0	1	15,00%	0
98	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40035839	CONSTRUCCION RUKA COMUNITARIA PITRIUCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	13/10/2022	13/10/2022	12/12/2022	154.706	60.000	1	0	12.325	0,00%	0
99	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30116812	REPOSICION PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNIEL, RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	30/4/2019	15/3/2021	10/8/2022	203.586	49.775	1	0	1	30,00%	0
100	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30486680	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MANTILHUE, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	12/5/2021	6/5/2022	10/4/2024	1.987.438	1.501.513	486.379	436.011	484.346	100,00%	0
101	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30409030	REPOSICION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACION	13/7/2021			2.173.025	0	3	0	3	0,00%	0
102	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40015736	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMUNA DE BOMBEROS DE RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	29/6/2021	22/3/2022	30/9/2023	47.067	29.250	15.750	6.750	15.750	80,00%	0
103	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30131439	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OCCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCIÓN	26/9/2017	25/1/2018	9/4/2023	829.872	803.803	1	0	1	95,00%	0
104	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40000596	CONSERVACION TALLUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCION - OTRO	26/10/2018	24/6/2019	5/3/2023	11.950	11.403	0	0	0	100,00%	0
105	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40000596E	MEJORAMIENTO ESTABILIZACION TALLUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV PRAT Y PUENTE CONTRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION PROVISORIA	13/10/2022	24/5/2023	9/6/2024	1.615.680	790.830	812.918	812.917	812.918	100,00%	0
106	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40037239	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACION VILLA DON ERNESTO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - OTRA	9/5/2023			3.843.701	0	3	0	3	0,00%	0
107	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30095863	REPOSICION POSTA DE SALUD CRUCERO, COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCION - AVANCE NORMAL	20/7/2023			1.223.342	0	394.411	112.199	254.411	0,00%	0
108	Región de Los Ríos	MAFIL	40027319	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA T-390 MULPUN	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	30/6/2021	9/9/2023	8/9/2024	3.987.973	220.000	3.000.000	2.894.222	3.000.000	53,00%	0
109	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30070463	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - OCCC TERMINADA	26/11/2012	23/9/2020	6/1/2024	3.858.790	3.857.671	1	0	0	100,00%	45.968.652
110	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30120266	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE NIEBLA COMUNA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE</											

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: NOVIEMBRE 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 31.12.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLIS

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A NOVIEMBRE 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A NOVIEMBRE 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IDT (M\$)
117	Región de Los Ríos	LA UNION	30422981	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	6/5/2022	15/6/2023	14/6/2024	934.138	441.475	443.138	344.818	434.370	94,60%	0
118	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40005256	REPOSICION POSTA RURAL PITRIUCO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA REQUERIDA POR UT	18/5/2022	4/7/2023	29/2/2024	756.911	8.940	5.000	2.980	2.982	15,00%	0
119	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30486958	REPOSICION POSTA RURAL RIÑIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	12/12/2019	2/9/2020	19/2/2023	552.620	514.819	25.801	0	1	100,00%	0
120	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30095528	REPOSICION POSTA DE ALEPUE, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	1/4/2020	19/11/2020	16/8/2021	1.536.199	27.765	491.000	425.016	490.831	18,50%	0
121	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30082462	REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACIÓN	29/10/2021			850.703	0	2	0	0	0,00%	0
122	Región de Los Ríos	PAILLACO	30348582	CONSTRUCCION POSTA RURAL EL LLOLLY, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINANDO EJECUCION PRESENTE AÑO	30/12/2020	18/5/2021	28/9/2022	676.636	674.528	2	0	0	100,00%	0
123	Región de Los Ríos	PAILLACO	30349480	CONSTRUCCION CESFAM LAUTARO CARO RIOS, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OOC TERMINADA	20/12/2019	5/12/2022	29/3/2024	9.268.713	6.033.995	2.269.282	2.264.680	2.269.282	100,00%	0
124	Región de Los Ríos	LANCO	30311575	CONSTRUCCION POSTA PUQUINE, COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OOC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEP	6/9/2016	12/2/2018	14/3/2019	622.984	590.269	1	0	0	100,00%	0
125	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30137703	REPOSICION CESFAM NIEBLA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	12/10/2018	22/2/2021	5/2/2024	197.057	86.121	60.234	29.919	60.234	70,00%	0
126	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40001729	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PUNUCAPA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA MUTUO ACUERDO	27/12/2019	25/3/2021	24/3/2024	537.314	143.869	2	0	2	29,00%	0
127	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40026755	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	NUEVO CC	LICITACION - DESIERTA	21/4/2023			70.392	30.000	3.330	0	2	0,00%	0
128	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40001462	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CURIRANCO	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	3/7/2023			859.444	0	4	0	4	0,00%	0
129	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30484985	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CALCURRUPE ALTO, LAGO RANCO	DISEÑO	NUEVO CC	CONVENIO - OTRO	16/8/2019			36.646	0	1	0	0	0,00%	0
130	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30109984	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE ALBA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	12/5/2021	15/11/2021	9/1/2023	278.471	249.172	10.300	3.802	10.300	0,00%	0
131	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30071098	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	3/10/2011	5/5/2014	13/7/2016	192.201	133.144	1	0	1	64,00%	0
132	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30086714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN RECONTRATACIÓN	15/3/2018	5/6/2019	7/9/2025	7.882.294	3.292.047	110.000	27.890	27.891	43,00%	8.790.554
133	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30093342	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TORREONES DE FORTIFICACION VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	29/12/2017	16/2/2020	26/3/2024	214.662	93.970	30.091	27.785	27.786	41,00%	0
134	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	15/3/2018	20/7/2020	16/1/2023	160.183	93.832	40.000	13.081	13.081	70,00%	0
135	Región de Los Ríos	LA UNION	40023348	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - EN PROCESO RESCILIACIÓN	24/9/2020			1.221.384	0	1	0	0	0,00%	0
136	Región de Los Ríos	LA UNION	30079302	CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE TORREROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REEVALUACIÓN / MODIFICACIÓN PROYECTO	19/8/2021	21/3/2022	15/1/2023	192.710	104.105	2	0	2	45,00%	0
137	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	26/9/2014	17/11/2021	9/5/2023	3.951.489	266.531	3	0	3	0,00%	0
138	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30366992	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	28/12/2018	14/5/2021	26/1/2024	19.262.817	2.886.206	1.129.000	1.054.942	1.128.256	0,00%	0
139	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40033826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANGIOGRAFO PARA EL HBV	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	3/5/2022	23/11/2022	23/3/2023	1.844.014	1.843.262	753	752	753	100,00%	0
140	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40041701	CONSERVACION GIMNASIO CIP CRC VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - NUEVA PUBLICACION	24/10/2023			377.233	0	1	0	1	0,00%	0
141	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	29/12/2023			1.476.424	0	2	0	2	0,00%	3.523.748
142	Región de Los Ríos	CORRAL	40048155	CONSERVACION RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUI	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - ADJUDICADA	3/4/2024			8.682.862	0	1.000	0	1	0,00%	0
143	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40059547	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE	22/11/2024			2.693.807	0	1	0	1	0,00%	0
144	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40052424	CONSERVACION CASA PROCELLE II VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	SIN APERTURA				1.480.458	0	1	0	0	0,00%	0
145	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40004793	CONSTRUCCION PASEO SAN MARTIN Y ENTORNO-LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - PUBLICADA	1/7/2024			1.144.619	0	3	0	3	0,00%	0
146	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30486923	REPOSICION CLUB DE BOXEO ARTURO GODDY DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	LICITACION - PUBLICADA				1.019.950	0	2	0	2	0,00%	0
147	Región de Los Ríos	MAFIL	40028060	CONSERVACION CUARTEL GENERAL BOMBEROS DE MAFIL	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	5/9/2024			208.680	0	2	0	2	0,00%	0
148	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049357	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUERQUEHUE IX Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION	24/9/2024			443.846	0	443.846	0	443.847	0,00%	0
149	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049362	HABILITACION ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUERQUEHUE VIII, LLONGAHUE II Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				347.778	0	347.778	0	347.779	0,00%	0
150	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049363	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COÑARIPE V, LIQUIÑE III Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				298.057	0	298.057	0	298.058	0,00%	0
151	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486987	MEJORAMIENTO CALLE ENRIQUE HUALA COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUEVO	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE	27/11/2024			64.403	0	1	0	1	0,00%	0
152	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40036379	CONSTRUCCION PISTA DE AGUAS QUIETAS, COMUNA DE VALDIVIA	FACTIBILIDAD	NUEVO	CONVENIO - EN TOMA DE RAZON CGR	5/9/2024			754.420	0	1	0	2	0,00%	0
153	Región de Los Ríos	REGIONAL	30428973	CONSERVACION CBC RUTA 203 CH PUERTO PIRIHUEICO-PASO HUAHUM	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINADO AÑO ANTERIOR				2.741.205	2.728.744	10.463	10.463	10.463	100,00%	0
154	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30157272	REPOSICION CALLE PEDRO LAGOS, COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				4.429.162	0	1	0	3	0,00%	0
155	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30156826	REPOSICION CALLE COMERCIO RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				4.560.238	0	1	0	3	0,00%	0
156	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058773	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PONHUIPA, MAIHUE Y OTROS, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				814.940	0	1	0	0	0,00%	0
157	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058769	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PINDACO, CAYURRUCA Y OTROS, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				926.373	0	1	0	0	0,00%	0
158	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058766	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EL ROBLE - CARIMALLIN	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				354.054	0	1	0	0	0,00%	0
159	Región de Los Ríos	FUTRONO	40020323	CONSTRUCCION SISTEMA DOMICILIARIO FOTOVOLTAICA ISLA HUAPI, SEGUNDA ETAPA	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				2.510.829	0	1	0	2	0,00%	0
160	Región de Los Ríos	FUTRONO	40036465	MEJORAMIENTO CALLE PADRE RICARDO COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				1.194.083	0	1	0	1	0,00%	0
161	Región de Los Ríos	FUTRONO	40062649	MEJORAMIENTO CALLE PADRE JUAN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	APERTURA INICIATIVA Y DESIGNACION ANALISTA				638.733	0	1	0	1	0,00%	0
162	Región de Los Ríos	LA UNION	40059407	CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR FILIS QUECHU, LA UNION	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				6.588.010	0	1	0	3	0,00%	0
163	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40062331	REPOSICION ACTUALIZACION ANTECEDENTES TECNICOS GIMNASIO VICENTE PEREZ ROSALES	DISEÑO	NUEVO	SIN APERTURA				68.901	0	1	0	0	0,00%	0
TOTALES											266.735.233	87.729.316	34.593.176	27.923.130	34.445.978		65.158.733