

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Educación, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2025, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2025. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los rúbricas contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2025, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2025.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: MAYO 2025

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 30-06-2025

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLÍS

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSIÓN ESTIMADA AÑO 2025	INVERSIÓN ACTUALIZADA A MAYO 2025	RECURSOS IDENTIFICADOS A MAYO 2025	% AVANCE FÍSICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL O FICHA IDI (M\$)
1	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30355582	CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO DEL ADULTO MAYOR VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	14/12/2018	12/12/2019	13/5/2024	2.530.904	2.460.880	39.910	4.497	44.407	100,00%	0
2	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30487094	MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZA CHILE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	13/12/2019	19/6/2024	19/1/2025	2.778.423	1.529.740	936.381	129.162	205.092	0,00%	0
3	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30096892	CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACION AMBIENTAL Y CULTURAL CONAF PUNUCAPA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN RECONTRATACIÓN	31/12/2019	22/2/2021	22/2/2023	1.543.822	622.408	0	0	2	50,00%	0
4	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30117378	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OOCCTERMINADA	9/6/2020	6/4/2021	27/1/2024	2.533.876	2.527.070	0	0	2	100,00%	0
5	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30128894	CONSTRUCCION SISTEMA AUTOGENERACION ELECTRICO QUITAQUI VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	11/7/2019	24/8/2020	21/5/2023	680.686	543.415	0	0	0	100,00%	0
6	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40003040	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO DOMICILIARIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	9/6/2020	22/7/2021	31/10/2023	130.213	102.242	25.561	0	25.561	80,00%	0
7	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30473498	CONSTRUCCION FERIA CENTRAL DE VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	CONVENIO - EN PROCESO RESCILIACIÓN	1/8/2019	5/3/2021	30/11/2023	100.877	31.003	0	0	0	30,00%	0
8	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30131842	MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAY-GENERAL LAGOS-BILBAOVALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA CON CARGO	15/7/2014	6/1/2015	2/10/2017	149.069	68.197	0	0	0	45,00%	0
9	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30108890	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	26/3/2013	31/12/2021	20/1/2024	131.382	105.914	0	0	0	80,00%	0
10	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30117172	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	12/9/2012	5/3/2013	2/2/2022	328.588	224.879	0	0	0	60,30%	0
11	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30137674	CONSTRUCCION ESTADIO NIEBLA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	29/12/2017	7/12/2018	15/1/2023	1.067.787	1.045.820	1	0	1	100,00%	0
12	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40043881	CONSERVACION RED DE MULTICANCHAS COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	30/3/2023	16/10/2023	3/6/2024	349.875	293.999	32.654	23.222	55.876	100,00%	0
13	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30109871	CONSTRUCCION AV. SIMPSON ENTRE PICARTE Y ECUADOR VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	12/10/2023			3.888.642	0	0	0	0	0,00%	0
14	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40047238	CONSTRUCCION SEMAFORIZACION INTERSECCION PEDRO MONTT CON MUÑOZ HERMOSILLA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OOCCTERMINADA	3/7/2023	2/1/2024	11/4/2024	79.546	28.816	50.730	10.294	50.730	100,00%	0
15	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30463144	MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	10/6/2024			120.602	0	30.881	10.294	30.281	0,00%	0
16	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40046942	CONSERVACION SECTOR DE FERIAS PAVOQUE SAVAL VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OOCCTERMINADA	29/12/2023	5/11/2024	13/2/2025	151.715	87.453	0	64.262	64.263	100,00%	0
17	Región de Los Ríos	PAILLACO	40017210	CONSERVACION EDIFICACION PUBLICA - HOSPITAL DE PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	1/4/2020	29/3/2021	13/1/2022	570.363	560.724	0	0	0	100,00%	0
18	Región de Los Ríos	PAILLACO	30487087	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	6/5/2020	15/11/2022	14/3/2024	1.831.125	1.798.608	30.134	0	30.134	100,00%	0
19	Región de Los Ríos	PAILLACO	30484345	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR DE PICHIRROPULLI COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - DESIERTA	23/5/2018	22/7/2019	29/1/2023	204.337	150.866	0	0	0	75,00%	0
20	Región de Los Ríos	PAILLACO	30487054	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE REUMEN PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - REEVALUACION Y AUMENTO DE PPTO.	29/10/2021	26/9/2022	24/1/2023	120.546	19.145	2	0	2	0,00%	0
21	Región de Los Ríos	PAILLACO	40045812	CONSERVACION DEPENDENCIAS ESCUELA OLEGARIO MORALES PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	25/3/2024	19/8/2024	16/4/2025	948.421	200.001	161.221	573.500	734.721	97,00%	0
22	Región de Los Ríos	PAILLACO	40044792	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO LOCALIDAD DE ITROPULLI COMUNA PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OOCCTERMINADA	22/8/2023			834.712	83.094	1.547	760.671	763.766	100,00%	0
23	Región de Los Ríos	PAILLACO	40039319	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE PICHIRROPULLI COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	14/8/2023			109.716	0	0	0	0	0,00%	0
24	Región de Los Ríos	PAILLACO	40039320	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE REUMEN COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	14/8/2023			118.282	0	0	0	0	0,00%	0
25	Región de Los Ríos	CORRAL	40013114	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA LUMACO TRES CHIFLONES Y CADILLAL	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	27/4/2020			2.926.325	553.903	1.239.026	1.132.203	2.371.230	73,00%	0
26	Región de Los Ríos	CORRAL	30109018	CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	27/3/2015	10/11/2016	23/1/2021	211.044	208.459	0	0	0	100,00%	0
27	Región de Los Ríos	CORRAL	40051447	REPOSICION PUENTE AMARGOS COMUNA DE CORRAL	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - DESIERTA	2/4/2024			1.030.779	0	2	0	0	0,00%	0
28	Región de Los Ríos	LANCO	30089047	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS MALALHUE	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	2/10/2019	15/3/2021	10/3/2022	2.790.335	949.174	927.265	847.114	1.774.379	58,50%	0
29	Región de Los Ríos	LANCO	30291922	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	15/6/2017	22/4/2023	11/3/2024	2.463.942	2.365.332	94.263	0	94.264	100,00%	0
30	Región de Los Ríos	LANCO	30095769	HABILITACION CEMENTERIO MALALHUE COMUNA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACION	16/5/2019			875.683	0	0	0	0	0,00%	0
31	Región de Los Ríos	LANCO	30086180	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TEATRO GALIA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	24/9/2019	10/7/2017	26/1/2020	2.496.499	2.483.248	0	0	0	100,00%	0
32	Región de Los Ríos	LANCO	30116561	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OOCCTERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCIÓN	14/10/2014	19/10/2016	7/3/2021	2.078.609	2.033.078	0	0	0	100,00%	0
33	Región de Los Ríos	LANCO	30128886	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	24/10/2017	23/4/2019	17/1/2023	39.259	25.851	0	0	0	65,00%	0
34	Región de Los Ríos	LANCO	30109942E	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	27/12/2023			10.952.287	5.000	3	0	3	0,00%	0
35	Región de Los Ríos	LANCO	40000474	MEJORAMIENTO EJIE CALLE LIBERTAD - LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	24/10/2023	6/6/2024	21/6/2025	92.640	18.088	63.308	9.044	72.352	30,00%	0
36	Región de Los Ríos	LANCO	40038684	MEJORAMIENTO CALLE GERONIMO MONSALVE DE LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - EN EVALUACION	10/6/2024			94.184	0	0	0	1	0,00%	0
37	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30032850	REPOSICION ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	26/9/2017	26/1/2020	20/1/2023	10.856.267	8.678.718	1.036.610	723.437	1.760.047	100,00%	3.382.652
38	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30095452	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE ANTILHUE LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	13/5/2019	12/12/2022	12/12/2023	2.128.848	5.569	0	0	0	0,00%	0
39	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30429673	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS 2° COMPAÑIA LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	29/10/2021	6/10/2023		1.839.836	1.016.817	402.387	410.246	649.906	88,00%	0
40	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40022430	MEJORAMIENTO CALLE DOS ORIENTE COMUNA DE LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	29/10/2021	19/12/2022	9/12/2023	60.724	23.624	0	0	0	40,00%	0
41	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	30134352	MEJORAMIENTO AREA VERDE COSTANERA ALDERETE LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	3/7/2023			1.800.655	1.236.814	319.075	220.651	539.726	89,50%	0
42	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40047363	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAPUCO LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE	23/9/2024			208.241	0	0	0	0	0,00%	0
43	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40037034	REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE LOS LAGOS	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	22/7/2024			38.826	0	23.229	7.743	30.972	25,00%	0
44	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40048086	CONSERVACION TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	10/6/2024			450.315	0	341.486	0	300.000	0,00%	0
45	Región de Los Ríos	MAFIL	30137669	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL LOS AROMOS MAFIL	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	12/12/2018	31/5/2020	20/6/2022	2.637.313	2.605.653	2	0	0	100,00%	0
46	Región de Los Ríos	MAFIL	40023531	CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR PIDEY COMUNA DE MAFIL	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - EN CONTRATACION	24/7/2023			235.928	0	50.000	0	50.002	0,00%	0
47	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30109564	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	1/6/2017	20/3/2018	27/3/2024	4.601.724	4.504.676	26.516	53.032	79.549	100,00%	0
48	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30046819	REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	30/12/2016			1.750.293	889.538	744.651	0	743.649	0,00%	1.237.607
49	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30102625	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PTAS DE MEHUIN- MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REFORMULACION	1/6/2011	27/4/2012	9/8/2019	2.966.582	2.453.463	1	0	1	0,00%	0
50	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30428594	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO DE CIRUELOS COMUNA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	29/6/2021	28/12/2022	24/9/2023	2.138.810	2.111.653	0	0	1	100,00%	0
51	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30097815	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	CONVENIO - OTRO	30/4/2020			309.673	2.068	0	0	0	0,00%	0
52	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30487030	REPOSICION BIBLIOTECA SAN JOSE COMUNA DE MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	EN FORMULACION	30/4/2020			224.706	2.016	0	0	0	0,	

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Educación, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2025, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2025. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los rúncos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2025, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2025.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: MAYO 2025

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 30-06-2025

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLÍS

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSIÓN ESTIMADA AÑO 2025	INVERSIÓN ACTUALIZADA A MAYO 2025	RECURSOS IDENTIFICADOS A MAYO 2025	% AVANCE FÍSICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL O FICHA IDI (M\$)
62	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40035850	MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ADJUDICADA	10/6/2024			2.158.371	0	460.000	0	210.002	0,00%	0
63	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40004941	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y SEGUNDA CIA DE BOMBEROS PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	1/7/2024			1.613.057	0	2	0	2	0,00%	0
64	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109406	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESES FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINADO AÑO ANTERIOR	1/7/2020	1/7/2021	22/1/2024	1.102.928	1.100.756	0	0	0	100,00%	0
65	Región de Los Ríos	FUTRONO	30137382	REPOSICION COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REFORMULACION	30/4/2019	18/2/2021	19/1/2023	144.578	48.421	0	0	0	0,00%	0
66	Región de Los Ríos	FUTRONO	30133958	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ISLA HUAPI COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - OTRO	23/9/2016			3.900.157	3.435	1	0	0	0,00%	0
67	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486972	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO ROSALES COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	7/6/2023			94.176	39.000	0	0	0	60,00%	0
68	Región de Los Ríos	FUTRONO	30349326	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA COMUNA FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - PUBLICADA	13/10/2022			1.900.317	559.673	15.002	0	15.002	0,00%	0
69	Región de Los Ríos	FUTRONO	40019790	CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD SAR FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	2/5/2023	7/12/2023	6/12/2024	1.183.109	357.642	230.719	594.748	825.467	90,89%	2.255.520
70	Región de Los Ríos	FUTRONO	30109822E	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	7/6/2023			3.664.731	0	1.283.194	122.461	1.320.001	0,00%	0
71	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004958	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUN - CUN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	11/9/2023	3/10/2024	30/7/2025	1.014.997	622.532	3.700	332.276	435.962	94,00%	0
72	Región de Los Ríos	FUTRONO	40004989	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	11/9/2023			996.836	0	665.235	172.537	914.209	87,00%	0
73	Región de Los Ríos	FUTRONO	40050264	MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJON SAN VICENTE LOCALIDAD DE LLIFEN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REEVALUACIÓN / MODIFICACIÓN PROYECTO	29/12/2024	1/10/2024	30/3/2025	513.700	77.739	238.450	197.512	435.962	42,60%	0
74	Región de Los Ríos	LA UNION	30136383	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CAUPOLICAN ALTO LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	2/5/2016	15/6/2022	22/1/2024	4.413.029	4.383.056	0	0	0	95,00%	0
75	Región de Los Ríos	LA UNION	30484762	HABILITACION CASA DUHALDE PARA CENTRO CULTURAL COMUNA DE LA UNION	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	12/12/2018	29/1/2024	18/2/2026	332.904	17.877	121.158	58.790	118.580	50,00%	0
76	Región de Los Ríos	LA UNION	30121630	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTO. NUEVO LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCIÓN	22/6/2015	14/3/2022	13/3/2024	2.465.329	2.437.308	0	0	0	87,00%	0
77	Región de Los Ríos	LA UNION	40032274	AMPLIACION SISTEMA CONTROL DE TRANSITO LOS RIOS LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	4/8/2022	9/6/2023	24/12/2023	599.678	452.079	85.965	61.634	147.599	75,00%	0
78	Región de Los Ríos	LA UNION	40044891	CONSERVACION MULTICANCHAS COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	24/3/2023	7/8/2023	11/1/2024	448.624	382.827	65.796	0	65.797	100,00%	0
79	Región de Los Ríos	LA UNION	40035620	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	27/3/2023	2/10/2023	1/10/2024	2.444.676	2.153.471	100.000	0	100.000	100,00%	0
80	Región de Los Ríos	LA UNION	40039575	CONSERVACION PLAZA DE LA CONCORDIA COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	17/4/2023	5/10/2023	4/10/2024	1.627.189	917.794	86.258	387.699	473.959	99,00%	0
81	Región de Los Ríos	LA UNION	40039738	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TRAIQUEN COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	24/7/2023			1.015.757	834.278	57.400	0	0	98,00%	0
82	Región de Los Ríos	LA UNION	40058227	HABILITACION SUMINISTRO E. E. SECTOR FOLLECO LOS ESTEROS CUINCO Y OTROS COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE	29/10/2024			1.473.769	0	0	0	0	0,00%	0
83	Región de Los Ríos	LA UNION	40039729	CONSERVACION SEDES SOCIALES DIVERSOS SECTORES COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	29/12/2023	7/1/2025	6/1/2026	718.639	0	353.787	198.389	434.251	29,23%	0
84	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40023359	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR IGNADO LAGO RANCO	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACION	10/8/2021			4.652.415	0	0	0	0	0,00%	0
85	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30454524	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE RIÑIHUAYE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	18/3/2020	8/10/2020	20/2/2022	2.316.441	857.747	4	2	2	50,00%	0
86	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30117055	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	26/10/2018	1/8/2021	29/12/2021	411.468	66.990	3	0	0	0,00%	0
87	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30429074	REPOSICION MUSEO TRINGLO COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	TERMINADO EJECUCION PRESENTE AÑO	10/4/2019	26/4/2022	20/7/2023	256.858	243.077	0	3.881	3.881	100,00%	0
88	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30183073	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RIÑIHUAYE - LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA	7/7/2015	2/6/2017	28/3/2023	2.276.811	2.207.175	0	0	0	100,00%	0
89	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40025507	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL ELLEPUN COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - EN CONTRATACION	3/5/2022			1.771.234	567.159	253.226	0	253.226	0,00%	0
90	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40030355	CONSTRUCCION PARQUE GEOLOGICO CORDON CAULLE	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	6/6/2022	15/9/2023	8/12/2024	125.000	20.525	72.000	0	72.000	15,00%	0
91	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40035839	CONSTRUCCION RUKA COMUNITARIA PITRUCO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	13/10/2022	13/10/2022	12/12/2022	154.706	72.325	77.601	0	77.601	15,00%	0
92	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30116812	REPOSICION PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNIEL RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	30/4/2019	15/3/2021	10/8/2022	203.586	49.775	0	0	1	30,00%	0
93	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30486680	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MANTILHUE COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	12/5/2021	6/5/2022	10/4/2024	1.987.438	1.937.524	15.475	32.493	47.969	100,00%	0
94	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30409030	REPOSICION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - OTRO	13/7/2021			2.173.025	0	0	0	0	0,00%	0
95	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40015736	REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	TERMINADO EJECUCION PRESENTE AÑO	29/6/2021	22/3/2022	30/9/2023	47.067	36.000	0	9.000	9.000	80,00%	0
96	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30131439	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REFORMULACION	26/9/2017	25/1/2018	9/4/2022	829.872	803.803	0	0	1	95,00%	0
97	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40000596	CONSERVACION TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OTRO	26/10/2018	24/6/2019	5/3/2023	11.950	11.403	0	0	0	100,00%	0
98	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40037239	CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACION VILLA DON ERNESTO	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCIÓN - REFORMULACION	9/5/2023			3.843.701	0	3	0	3	0,00%	0
99	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30095863	REPOSICION POSTA DE SALUD CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	20/7/2023			1.223.342	191.809	529.184	325.790	727.035	54,00%	0
100	Región de Los Ríos	MAFIL	40027319	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA T-390 MULPUN	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	30/6/2021	9/9/2023	8/9/2024	3.987.973	3.530.088	0	456.123	456.123	100,00%	0
101	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30120266	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE NIEBLA COMUNA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINADO AÑO ANTERIOR	26/5/2022	6/9/2023	5/9/2024	2.921.895	2.919.512	0	0	0	99,00%	0
102	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40038075	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-733 Y T-531 PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	12/6/2023	28/12/2023	23/9/2024	1.319.450	1.305.187	14.263	0	14.263	99,00%	0
103	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40038813	CONSERVACION PERIODICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH COIHUECO - RELECO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	12/6/2023	28/12/2023	24/8/2024	922.652	792.339	130.314	0	130.314	100,00%	0
104	Región de Los Ríos	CORRAL	40020208	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CHAIHUIH	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	17/4/2020	16/11/2020	17/5/2022	886.385	765.159	20.684	1.785	22.470	95,00%	0
105	Región de Los Ríos	CORRAL	40016644	REPOSICION DE POSTA SALUD RURAL ISLA DEL REY	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA CON CARGO	17/4/2020	13/1/2021	17/8/2022	575.505	328.708	4	0	4	72,00%	0
106	Región de Los Ríos	FUTRONO	40000770	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE CURRIÑE COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	19/5/2022	15/2/2023	22/2/2025	629.456	387.439	123.460	72.103	195.563	72,00%	0
107	Región de Los Ríos	LA UNION	30422981	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	6/5/2021	15/6/2023	14/6/2024	1.080.522	823.455	198.773	0	153.000	97,34%	0
108	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40005256	REPOSICION POSTA RURAL PITRUCO LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA REQUERIDA POR UT	18/5/2022	4/7/2023	29/2/2024	1.412.776	11.920	77.000	0	77.000	15,00%	0
109	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	30486958	REPOSICION POSTA RURAL RIÑIHUE LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	12/12/2019	2/9/2020	19/2/2023	552.620	514.819	25.801	0	25.801	100,00%	0
110	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30095528	REPOSICION POSTA DE ALEPUE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	1/4/2020	19/11/2020	16/8/2021	1.658.844	501.693	901.654	214.543	993.553	43,00%	0
111	Región de Los Ríos	MARIQUINA	30082462	REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI	EJECUCION	NUEVO CC	EN FORMULACION	29/10/2021			850.703	0	0	0	0	0,00%	0
112	Región de Los Ríos	PAILLACO	30349480	CONSTRUCCION CESFAM LAUTARO CARO RIOS PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	20/12/2019	5/12/2022	29/3/2024	9.268.713	8.298.675	375.000	0	400.000	100,00%	0
113	Región de Los Ríos	LANCO	30311575	CONSTRUCCION POSTA PQUIÑE COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - OCCC TERMINADA CON PROBLEMAS EN RECEPCIÓN	6/9/2016	12/2/2018	14/3/2019	622.984	590.269	1	0	0	100,00%	0
114	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30137703	REPOSICION CESFAM NIEBLA VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	12/10/2018	22/2/2021	5/2/2024	197.057	146.355	5.266	43.726	50.003	85,00%	0
115	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40001729	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PUNUCAPA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA MUTUO ACUERDO	27/12/2019	25/3/2021	24/3/2024	537.314	143.869	42.348	0	42.348	29,00%	0
116	Región de Los Ríos	LAGO RANCO	40026755	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	LICITACION - NUEVA PUBLICACION	21/4/2023			71.121	30.000	0	2	2	0,00%	0
117	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40001462	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CURRIÑE	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - OTRO	3/7/2023			859.444	0	0	0	0	0,00%	0
118	Región de Los Ríos	LAGO RANCO															

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Educación, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2025, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2025. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2025, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2025.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: MAYO 2025

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 30-06-2025

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLIS

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2025	INVERSIÓN ACTUALIZADA A MAYO 2025	RECURSOS IDENTIFICADOS A MAYO 2025	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTO SECTORIAL FICHA IDI (M\$)
123	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	15/3/2018	20/7/2020	16/1/2023	160.183	106.913	26.413	0	26.162	70,00%	0
124	Región de Los Ríos	LA UNION	40023348	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - EN PROCESO RESCILIACIÓN	24/9/2020			1.221.384	0	0	0	0	0,00%	0
125	Región de Los Ríos	LA UNION	30079302	CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE TORREROS LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REEVALUACIÓN / MODIFICACIÓN PROYECTO	19/8/2021	21/3/2022	15/1/2023	192.710	104.105	0	0	2	45,00%	0
126	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	LICITACION - ELABORANDO BASES	26/9/2014	17/11/2021	9/5/2023	3.951.489	266.531	145.000	0	145.000	0,00%	0
127	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30366992	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - LIQUIDACIÓN ANTICIPADA REQUERIDA POR UT	28/12/2018	14/5/2021	26/1/2024	19.511.108	3.953.681	12.534	0	12.535	5,00%	0
128	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40041701	CONSERVACION GIMNASIO CIP CRC VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	24/10/2023	21/11/2024	12/6/2025	321.803	0	264.803	0	321.803	0,00%	0
129	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ADJUDICADA	29/12/2023			1.476.424	0	275.002	0	200.002	0,00%	3.523.748
130	Región de Los Ríos	REGIONAL	40048155	CONSERVACIÓN RED VIAL RECAPADO CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUIN	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCIÓN - AVANCE NORMAL	3/4/2024			8.682.862	0	3.744.896	0	1.400.000	0,00%	0
131	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40059547	CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - PUBLICADA	22/11/2024			2.693.807	0	0	0	1	0,00%	0
132	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40052424	CONSERVACIÓN CASA PROCELLE II VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	SIN APERTURA				1.480.458	0	0	0	0	0,00%	0
133	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40004793	CONSTRUCCION PASEO SAN MARTIN Y ENTORNO-LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - EN EVALUACIÓN	1/7/2024			1.144.619	0	573.295	0	334.001	0,00%	0
134	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30486923	REPOSICION CLUB DE BOXEO ARTURO GODOY DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO CC	EJECUCIÓN - PARALIZADO NO PROGRAMADO	3/7/2024		E TOME CONOCIMIENTO	1.019.950	0	499.758	1.800	340.000	0,00%	0
135	Región de Los Ríos	MAFIL	40028060	CONSERVACION CUARTEL GENERAL BOMBEROS DE MAFIL	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ADJUDICADA	5/9/2024			208.680	0	100.002	0	100.002	0,00%	0
136	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049357	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUERQUEHUE IX Y OTROS PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE	24/9/2024			443.846	0	0	0	0	0,00%	0
137	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049362	HABILITACION ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUERQUEHUE VIII LLONGAHUE II Y OTROS PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE				347.778	0	0	0	0	0,00%	0
138	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049363	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COÑARIPE V LIQUIÑE III Y OTROS PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE				298.057	0	0	0	0	0,00%	0
139	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486987	MEJORAMIENTO CALLE ENRIQUE HUALA COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUEVO CC	LICITACION - EN EVALUACIÓN	27/11/2024			64.403	0	1	0	1	0,00%	0
140	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40036379	CONSTRUCCION PISTA DE AGUAS QUIETAS COMUNA DE VALDIVIA	FACTIBILIDAD	NUEVO CC	LICITACION - ADJUDICADA	5/9/2024			754.420	0	161.719	15.000	15.001	0,00%	0
141	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30157272	REPOSICION CALLE PEDRO LAGOS COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA				4.429.162	0	3	0	3	0,00%	0
142	Región de Los Ríos	RIO BUENO	30156826	REPOSICION CALLE COMERCIO RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA	6/11/2024			4.560.238	0	3	0	3	0,00%	0
143	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058773	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PONHUIPA MAIHUE Y OTROS COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				814.940	0	0	0	0	0,00%	0
144	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058769	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PINDACO CAYURRUCA Y OTROS COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				926.373	0	0	0	0	0,00%	0
145	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40058766	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EL ROBLE - CARIMALLUN	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				354.054	0	0	0	0	0,00%	0
146	Región de Los Ríos	FUTRONO	40020323	CONSTRUCCION SISTEMA DOMICILIARIO FOTOVOLTAICA ISLA HUAPI SEGUNDA ETAPA	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA				2.510.829	0	0	0	2	0,00%	0
147	Región de Los Ríos	FUTRONO	40036465	MEJORAMIENTO CALLE PADRE RICARDO COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - EN TOMA DE RAZON CGR	17/5/2025			1.194.083	0	0	0	3	0,00%	0
148	Región de Los Ríos	FUTRONO	40062649	MEJORAMIENTO CALLE PADRE JUAN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - EN TOMA DE RAZON CGR	17/4/2025			638.733	0	0	0	3	0,00%	0
149	Región de Los Ríos	LA UNION	40059407	CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR FILIS QUECHU LA UNION	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				6.588.010	0	3	0	3	0,00%	0
150	Región de Los Ríos	RIO BUENO	40062231	REPOSICION ACTUALIZACIÓN ANTECEDENTES TECNICOS GIMNASIO VICENTE PEREZ ROSALES	DISEÑO	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				68.901	0	0	0	1	0,00%	0
151	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40051868	CONSERVACION COLEGIO TENIENTE MERINO VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE				1.687.142	0	1	0	1	0,00%	0
152	Región de Los Ríos	LANCO	40039256	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO Y DELEGACION MUNICIPAL DE MALALHUE LANCO	DISEÑO	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				108.900	0	0	0	2	0,00%	0
153	Región de Los Ríos	FUTRONO	40032636	CONSTRUCCIÓN PLAZA LOCALIDAD DE LLIFEN	EJECUCION	NUEVO	SIN APERTURA				319.122	0	0	0	0	0,00%	0
154	Región de Los Ríos	MAFIL	40066272	CONSERVACIÓN TECHUMBRE ESCUELA ALABAMA COMUNA DE MÁFIL	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - FIRMANDO UT Y GORE				227.759	0	0	0	1	0,00%	0
155	Región de Los Ríos	VALDIVIA	40031357	CONSERVACIÓN TECHUMBRE CESFAM DR JORGE SABAT COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	SIN APERTURA				431.766	0	0	0	0	0,00%	879.000
156	Región de Los Ríos	FUTRONO	40067274	REPOSICION COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				1.417.350	0	0	0	0	0,00%	0
TOTALES											259.842.438	101.962.388	19.922.850	8.457.984	23.597.993		20.069.081