

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO-JUNIO - 2014	ASIGNACION
		C O M U N A: VALDIVIA									
MUNICIPIO	30086061	MEJORAMIENTO PAVIMENTO PASAJE BOMBERO PATRICIO SOLIS CORDOVA	EJEC	TERMINADO	A-2012	278.658.875	264.515.668	0	0	0	
MUNICIPIO	30085231	HABILITACION CENTRO CULTURA CASA PROCELLE I,PRIMERA ETAPA	EJEC	TERMINADO	A-2012	783.496.917	464.377.976	319.118.941	315.054.778	315.054.778	319.119.000
MINVU	30117172	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA - VALDIVIA	DIS	EJECUCION	C-2012	244.817.500	99.127.000	145.690.500	145.690.500	48.563.500	87.000.000
MUNICIPIO	30097936	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA 39 LAS ANIMAS	EJEC	O.CIVILES TERMINADAS	A-2012-N 2013	400.361.966	377.414.577	22.947.389	16.246.389	16.246.389	22.948.000
DA-MOP	30071095	RESTAURACION CASTILLO DE NIEBLA VALDIVIA	EJEC	EJECUCION	A-2012-N 2013	3.550.181.000	862.873.319	2.687.307.681	2.588.017.763	1.387.039.263	1.922.385.000
MINVU	30109926	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO DUCE, CALLE DEL CASTILLO Y CALLE DEL MOLINO, NIEBLA	DIS	EJECUCION	C-2012	269.189.000	2.089.000	267.100.000	200.000.000	100.000.000	200.910.000
MINVU	30102734	REPOSICION GIMNASIO LAS ANIMAS - VALDIVIA (CLUB) (MINV)	EJEC	EJECUCION CON (anticipo)	C-2012	1.122.206.000	106.131.478	1.016.074.522	1.075.881.792	513.835.887	991.061.000
MINVU	30109871	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AV. SIMPSON CIUDAD DE VALDIVIA	DIS	EJECUCION	C-2012	38.643.000	10.317.728	28.325.272	27.548.349	18.604.080	28.326.000
MINVU	30108890	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES , VALDIVIA	DIS	EJECUCION	C-2012	111.752.000	2.089.000	109.663.000	101.870.000	50.935.000	109.663.000
MINVU	30112679	CONSTRUCCION AVENIDA INGENIERO RAUL SAEZ	DIS	SIN R/S 2014	C-2012	10.500.000	0	10.500.000	0	0	
GOBERNACION	30086630	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS 5ª COMPAÑIA ANGACHILLA, VALDIVIA	EJEC	R/S, AUTORIZA NUEVA LICITACION	N-2013	773.335.478	3.000.000	770.335.478	197.600.000	0	4.076.000
MUNI	30128911	REPOSICION ESTADIO LAS ANIMAS, COMUNA DE VALDIVIA	EJEC	ADJUDICADO	N-2013	735.217.000	0	500.000.000	334.440.000	600.000	106.698.000
MUNICIPIO	30123037	ADQUISICION RETROEXCAVADORA, MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	EJEC	SIN FINANCIAMIENTO	ET	50.830.000		50.830.000	0	0	
DA-MOP	30125142	ADQUISICION VEHICULOS RESIDUOS SOLIDOS, COMUNA DE VALDIVIA	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	C-2012	105.894.492	0	105.894.492	105.894.492	0	
MINVU	30131842	MEJORAMIENTO EJES CALLES YUNGAY_GENERAL LAGOS_BILBAO_VALDIVIA	PREFAC	CONVENIO	N (RS)	151.214.000		151.214.000	32.030.000	0	2.031.000
MINVU	30131756	MEJORAMIENTO CALLE ARICA_VALDIVIA	DIS	CONVENIO	N (RS)	37.550.000		37.550.000	10.780.000	0	2.031.000
MINVU	30117232	MEJORAMIENTO AVDA. SAN LUIS / VALDIVIA	DIS	CONVENIO	N (RS)	191.739.000		191.739.000	51.060.000	0	1.061.000
MNVU	30102461	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PLAZA LA ROTONDA	EJEC	EN ELABORACION CONVENIO MANDATO	N-2013	339.945.000	0	239.945.000	10.000.000	0	1.593.000
SRM MINVU	30114538	MEJORAMIENTO CALLE PHILLIPI - VALDIVIA	DIS	EN ELABORACION CONVENIO MANDATO	N-2013	9.643.000	0	9.643.000	9.643.000	0	1.016.000
SRM MINVU	30117385	MEJORAMIENTO CALLE RUTA T-426 GUACAMAYO - TRAMO II - VALDIVIA	DIS	CONVENIO EN FIRMA DE SERVIU	N-2013	4.240.000	0	4.240.000	2.060.000	0	4.240.000
MUNICIPIO	30135705	HABILITACIÓN SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR CUFE0, VALDIVIA	EJEC	CONTRATO EN TRAMITE	N (RS)	156.151.000		156.151.000	156.151.000	0	1.000.000
MUNICIPIO	30137752	MEJORAMIENTO AVENIDA COSTANERA ARTURO PRAT, VALDIVIA	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	121.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137728	CONSTRUCCIÓN TEATRO DE LOS RÍOS	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	481.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137667	CONSTRUCCIÓN ESTADIO REGIONAL VALDIVIA	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	91.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128894	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO SECTOR QUITAQUI TAMBILLO	DIS	PROCESO DE LICITACON	C-2012	29.634.000	0	29.634.000	1.000.000	0	1.000.000
MUNICIPIO	30137712	HABILITACIÓN SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR CURIÑANCO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	78.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137722	HABILITACIÓN SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR CHANCOYAN III	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	72.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137724	HABILITACIÓN SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR LOMAS DEL SOL	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	138.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30086600	CONSTRUCCIÓN COSTANERA CULTURAL IV ETAPA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	1.530.729.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137761	HABILITACIÓN SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR ARIQUE	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	125.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137764	HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR CASABLANCA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	160.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30123220	ADQUISICION CAMION BARREDOR, COMUNA DE VALDIVIA	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	N-2014	156.561.560		156.561.560	156.561.560	0	
MUNICIPIO	30131564	ADQUISICION CAMION ALJIBES MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	N-2014	110.190.000		68.705.206	68.705.206	0	
MUNICIPIO	30128918	CONSTRUCCIÓN ACCESO CAR	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	283.318.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30087366	REPOSICIÓN ESCUELA DE REMO CENTENARIO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	40.322.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30117013	AMPL. ESCUELA DE REMO DEPORTIVO PHOENIX	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	40.322.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30117039	ESCUELA DE REMO ARTURO PRAT	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	40.322.000	0	1.000.000	0	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO-JUNIO - 2014	ASIGNACION
MINVU	30158823	CONSTRUCCION PROLONGACIONES COSTANERAS, VALDIVIA CENTRO E ISLA TE	PREFAC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	150.000.000		1.000.000	0	0	
SRM M AMB	30132013	PROGRAMA DE FORTALECIMEINTO DE LA COMUNIDAD PARA EL USO SOCIALME	EJEC	SIN FICHA	N-2014	100.000.000		1.000.000	0	0	
PDI	30080893	REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES VALDIVIA - PDI	EJEC	EN EVALUACION EJECUCIÓN	N-2013	3.357.983.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30109632	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO COSTANERA ARTURO PRAT, VALDIVIA	EJEC	EJECUCION	A-2012	145.775.768	136.926.822	8.848.946	8.848.946	0	8.849.000
MUNICIPIO	30102608	HABILITACION S.E.E. SECTOR LOS PELLINES	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	C-2012	104.856.000	31.457.000	73.399.000	73.399.000	73.399.000	73.399.000
MUNICIPIO	30063432	HABILITACION S.E.E. VILLA PARAÍSO	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	45.124.000	13.537.000	31.587.000	31.587.000	31.587.000	31.587.000
MUNICIPIO	30128888	NORMALIZACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EL REMANZO, VALDIVIA	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	C-2012	13.950.000	0	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000
MUNICIPIO	30128890	NORMALIZACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOS ENAMORADOS, VALDIVIA	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	C-2012	22.162.000	0	22.162.000	22.162.000	22.162.000	22.162.000
MUNICIPIO	30127024	CONSTRUCCION SISTEMA EE.EE. AUTOGENERACION COLONIA CUTIPAY, VALDIVIA	FACTIBILIDAD	PROCESO DE LICITACON	C-2012	22.529.000	0	22.529.000	1.000.000	0	22.529.000
MUNICIPIO	30073409	HABILITACION SUMINISTRO EE.EE. SECTOR PROLONGACION PUNUCAPA, VALDIVIA	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	C-2012	164.861.000	0	164.861.000	164.861.000	164.861.000	164.861.000
MUNICIPIO	30125151	ADQUISICION MAQUINARIA Y CONTENEDORES PARA RECICLAJE, COMUNA DE VALDIVIA	EJEC	EJECUCION	A-2012	24.500.000	16.417.830	8.082.170	8.082.170	0	
BOMBEROS	30167823	ADQUISICION CARRO RESCATE TECNICO CUERPO DE BOMBEROS DE VALDIVIA	EJEC	EJECUCION	N-2013	215.484.120	0	215.484.120	215.484.120	215.484.120	
MUNICIPIO	30172372	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE VALDIVIA	EJEC	APERTURA EN ESTUDIO	N-2014	3.688.784.000	0	3.688.784.000	0	0	1.005.000
MUNICIPIO	30132275	EQUIPAMIENTO DE APOYO AL PROGRAMA MANO DURA A LA BASURA	EJEC	APERTURA EN ESTUDIO	N-2014	200.941.000	0	200.941.000	0	0	
TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE VALDIVIA						20.841.254.801	2.125.758.730	11.545.798.277	6.145.609.065	2.972.322.017	4.144.500.000
COMUNA: PAILLACO											

DOH	30108341	MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. REUMEN, PAILLACO	EJEC	EJECUCION	A-2012	891.406.543	873.588.676	17.817.867	17.817.867	17.817.867	17.819.000
MUNICIPIO	30102963	MEJORAMIENTO CALLE MANUEL RODRIGUEZ, PAILLACO	EJEC	EJECUCION	A-2012	303.377.324	125.234.214	178.143.110	178.143.110	0	140.861.000
MUNICIPIO	30102881	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD ITROPULLI, PAILLACO	EJEC	EJECUCION	C-2012	479.899.660	49.969.995	429.929.665	430.587.040	374.760.633	429.932.000
MUNICIPIO	30102870	CONSTRUCCION GIMNASIO LOCALIDAD DE REUMEN, PAILLACO	EJEC	EJECUCION	C-2012	572.084.302	0	572.084.302	448.651.164	12.514.135	511.263.000
MUNICIPIO	30086456	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE REUMÉN	EJEC	EJECUCION	C-2012	293.387.243	0	293.387.243	265.324.816	2.716.571	269.305.000
	30072848	REPOSICION ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVA, PAILLACO	DIS	EN CONVENIO	N-2013	115.835.000	0	115.835.000	5.000.000	0	21.523.000
MUNICIPIO	30112360	ADQUISICION EXCAVADORA, COMUNA DE PAILLACO	EJEC	CONVENIO EN CONTRALORIA	C-2012	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	0	
MUNICIPIO	30112357	ADQUISICION RETROEXCAVADORA, COMUNA DE PAILLACO	EJEC	LICITACION	C-2012	52.000.000	0	52.000.000	52.000.000	0	
MUNICIPIO	30086955	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	EJEC	SIN FICHA 2014	N-2013	679.638.000	0	100.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30109886	REPOSICÓN CUARTEL 1° CÍA. DE BOMBEROS, PAILLACO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION AÑO 2013	N-2014	650.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30085372	HABILITACION CASONA EL LLOLLY, PAILLACO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	704.050.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	S/F	MEJORAMIENTO CALLE CRISTÓBAL COLÓN, PAILLACO	EJEC	SIN FICHA	N-2014	275.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30219323	HABILITACIÓN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIVERSOS SECTORES	EJEC	CONTRATO EN TRAMITE	N-2014	280.000.000		1.000.000	161.026.000	0	
MUNICIPIO	S/F	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO BÁSICO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, PAILLACO	EJEC	SIN CONTINUIDAD	N-2014	220.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30274526	ADQUISICION CAMION CON ALJIBE, COMUNA DE PAILLACO	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	N-2014	78.116.523		78.116.523	78.116.523	0	
MUNICIPIO	30273472	ADQUISICION RODILLO COMPACTADOR, COMUNA DE PAILLACO	EJEC		N-2014	77.577.528		77.577.528	77.577.528	0	
MUNICIPIO	20191020	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS EN PAILLACO URBANO II PARTE	DIS	TERMINADO	A-2012	32.000.000	24.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE PAILLACO

5.844.372.123	1.072.792.885	2.067.891.238	1.862.244.048	415.809.206	1.398.703.000
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO-JUNIO - 2014	ASIGNACION
		COMUNA: LOS LAGOS									
MUNICIPIO	30109423	CAPACITACION Y DIFUSION SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS LAGOS-MAFIL	EJEC	REVISION CONVENIO MANDATO	N-2013	252.817.000	0	252.817.000	100.730.000	0	531.000
MUNICIPIO	30109553	DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN LA COMUNA DE LOS LAGOS	EJEC		N-2013	78.500.000	0	78.500.000	0	0	
MUNICIPIO	30128906	HABILITACIÓN S. E. E. ORIENTE III DIVERSOS SECTORES LOS LAGOS	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	325.905.000	0	325.905.000	325.905.000	325.905.000	325.905.000
MUNIC	30198922	REPOSICION ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	DIS	CONVENIO EN ELABORACION	NUEVO14	36.600.000	0	36.600.000	1.600.000	0	1.601.000
MUNIC	30032850	REPOSICION ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	3.550.000.000	0	300.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30095341	HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	771.829.000	0	300.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30095452	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE LOCALIDAD DE ANTILHUE	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	1.548.572.000		200.000.000	0	0	
MUNIC	30116962	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL LOS LAGOS	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	186.858.000	0	186.858.000	0	0	
MUNIC	30102951	CONSTRUCCION CENTRO POLIDEPORTIVO LOS LAGOS	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	89.308.000	0	89.308.000	0	0	
MUNICIPIO	30116911	HABILITACION S.E.E. TOMÉN II Y OTROS, COMUNA DE LOS LAGOS	EJEC	F/I 20/03/2014	N-2013	117.928.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128872	CONSTRUCCION REDES DE ALCANT. Y AGUA POTABLE LOC. DE FOLILCO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	815.845.000		1.000.000	0	0	
SRM MINVU	30103019	CONSTRUCCION ACCESO NUEVO PUENTE COLLILELFU	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	507.429.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30078263	MEJORAMIENTO ESTADIO Y CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA LOS LAGOS	EJEC	TERMINADO	A-2012	1.927.226.991	1.909.227.382	17.999.609	12.888.137	12.888.137	18.000.000
TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE LOS LAGOS						10.208.817.991	1.909.227.382	1.790.987.609	441.123.137	338.793.137	346.037.000

		C O M U N A: CORRAL									
MUNICIPIO	20136702	REPOSICION ESCUELA BÁSICA CORRAL	EJEC	REEVALUANDO, MUNICIPIO	A-2012	2.935.248.000	2.774.101.832	161.146.168	20.000.000	0	1.000.000
DA-MOP	30071091	RESTAURACION HABILITACION ECO MUSEO ISLA MANCERA CORRAL	DIS	TERMINADO	A-2012	162.558.000	119.058.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000
MUNICIPIO	30101019	CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO QUITALUTO DE CORRAL	EJEC	REEVALUACION - CONTRALORIA	A-2012	233.065.000	156.846.581	76.218.419	0	0	5.681.000
DOH	30067878	INSTALACION SERVICIO A.P.R. CHAIHUIN (PIR)	EJEC	EJECUCION	N-2013	831.018.389	160.418.741	670.599.648	633.276.803	265.276.803	670.601.000
DOP-MOP	30120261	CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES CHAIHUIN, CORRAL	DIS	ELABORANDO BASES	N-2013	134.398.000	0	134.398.000	26.974.000	835.000	1.848.000
MUNICIPALIDAD	30137630	CONSERVACION CAMINO AMARGOS - SAN CARLOS	EJEC	LICITACION PRIVADA	N-2013	276.109.000	0	276.109.000	193.276.300	0	
MUNICIPIO	30116880	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD ISLA DEL REY	EJEC	EJECUCION	N-2013	508.936.000	1.458.000	507.478.000	457.478.000	0	110.000.000
MUNICIPIO	30078283	CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO	EJEC	DISEÑO EN ESTUDIO	N-2013	2.521.542.000	0	504.402.000	100.000.000	0	10.667.000
SRM MINVU (7/MUNI)	30102592	MEJORAMIENTO AVENIDA BERNARDO OHIGGINS	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	755.258.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30062472	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS AMARGOS SAN CARLOS, CORRAL	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	1.127.172.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30116064	CONSTRUCCION PAVIMENTO AMARGOS-SAN CARLOS	EJEC	O/T DEL 15/11/2013	N-2014	4.870.360.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30124823	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS SECTOR CHAIHUIN	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	332.412.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30156974	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO LICEO CARLOS HAVERBECK	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	92.000.000		1.000.000	0	0	
DA-MOP (12/ MUNI)	30071091	RESTAURACIÓN Y HABILITACIÓN ECO MUSEO ISLA DE MANCERA CORRAL	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	1.992.663.000		1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30120261	CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES CHAIHUIN, CORRAL (PIR)	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	900.000.000		1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30109018	CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY, CORRAL	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	127.669.000		1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30172323	CONSTRUCCION EMBARCADEROS CONECTIVIDAD CADILLAL - CHAIHUIN, CORRAL	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	151.500.000		1.000.000	0	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO- JUNIO - 2014	ASIGNACION
MUNICIPIO	30096316	HABILITACION ENERGIA FOTOVOLTAICA SECTOR TRES CHIFLONES, CORRAL	EJEC	TERMINADO	C-2012	197.315.000	111.448.703	85.866.297	84.958.832	84.958.832	85.867.000

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE CORRAL						18.149.223.389	3.323.331.857	2.468.717.532	1.559.463.935	394.570.635	929.164.000
C O M U N A: LANCO											

MUNICIPIO	30086180	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TEATRO GALIA DE LANCO	DIS	TERMINADO	A-2012	155.856.000	139.072.000	16.784.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
MUNICIPIO	30109905	MEJORAMIENTO CALLE COVADONGA, MALALHUE	EJEC	EJECUCION	C-2012	89.017.000	1.000.000	88.017.000	80.512.506	71.612.164	86.098.000
MUNICIPIO	30109904	MEJORAMIENTO CALLE ESMERALDA, MALALHUE	EJEC	EJECUCION / REEVALUACIÓN	C-2012	76.981.000	1.000.000	75.981.000	75.661.511	63.982.829	74.268.000
MUNICIPIO	30109922	MEJORAMIENTO CALLE TRIZANO, MALALHUE	EJEC	EJECUCION	C-2012	56.020.804	700.000	55.320.804	44.919.898	26.538.952	49.776.000
MUNICIPIO	30095769	CONSTRUCCION CEMENTERIO DE MALALHUE	PREF	EJECUCION	C-2012	46.569.000	1.076.000	45.493.000	41.350.000	26.987.500	31.750.000
MUNICIPIO	30126342	ADQUISICION RETROEXCAVADORA, COMUNA DE LANCO	EJEC	LICITACION	C-2012	62.000.000	0	62.000.000	62.000.000	0	
MUNI	30116561	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE	EJEC	41.782	N-2013	1.369.510.000	0	1.369.510.000	0	0	
MUNICIPIO	30089047	REPOSICION CUARTE DE BOMBEROS DE MALALHUE	DIS	F/I DEL 13/11/2013	N-2014	35.501.000		35.501.000	0	0	
MUNICIPIO	30089047	REPOSICION CUARTE DE BOMBEROS DE MALALHUE	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	347.951.000		147.951.000	0	0	
MUNICIPIO	30086180	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR TEATRO GALIA DE LANCO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	810.000.000	0	500.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30095769	HABILITACION CEMENTERIO DE MALALHUE	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	45.669.000		45.669.000	0	0	
MUNICIPIO	30137754	CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE LANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	250.000.000		250.000.000	0	0	
MUNI	30109942	REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL LANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	235.000.000	0	100.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30086218	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO DE LANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	51.001.000	0	51.001.000	0	0	
MUNI	30109936	MEJORAMIENTO ESTADIO DE MALALHUE, LANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	41.000.000	0	41.000.000	0	0	
MUNI	30117075	REPOSICIÓN ESCUELA ALBERTO CORDOVA DE LANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	56.833.000	0	56.833.000	0	0	
MUNICIPIO	30128885	MEJORAMIENTO CALLE GABRIELA MISTRAL DE MALALHUE	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	225.802.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128886	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	250.800.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128887	MEJORAMIENTO CALLE JUAN XXIII DE MALALHUE	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	191.600.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128919	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE LANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	56.001.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30125912	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA TUFACHI LONKO	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	79.899.000	23.970.000	55.929.000	55.929.000	55.929.000	55.929.000
MUNICIPIO	30127026	NORMALIZACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUEIMA II	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	75.157.000	22.547.000	52.610.000	52.610.000	52.610.000	52.610.000
MUNICIPIO	30237523	ADQUISICION LABORATORIOS DE INGLES, COMUNA DE LANCO	EJEC	ELABORACION CONVENIO	N-2014	221.616.000	0	221.616.000	222.816.000	0	
MUNICIPIO	20121885	REPOSICION ESCUELA ALBERTO CORDOVA DE LANCO.	DIS	PROCESO DE LIQUIDACION	A-2012	78.188.500	66.676.930	11.511.570	0	0	1.000.000

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE LANCO						4.907.972.304	256.041.930	3.286.727.374	648.698.915	310.560.445	364.331.000
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

C O M U N A: MAFIL

MUNI	30128737	MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO O"HIGGENS Y CALLE ARTURO PRAT, MAFIL	EJEC	TERMINADO-AJUSTAR COSTO	N-2013	322.721.000	81.044.000	241.677.000	189.557.819	189.557.819	189.558.000
MUNICIPIO	30086554	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE MÁFIL	EJEC	MODIFICACION/CONVENIO EN TRAMITE	C-2012	2.073.208.000	4.000.000	500.000.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000
MUNICIPIO	30125250	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN ATRACTIVOS TURÍSTICOS	EJEC	SOLICITAR CONVENIO	N-2013	84.104.000	0	84.104.000	10.000.000	0	532.000
MUNICIPIO	30095372	REPOSICIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MÁFIL	EJEC	CONVENIO EN ELABORACION	N-2013	774.340.000	0	574.340.000	7.480.000	0	9.430.000
MUNICIPIO	30128942	TERMINAL DE BUSES COMUNA DE MÁFIL	DIS	O/T 21/032014	N-2014	38.800.000		38.800.000	0	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO-JUNIO - 2014	ASIGNACION
MUNICIPIO	30137669	REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL LOS AROMOS COMUNA DE MÁFIL	DIS	F/I 14/03/2014	N-2014	47.400.000		47.400.000	0	0	
MUNICIPIO	30137457	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO SAN PEDRO, LA TRACA Y LO AGUILA, COMUNA DE MÁFIL	EJEC	F/I 21/03/2014	N-2014	1.254.170.000		300.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137684	REPOSICIÓN CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE MÁFIL	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	45.000.000		45.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30141572	NORMALIZACION VIVIENDAS A RED ELECTRICA EXISTENTE EN VARIOS SECTORES	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	78.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137482	REPOSICIÓN HOGAR DE ANCIANOS BEDA MENESES DE MÁFIL	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	19.200.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30149375	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO LLASTUCO-RINCONADA E ÑAQUE-HUILLON	EJEC	SIN FICHA	N-2014	1.435.166.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137751	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO MULTIUSO DE MÁFIL	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	34.500.000		1.000.000	0	0	

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE MAFIL						6.206.609.000	85.044.000	1.835.321.000	211.037.819	193.557.819	205.520.000
C O M U N A: MARIQUINA											

DOH	30108651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERV. A.P.R. DE CIRUELOS-DOLLINCO, MARIQUINA	EJEC	EJECUCION	A-2012	809.224.993	784.749.910	24.475.083	24.475.082	0	24.475.000
MUNICIPIO	30102625	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S. DE MEHUIN MARIQUINA (MUNI)	EJEC	REEVALUACION IMPACTO AMBIENTAL	A-2012	2.364.842.867	2.076.314.188	288.528.679	27.822.876	23.478.548	29.978.000
MUNICIPIO	30095502	CONSTRUCCION GIMNASIO SAN LUIS DE ALBA	EJEC	RECEPCION EN TRAMITE	C-2012	680.857.118	90.457.875	590.399.243	572.573.614	532.811.689	574.952.000
MUNICIPIO	30095810	CONSTRUCCION GIMNASIO ESTACION MARIQUINA, COMUNA DE MARIQUINA	EJEC	RECEPCION EN TRAMITE	C-2012	703.888.781	90.544.961	613.343.820	601.517.783	560.247.295	594.206.000
DA-MOP	30071098	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA CRUCES	DIS	ADJUDICADO	C-2012	154.796.000	27.000.000	127.796.000	63.379.835	6.329.835	115.000.000
MUNICIPIO	30109555	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S LOCALIDAD DE CIRUELOS	EJEC	CONVENIO EN CONTRALORIA	C-2012	1.693.688.000	0	300.000.000	111.590.000	1.590.000	3.590.000
MUNICIPIO	30109564	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S ESTACION MARIQUINA	EJEC	APERTURA EN ESTUDIO	C-2012	2.085.143.000	0	300.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30102527	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	1.321.934.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30097815	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	55.358.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30110447	CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. DE TRALCAO, MARIQUINA (PIR)	EJEC	F/I DEL 04/03/2014	N-2014	638.881.000		546.443.000	0	0	
MUNICIPIO	20155748	HABILITACIÓN S. E. E. SECTOR PUREO ALTO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	934.330.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30071487	REPOSICION ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO	EJEC	F/I DEL 16/10/2013	N-2014	1.835.570.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128869	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y AGUA POTABLE SECTORES MISSISSIPPI Y MEHUIN BAJO, MARIQUINA.	EJEC	F/I 09/01/2014	N-2014	566.584.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO (11/ DA-M	30212172	ADQUISICIÓN DE LA CASONA DON GUSTAVO EXSS, COMUNA DE MARIQUINA	ADQ	ASIGNACIÓN EN CURSO (DIPRES)	N-2014	261.000.000		261.000.000	261.000.000	0	
MUNICIPIO (11/ DA-M	30128772	CONSERVACION CASONA EXSS PARA CENTRO CULTURAL Y MUSEO	DIS	SIN FICHA 2014	N-2014	67.000.000		1.000.000	0	0	
DA-MOP	30071098	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA CRUCES	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	500.000.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30117071	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR NOGOLHUE	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	359.209.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30117059	CONSTRUCCIÓN PIRDT EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE TRALCAO, MARIQUINA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	271.414.000		1.000.000	0	0	
CARABINEROS (7/ M	30149580	REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJEC	O/T DEL 11/11/2013	N-2014	498.777.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30102623	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S PELCHUQUIN(MUNI)	EJEC	TERMINADO-FALTA ULTIMO E.P	A-2012	1.272.368.581	1.234.060.232	38.308.349	38.308.349	38.308.349	38.309.000

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE MARIQUINA						17.074.866.340	4.303.127.166	3.100.294.174	1.700.667.539	1.162.765.716	1.380.510.000
---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO-JUNIO - 2014	ASIGNACION
		C O M U N A: PANGUIPULLI									
MUNICIPIO	30066608	REPOSICION ESCUELA ERNESTO PINTO, PANGUIPULLI	EJEC	EJECUCION	A-2012	3.396.840.426	3.158.686.574	238.153.852	297.380.852	178.905.852	238.154.000
DOH	30110390	CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. DE COIHUECO, PANGUIPULLI	DIS	EJECUCION	C-2012	22.706.000	971.000	21.735.000	21.735.000	13.797.000	21.735.000
DOH	30110482	CONSTRUCCION SISTEMA A.P.R. DE PIREN MAPU, PANGUIPULLI	DIS	EJECUCION	C-2012	27.548.000	971.000	26.577.000	26.129.496	4.544.260	26.577.000
PDI	30097646	CONSTRUCCION CUARTEL PDI PANGUIPULLI	DIS	AUTORIZADA MODIFICACION, PARA NUEVO	C-2012	67.685.000	15.078.000	52.607.000	47.952.000	35.964.000	47.952.000
MUNICIPIO	30093623	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE COÑARIPE	EJEC	EJECUCION (PLAZO CONGELADO P	C-2012	88.166.547	87.432.353	734.194	735.000	0	735.000
MUNICIPIO	30139190	ADQUISICIÓN AMBULANCIA COÑARIPE, PANGUIPULLI	EJEC	DECRETADO	N-2013	34.177.000	0	34.177.000	34.177.000	0	
MUNICIPALIDAD	30136352	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA CAMINOS, PANGUIPULLI	EJEC	LICITACION	N-2013	49.272.000	0	49.272.000	49.250.773	49.250.773	
MUNICIPIO	S/F	CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL, PANGUIPULLI	EJEC	SIN FICHA	N-2014	107.547.000		107.547.000	0	0	
MUNICIPIO	30116961	MEJORAMIENTO CALLE LAS BANDURRIAS, CIUDAD DE PANGUIPULLI	EJEC	ELABORACIÓN CONVENIO MANDATO	N (RS)	434.581.000		434.581.000	280.550.000	0	552.000
MUNICIPIO	30116889	MEJORAMIENTO CALLE VARIANTE JUAN PABLO II	EJEC	ELABORACIÓN CONVENIO MANDATO	N (RS)	106.964.000		106.964.000	106.964.000	0	552.000
MUNICIPIO	30044905	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS DE MELEFQUEN	EJEC	F/I 14/03/2014	N-2014	2.233.105.000		300.000.000	0	0	
MUNICIPIO	20182628	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS EN NELTUME	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	4.522.964.000	0	500.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30096449	MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL II ETAPA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	433.719.000		200.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30093624	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL COMUNA DE PANGUIPULLI	PREFACT	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	268.160.000		50.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137706	HABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL COÑARIPE	EJEC	SIN CONTINUIDAD	N-2014	81.189.000		81.189.000	0	0	
MUNICIPIO	30129701	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR LIQUIÑE (PIR)	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	1.464.134.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30116957	AMPLIACIÓN ESPACIO PUBLICO COSTANERA PANGUIPULLI	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	998.003.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137707	MEJORAMIENTO CALLE SOR MERCEDES	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	40.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128849	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO COMUNITARIO NELTUME, PANGUIPULLI	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	70.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128814	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS PUYEHUE	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	71.041.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128821	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS PUCURA	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	71.041.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30095930	NORMALIZACION S. E. E. TRALCAN MAPU	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	279.843.000		1.000.000	279.843.000	0	
MUNICIPIO	30095931	NORMALIZACION S. E. E. SECTOR TRAITRAICO PIMENTON	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	291.098.000		1.000.000	291.098.000	0	
MUNICIPIO	30129239	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AVANZADA CARIRRIÑE - CACHIN	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	545.178.000		1.000.000	545.178.000	0	
MUNICIPIO	30109897	CONSTRUCCION COSTANERA LOCALIDAD DE COÑARIPE	PREFACT	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	48.120.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128838	CONSTRUCCION COSTANERA LOCALIDAD CHOSHUENCO	PREFACT	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	50.000.000		1.000.000	0	0	
DOH	30109124	CONSTRUCCION SERVICIO APR DE ANCACOMOE, PANGUIPULLI	EJEC	F/I 21/03/2014	C-2012	366.988.298	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30095626	NORMALIZACION S. E. E. SECTOR PATA DE GALLO	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	263.228.000	0	263.228.000	263.228.000	263.228.000	263.228.000
MUNICIPIO	30095625	NORMALIZACION S. E. E. SECTOR PUNOLAF Y OTROS	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	130.730.000	39.219.000	91.511.000	91.511.000	91.511.000	91.511.000
MUNICIPIO	30095928	NORMALIZACION S. E. E. SECTOR HUERQUEHUE TERCERA ETAPA	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	302.826.000	0	302.826.000	302.826.000	302.826.000	302.826.000
MUNICIPIO	30095632	NORMALIZACION S. E. E. SECTOR RINCONADA DE CHAUQUEN	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	208.926.000	0	208.926.000	208.926.000	208.926.000	208.926.000
MUNICIPIO	30096081	NORMALIZACION S. E. E. SECTOR LA FRUTILLA	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	169.128.000	50.738.000	118.390.000	118.390.000	118.390.000	118.390.000
MUNICIPIO	30096449	MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL II ETAPA, PANGUIPULLI	DIS	TERMINADO	C-2012	18.351.000	13.846.000	4.505.000	4.505.000	4.505.000	4.505.000
MUNICIPIO	30097685	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL PANGUIPULLI	EJEC	TERMINADO	A-2012	499.478.729	489.777.341	9.701.388	9.701.388	9.701.388	9.702.000
TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE PANGUIPULLI						17.762.738.000	3.856.719.268	3.214.624.434	2.980.080.509	1.281.549.273	1.335.345.000

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO- JUNIO - 2014	ASIGNACION
		PROVINCIALES DE VALDIVIA									
DA-MOP	30124309	MEJORAMIENTO TEATRO CERVANTES, COMUNA DE VALDIVIA	DIS	EJECUCION	C-2012	140.643.464	12.333.000	128.310.464	123.495.464	25.750.000	128.646.000
DA-MOP	30124309	MEJORAMIENTO TEATRO CERVANTES, COMUNA DE VALDIVIA	EJEC	SIN FICHA SIN RATE	N-2013	1.500.000.000	0	1.000.000	0	0	
SERNAM	30085754	PROGRAMA PREVENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CENTRO AMBULATORIO DE LA MUJER, LOS LAGOS - PAILLACO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	171.000.000		1.000.000	0	0	
GOBERNACION	30096346	CAPACITACION EN FORMACION Y PROMOCION DE LA CIUDADANIA PROV. VALDIVIA	EJEC	TERMINADO-SALDO-COBRO-GARANTIA	A-2012	120.500.000	119.400.000	1.100.000	0	0	
DA-MOP	30081726	DIAGNOSTICO SISTEMA DE FORTIFICACIONES CUENCA VALDIVIA BAHIA CORRAL	EJEC	EJECUCION	A-2012	139.530.000	81.609.000	57.921.000	46.414.000	0	57.921.000
TOTAL FNDR 2014 - PROVINCIALES VALDIVIA						2.071.673.464	213.342.000	189.331.464	169.909.464	25.750.000	186.567.000
TOTAL FNDR 2014 - PROVINCIA DE VALDIVIA						103.067.527.412	17.145.385.218	29.499.693.102	15.718.834.431	7.095.678.248	10.290.677.000
		PROVINCIA DEL RANCO									
		C O M U N A: LA UNION									
MUNICIPIO	30110026	CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL DE LA UNION	EJEC	EN EJECUCION	C-2012	854.059.000	400.000	853.659.000	845.617.295	0	806.037.000
DOH	30108643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE CUINCO, LA UNION	EJEC	EJECUCION	C-2012	155.766.000	105.031.169	50.734.831	49.715.456	0	49.721.000
DOH	30108619	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE AUQUINCO, LA UNION	EJEC	TERMINADO-RECEPCION EN TRAMITE	A-2012	344.536.321	336.859.042	7.677.279	7.677.279	5.974.545	7.678.000
DOH	30108307	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE HUILLINCO, LA UNION	EJEC	EJECUCION	A-2012	317.039.448	278.679.362	38.360.086	37.312.086	20.680.536	38.361.000
MUNICIPIO	30109939	MEJORAMIENTO BANDEJÓN BARROS ARANA, LA UNION	EJEC	EJECUCION	N-2013	369.148.000	78.736.378	290.411.622	287.982.663	287.982.663	287.983.000
DOH	30109127	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE TRUMAO, LA UNION	EJEC	ADJUDICADO	C-2012	529.596.502	1.000.000	528.596.502	200.984.800	0	176.060.000
DOH	30108606	MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PAMPA NEGRON, LA UNION	EJEC	F/I 07/04/2014	C-2012	214.003.000	0	214.003.000	0	0	
DOH	30109093	CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. DE LOS ESTEROS NISCON, LA UNION	EJEC	EN LICITACION	C-2012	154.955.824	971.000	153.984.824	77.321.200	0	126.214.000
MUNICIPIO	30114792	REPOSICION COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSION ARTÍSTICA, LA UNION	EJEC	EN LICITACION	N-2013	5.472.078.000	9.800.000	1.100.000.000	230.000.000	0	405.000.000
MUNICIPIO	30124713	REPOSICION VEHICULOS RESIDUOS SOLIDOS, COMUNA DE LA UNION	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	C-2012	232.001.000	0	232.001.000	232.001.000	0	
MUNICIPIO	30121871	CONSTRUCCIÓN CUARTEL GENERAL BOMBEROS	DIS	FIRMA DE CONVENIO	N (RS)	64.718.000		64.718.000	3.000.000	0	508.000
MINVU	30126956	MEJORAMIENTO AVDA. CAUPOLICAN - LA UNION	DIS	CONVENIO EN CONTRALORIA	N (RS)	83.421.000		83.421.000	84.436.000	0	11.015.000
MUNICIPIO	30136383	CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR CAUPOLICAN ALTO, COMUNA DE LA UNION	EJEC	F/I 11/11/2013	N-2014	805.795.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137388	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HURTADO	EJEC	F/I 14/04/2014	N-2014	251.500.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30121630	CONSTRUCCION SISTEMA DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS , PUERTO NUEVO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	1.303.495.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137808	CONSTRUCCIÓN ATRAVIEZO LINEA FERREA CALLE CAUPOLICAN	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	150.000.000		1.000.000	0	0	
MINVU	S/F	AMPLIACIÓN CALLE PRAT, LA UNION	EJEC	SIN FICHA	N-2014	80.000.000		1.000.000	0	0	
MINVU	30088003	CONSTRUCCIÓN CALLE FILIS QUECHU - LA UNIÓN	EJEC	CONVENIO	N-2014	1.092.649.000		1.000.000	52.030.000	0	1.000.000
PDI	30075930	REPOSICION CUARTEL POLICIAL PDI LA UNION	DIS	F/I 09/06/2014	N-2013	71.217.000	0	1.000.000	0	0	
DOH	30110742	MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PUERTO NUEVO, COMUNA LA UNION	EJEC	F/I 26/05/2014	N-2013	497.964.952	0	1.000.000	0	0	
DOH	30117022	INSTALACION SERVICIO DE A.P.R. DE CHAQUIAN, LA UNION	EJEC	APERTURA EN ESTUDIO	N-2013	308.255.578	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128576	NORMALIZACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR FOLLECO Y OTROS, LA UNION	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	261.163.000		1.000.000	261.163.000	0	
MUNICIPIO	30128536	NORMALIZACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR TRES VENTANAS, LA UNION	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	297.868.000		1.000.000	297.868.000	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO- JUNIO - 2014	ASIGNACION
MUNICIPIO	30128543	NORMALIZACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR LOS ESTEROS, LA UNION	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	188.031.000		1.000.000	188.031.000	0	
DOH	30108317	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO A.P.R. DE MASHUE, LA UNION.	EJEC	EJECUCION	A-2012	539.017.365	528.972.944	10.044.421	10.044.421	1.310.141	10.046.000
DOH	30109963	CONSTRUCCION DEL SISTEMA A.P.R. DE TRES VENTANAS, LA UNION	DIS	TERMINADO	C-2012	17.752.203	17.095.548	656.655	656.655	656.655	657.000
MUNICIPIO	30125018	NORMALIZACIÓN S.E.E. MASHUE	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	77.690.000	23.307.000	54.383.000	54.383.000	54.383.000	54.383.000
MUNICIPIO	30125025	NORMALIZACIÓN S.E.E. PILPILCAHUIN - PUTRARO	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	51.967.000	15.590.000	36.377.000	36.377.000	36.377.000	36.377.000
MUNICIPIO	30125036	NORMALIZACIÓN S.E.E. HUILLINCO - LLAQUITO	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	149.424.000	44.827.000	104.597.000	104.597.000	104.597.000	104.597.000
MUNICIPIO	30125038	NORMALIZACIÓN S.E.E. SECTOR LLANCACURA	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	46.395.000	13.919.000	32.476.000	32.476.000	32.476.000	32.476.000
MUNICIPIO	30125041	NORMALIZACIÓN S.E.E. SECTOR LAS MELLIZAS	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2013	50.645.000	15.194.000	35.451.000	35.451.000	35.451.000	35.451.000

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE LA UNION						15.032.151.193	1.470.382.443	3.903.552.220	3.129.124.855	579.888.540	2.183.564.000
C O M U N A: FUTRONO											

MUNICIPIO	30071287	CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE FUTRONO	DIS	EJECUCION	A-2012	209.463.400	190.705.700	18.757.700	18.757.700	0	18.758.000
MUNICIPIO	30109390	MEJORAMIENTO CALLE 21 DE MAYO NONTUELA	DIS	EJECUCION	C-2012	12.324.000	522.000	11.802.000	7.000.000	4.200.000	11.802.000
MUNICIPIO	30109406	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRECES	DIS	EJECUCION	C-2012	8.407.000	522.000	7.885.000	4.900.000	2.940.000	7.885.000
DOP-MOP	30129451	CONSERVACION CAMINO HUEINAHUE COMUNA DE FUTRONO	EJEC	EJECUCION ,TERMINO ANTES PLAZO CONTR	C-2012	1.435.980.039	87.428.159	1.348.551.880	1.348.508.090	1.323.212.410	1.348.552.000
MUNI	30084812	MEJORAMIENTO CALLE LOS PINOS, COMUNA DE FUTRONO	EJEC	ESTUDIO DE EXPROPIACIONES	N-2013	658.772.000	0	400.000.000	144.800.000	6.800.000	400.000.000
MUNI	30085596	MEJORAMIENTO CALLE ORDEN Y PATRIA, COMUNA DE FUTRONO	EJEC	ESTUDIO DE EXPROPIACIONES	N-2013	609.546.000	0	400.000.000	118.600.000	5.600.000	300.000.000
MUNICIPIO	30102700	CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, FUTRONO	DIS	REEVALUACION. CAMBIO TERRENO	C-2012	159.975.000	0	159.975.000	10.000.000	0	
MUNI	30086789	REPOSICION CUARTEL 1ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS, FUTRONO	EJEC	EN CONVENIO	N-2013	568.131.000	0	568.131.000	125.611.355	0	1.000.000
MUNI	30137309	ELECTRIFICACIÓN ISLA HUAPI	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	1.191.349.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30133958	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y APR ISLA HUAPI	EJEC	F/I 23/05/2014	N-2014	1.427.490.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30174722	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	89.073.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137382	REPOSICION ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	100.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137386	NORMALIZACION ELECTRIFICACION RURAL DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE FUTRONO	EJEC	PAGADO/SUBSIDIO	N-2014	214.000.000		179.640.000	179.640.000	179.640.000	179.640.000

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE FUTRONO						6.684.510.439	279.177.859	3.098.742.580	1.957.817.145	1.522.392.410	2.267.637.000
C O M U N A: RIO BUENO											

MUNICIPIO	20136967	REPOSICION ESCUELA BASICA DE RIO BUENO	EJEC	TERMINADO	A-2012	2.600.567.117	2.552.272.282	48.294.835	35.468.828	35.468.828	64.842.000
MINVU	30086459	MEJORAMIENTO AVDA. BALMACEDA - RIO BUENO	DIS	EJECUCION	A-2012	114.981.000	86.736.000	28.245.000	28.245.000	28.245.000	28.245.000
DOH	30110743	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A.P.R. DE MANTILHUE, COMUNA DE RIO BUENO (PIR)	EJEC	TERMINADO	A-2012	934.372.094	795.945.662	138.426.432	138.426.432	120.173.122	149.442.000
MUNICIPIO	30095766	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE RIO BUENO	EJEC	EJECUCION	C-2012	798.067.000	2.000.000	796.067.000	715.991.931	148.574.159	718.992.000
MUNICIPIO	30109893	REPOSICION PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CRUCEROS	DIS	EJECUCION	C-2012	40.732.000	650.000	40.082.000	26.670.000	26.670.000	40.082.000
DV-MOP	30118239	CONSERVACION CAMINO MANTILHUE EL BOQUIAL Y CUESTA QUINTA EL BOQUIAL	EJEC	TERMINADO (Resolucion de recepción	C-2012	757.478.217	313.703.415	443.774.802	443.774.802	423.101.694	443.775.000
MUNICIPIO	30109889	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	PREF	EJECUCION	C-2012	34.196.000	0	34.196.000	35.328.000	1.328.000	33.328.000
MUNICIPIO	30109894	CONSTRUCCIÓN CUARTA CIA DE BOMBEROS DE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO	DIS	SIN ANTECEDENTES INGRESADOS	N-2013	42.455.000	0	42.455.000	0	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO- JUNIO - 2014	ASIGNACION
Muni-Rio-Bueno	30122294	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD MANTILHUE	EJEC	CONVENIO EN CONTRALORIA	N-2013	1.095.745.000	0	400.000.000	111.522.000	0	1.524.000
MUNICIPIO	30125881	ADQUISICION CAMION ALJIBE, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	C-2012	54.280.000	0	54.280.000	54.280.000	0	
MUNICIPIO	30124281	REPOSICION VEHICULOS RESIDUOS SOLIDOS, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	C-2012	215.980.350	0	215.980.350	215.980.350	0	
MUNICIPIO	30109892	REPOSICIÓN SEGUNDA CIA DE BOMBEROS DE TRAPI, COMUNA DE RIO BUENO	DIS	CONVENIO EN FIRMA	N-2013	43.086.000	0	43.086.000	26.127.200	0	1.689.000
MUNICIPIO	30128866	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	F/I 21/03/2014	N-2013	1.858.616.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30102656	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR NUEVA ESPERANZA	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	43.738.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128864	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE TRAPI, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	F/I 20/03/2014	N-2014	555.023.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30131439	CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE VIVANCO, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	592.205.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128863	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VIVANCO, LOS COPIHUES Y OTROS, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	321.104.000		1.000.000	321.104.000	0	
MUNICIPIO	30128859	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MANTILHUE Y OTROS, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	POR RATEAR ? R/S	N-2014	385.646.000		1.000.000	385.646.000	0	
MUNICIPIO	30128861	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PINDACO OTROS, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	379.557.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128860	HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MAIHUE, PONHUIPA Y OTROS, COMUNA DE RIO BUENO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	350.126.000		1.000.000	0	0	

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE RIO BUENO						11.217.954.778	3.751.307.359	2.292.887.419	2.538.564.543	783.560.803	1.481.919.000
C O M U N A: LAGO RANCO											

MUNI	30136622	ADQUISICION BUS TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS DE LAGO RANCO	ADQ	EN DECRETO DIPRES	N-2013	75.000.000	0	75.000.000	38.656.743	0	
MUNICIPIO/Circular-3	30128893	ADQUISICION CAMIÓN ALJIBE - COMUNA DE LAGO RANCO	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	N-2014	110.261.000		110.261.000	110.261.000	0	
MUNICIPIO/MTT	30113923	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES LAGO RANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	30.000.000		30.000.000	0	0	
MUNICIPIO/Unidad El	S/B	NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÖN DIVERSOS SECTORES RURALES LAGO RANCO 1		SIN FICHA	N-2014	800.000.000		500.000.000	0	0	
MUNICIPIO/Unidad El	S/B	NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN DIVERSOS SECTORES RURALES LAGO RANCO 2		SIN FICHA	N-2014	800.000.000		500.000.000	0	0	
MUNICIPIO/PIRT	S/B	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR RUPUMEICA BAJO		SIN FICHA	N-2014	561.078.000		200.000.000	0	0	
MUNICIPIO/PIRT	S/B	AMPLIACIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR RIÑINAHUE ALTO Y BAJO		SIN FICHA	N-2014	1.089.538.000		200.000.000	0	0	
MUNICIPIO/PIRT	30117055	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	6.500.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO/PIRT	30117057	CONSTRUCCIÓN FERIA COSTUMBRISTA, COMUNA DE LAGO RANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	39.400.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO/PIRT	30117041	REPOSICIÓN PLAZA HISTÓRICA LAGO RANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	69.015.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO/PIRT	30117081	REPOSICIÓN 1° COMPAÑÍA DE BOMBEROS MANUEL RODRIGUEZ	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	25.500.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO/PIRT	30117383	MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO ANTONIO VARAS, LAGO RANCO	PREFACT	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	59.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO/PIRT	30117051	CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA PISADA DEL DIABLO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	55.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30077911	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DEL LAGO RANCO	EJEC	R/S 2013-EN REVISION CONVENIO DE	C-2012	2.386.523.000	0	1.000.000	0	0	
DOH - OTRO	30076169	CONSTRUCCION SISTEMA ABASTECIMIENTO A.P.R. SECTOR ILLAHUAPI (PIR) LAGO RANCO	EJEC	TERMINADO, OBRAS	C-2012	453.518.000	434.942.808	18.575.192	18.276.170	18.276.170	18.277.000

TOTAL FNDR 2014 - COMUNA DE LAGO RANCO						6.560.333.000	434.942.808	1.640.836.192	167.193.913	18.276.170	18.277.000
--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	------------	------------

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO- JUNIO - 2014	ASIGNACION
		PROVINCIALES DEL RANCO									
DA-MOP	30071100	RESTAURACION FORTIN DE SAN JOSE DE ALCUDIA	DIS	EJECUCION	A-2012	89.680.000	49.649.000	40.031.000	39.875.000	25.375.000	39.875.000
SML	30085429	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA UNION	EJEC	EN 2° LICITACION	N-2013	683.338.000	6.946.000	676.392.000	40.000.000	0	276.000.000
REGISTRO CIVIL	30088042	REPOSICIÓN SERVICIO REGISTRO CIVIL DE LA UNION	EJEC	CONVENIO MANDATO, EN CONTRALC	N (RS)	398.557.000		319.449.000	5.701.000	0	205.701.000
DA-MOP	30071100	RESTAURACIÓN FORTÍN DE SAN JOSÉ DE ALCUDIA (RIO BUENO)	EJEC	SIN FICHA SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	500.000.000		1.000.000	0	0	
DEFINIR	S/B	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CENTRO CIVICO PROVINCIA DEL RANCO	PREFAC	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2014	40.000.000		1.000.000	0	0	
GOBERNACION	S/F	ADQUISICION TERRENO CENTRO CIVICO LA UNION	EJEC	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2014	1.000.000.000		1.000.000	0	0	
TOTAL FNDR 2014 - PROVINCIALES DEL RANCO						2.711.575.000	56.595.000	1.038.872.000	85.576.000	25.375.000	521.576.000
TOTAL FNDR 2014 - PROVINCIA DEL RANCO						42.206.524.410	5.992.405.469	11.974.890.411	7.878.276.456	2.929.492.923	6.472.973.000
		CONVENIO DE PROGRAMACION									
DV-MOP	30070463	CONSTRUCCION CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PTE SANTA ELVIRA (T.2)	EJEC	EJECUCION EXPROPIACIONES	A-2012	8.664.229.000	528.929.259	243.419.000	0	0	2.450.000
DV-MOP	30080515	MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II	EJEC	EJECUCION ADMINISTRATIVA- OBRA TERMIN	A-2012	6.505.549.768	5.761.602.645	743.947.123	692.924.787	689.395.065	692.925.000
DOP-MOP	30107307	CONSTRUCCION EMBARCADEROS DE LAGO RANCO	DIS	EJECUCION	A-2012	160.290.076	60.473.500	99.816.576	17.203.050	17.203.050	99.817.000
DV-MOP	30071182	MEJORAMIENTO CAMINO CABO BLANCO- LAS MARÍAS (NUEVO ACC.NORTE A VALD)	EJEC	CORE AUTORIZA MAYORES RECURSOS PARA	C-2012	5.295.162.000	196.715.759	1.750.000.000	102.281.949	2.281.949	181.403.000
DV-MOP	30101446	REPOSICIÓN PUENTE PURULON EN RUTA T-175, COMUNA DE LANCO	EJEC	EN REEVALUACION	C-2012	918.249.000	29.987.784	888.261.216	350.000.000	0	56.000.000
DOP-MOP	30107299	MEJORAMIENTO RAMPAS PARA BARCAZAS DE NIEBLA Y CORRAL	EJEC	EJECUCION	C-2012	377.122.835	1.457.000	375.665.835	244.182.793	0	50.000.000
DAP-MOP	30122009	CONSERVACION AD. PICHROY DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS (EX -ILS)	EJEC	2° LICITACION	C-2012	211.984.000	0	211.984.000	173.881.001	0	211.984.000
DV-MOP	30109261	REPOSICION ACCESO Y PUENTES LEUFUCADE 1-2, COMUNA DE LANCO	EJEC	EN REEVALUACION	C-2012	3.104.463.000	0	821.431.000	0	0	22.000.000
DOP-MOP	30107302	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES AMARGOS, COMUNA DE CORRAL	DIS	EJECUCION	A-2012	65.480.890	37.811.290	27.669.600	27.669.600	20.566.760	27.670.000
DOP-MOP	30062706	MEJORAMIENTO COSTERO DEL EMPLAZAMIENTO FUERTE NIEBLA	EJEC	ELABORANDO ESTUDIO GEOTECNICO PARA	C-2012	3.996.086.000	0	1.000.000.000	0	0	
DOP-MOP	30077492	REPOSICION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA	EJEC	R/S DEL 07/05/2014	C-2012	3.813.654.000	0	3.813.654.000	0	0	1.272.000
MINVU	30086682	CONSTRUCCION SIST. DE EVACUACION DE AA.LL - REGION DE LOS RIOS	DIS	EJECUCION	C-2012	195.742.000	1.044.000	194.698.000	86.582.050	0	94.682.000
DOP-MOP	30120266	MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE NIEBLA	DIS	ELABORANDO BASES	N-2013	61.703.000	800.000	60.903.000	0	0	20.000.000
CONAF	30127230	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARQUE ALERCE COSTERO (ETAPA II)	EJEC	ELABORANDO CONVENIO	N-2013	957.976.000	0	300.000.000	47.379.400	0	14.038.000
DV-MOP	30129574	CONSERVACIÓN ACCESO RESERVA NACIONAL MOCHO CHOSHUENCO (LOS LAGOS)	EJEC	EN LICITACION APERTURA (23-05)	C-2012	630.844.000	0	630.844.000	188.602.825	0	473.000.000
DOP-MOP	30099433	MEJORAMIENTO MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA DE VALDIVIA	EJEC	ELABORANDO BASES	N-2013	264.370.000	0	264.370.000	66.472.750	507.000	5.507.000
DOP-MOP	30065993	REPOSICION MURO COSTERO DE CORRAL SECTOR FUERTE	EJEC	ELABORANDO BASES	N-2013	2.234.718.000	0	1.200.000.000	81.001.000	1.001.000	6.001.000
DOP-MOP	30099437	MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD DE ISLA HUAPI Y VARIANTE PUERTO SUR	EJEC	falta dar instrucción de apertura	N-2013	490.686.000	0	490.686.000	0	0	1.203.000
DV-MOP (3/ MUNI)	30093398	MEJORAMIENTO RUTA T-559 SECTOR LLIFEN-ARQUILHUE, TRAMO 2 (STA. JUANA - ARQUILHUE)	EJEC	ACTUALIZANDO FICHA	N (RS)	2.055.400.000		150.000.000	2.611.000	0	2.000.000
DOH	30058637	CONSTRUCCION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO	EJEC	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2014	1.587.278.000		1.000.000	0	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO- JUNIO - 2014	ASIGNACION
DOP-MOP	30127099	ADQUISICIÓN NAVE PARA LA CONECTIVIDAD LAGO PIREHUEICO, PANGUIPULLI	EJEC	SIN EVALUACION	N-2013	3.150.000.000	0	1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30107310	CONSTRUCCION BORDE COSTERO EL PIOJO, COMUNA VALDIVIA	DIS	O/T 30/05/2012	N-2013	100.000.000	0	1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30120264	MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE CORRAL BAJO	EJEC	F/I 24/01/2014	N-2013	181.500.000	0	1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30107312	CONSTRUCCION EMBARCADERO DE VENECIA, LA UNION	DIS	SIN EVALUACION	N-2013	40.000.000	0	1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30107311	CONSTRUCCION EMBARCADERO DE PISHUINCO, COMUNA VALDIVIA	DIS	F/I 24/01/2014	N-2013	56.500.000	0	1.000.000	0	0	
DV-MOP	30086970	CONSERVACIÓN RUTA T-720, TRAMO 2: SECTOR ATRAVIESO PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO (30116642)	EJEC	SIN EVALUACION S/F/14	N-2013	3.300.000.000	0	1.000.000	0	0	
MINVU	S/F	CONSTRUCCION COLECTORES SECUNDARIOS CATRICO	EJEC	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2013	2.000.000.000	0	1.000.000	0	0	
MINVU	S/B	HABILITACIÓN CICLOVÍA CATRICO SECTOR BAQUEDANO - P. MONTT E ILUMINACIÓN GENERAL CICLOVÍA	DIS	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2014	18.000.000		1.000.000	0	0	
MINVU	S/B	CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS SERVIDAS CATRICO	EJEC	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2014	600.000.000		1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30107307	CONSTRUCCION EMBARCADEROS Y RAMPAS, LAGO RANCO	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	970.000.000		1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30120266	MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE NIEBLA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	230.000.000		1.000.000	12.000.000	0	
DOP-MOP	30107311	CONSTRUCCION EMBARCADERO DE PISHUINCO, COMUNA VALDIVIA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	100.000.000		1.000.000	0	0	
MINVU	S/B	HABILITACIÓN CICLOVÍA CATRICO SECTOR BAQUEDANO - P. MONTT E ILUMINACIÓN GENERAL CICLOVÍA	EJEC	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2014	100.000.000		1.000.000	0	0	
DOP-MOP	30107302	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES AMARGOS, COMUNA DE CORRAL	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	440.000.000		1.000.000	0	0	
DV-MOP	30093222	MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	300.000.000		1.000.000	0	0	
CONAF	30087002	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARQUE ALERCE COSTERO (ETAPA I)	EJEC	TERMINADO	A-2012	152.217.864	125.965.147	26.252.717	26.252.715	26.252.715	26.253.000
DV-MOP	30105525	CONSEVACION RUTA T-720-TRAMO 3: MORRO GONZALO CRUCE CATRILEUFU	EJEC	TERMINADO	A-2012	4.190.885.309	4.189.718.326	1.166.983	1.165.000	0	1.165.000
CONAF	30087001	CONSTRUCCION SENDEROS DE INTERPRETACION PARQUE NAC. ALERCE COSTERO	EJEC	EJECUCION	C-2012	64.696.956		64.696.956	11.178.860	11.178.860	11.682.000

TOTAL FNDR 2014 - CONVENIO DE PROGRAMACION						57.584.787.698	10.934.504.710	13.375.466.006	2.131.388.780	768.386.399	2.001.052.000
CONVENIO DE PROGRAMACION SALUD											

MUNICIPIO	30077591	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELLELHUE COMUNA DE VALDIVIA	EJEC	EJECUCION	C-2012	340.966.285	265.316.714	75.649.571	69.990.666	50.558.571	72.376.000
MUNICIPIO	30085664	CONSTRUCCION POSTA RURAL DE CAYUMAPU, COMUNA VALDIVIA	EJEC	EJECUCION	C-2012	327.031.969	251.736.430	75.295.539	71.929.204	30.043.004	72.098.000
MUNICIPIO	30087557	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL FUTAHUENTE	EJEC	TERMINADO	A-2012	275.767.000	197.686.278	78.080.722	75.126.713	75.126.713	75.129.000
MUNICIPIO	30071329	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR FUTRONO	EJEC	EJECUCION, EQUIPAMIENTO	A-2012	2.939.628.721	2.508.710.385	430.918.336	430.918.336	237.582.531	394.893.000
MUNICIPIO	30128870	REPOSICION CESFAM LAS ANIMAS, VALDIVIA	EJEC	LICITACION EN TRAMITE	N-2013	3.594.826.000	0	1.202.199.000	212.000.000	2.000.000	4.000.000
MUNICIPIO	30086566	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ALFREDO GANTZ MANN	EJEC	F/I 10/04/2014	N-2013	2.505.675.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30137702	CONSTRUCCIÓN CESFAM BARRIOS BAJOS, VALDIVIA	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	40.234.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30095177	REPOSICIÓN POSTA SANTA ROSA, PAILLACO	EJEC	FALTA APROBACION CORE POR AUMENTO C	N-2013	268.686.000	0	1.000.000	86.800.000	0	
MUNICIPIO	30087652	NORMALIZACIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR, PAILLACO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2013	95.000.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30128876	REPOSICIÓN POSTA RURAL FOLILCO, LOS LAGOS	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	271.548.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30117062	REPOSICIÓN CONSULTORIO MUNICIPAL MALALHUE, LANCO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	45.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	S/F	CONSTRUCCIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE PUQUIÑE, LANCO	DIS	SIN FICHA 2014	N-2014	11.920.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30085964	CONSTRUCCION POSTA DE QUILLALHUE, COMUNA DE MARIQUINA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	238.410.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30082462	REPOSICIÓN POSTA DE MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINA	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	196.163.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30117094	REPOSICIÓN CESFAM RURAL RIÑINAHUE BAJO	DIS	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	22.000.000		1.000.000	0	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO- JUNIO - 2014	ASIGNACION
MUNICIPIO	30095739	REPOSICION POSTA LLIFEN COMUNA FUTRONO	EJEC		N-2013	404.003.000	0	1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	S/F	REPOSICIÓN POSTA ISLA HUAPI	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	N-2014	300.000.000		1.000.000	0	0	
MUNICIPIO	30071486	AMPLIACION Y NORMALIZACION CESFAM ANGACHILLA DE VALDIVIA	EJEC	EJECUCION	A-2012	2.245.566.806	2.235.156.941	10.409.865	10.409.865	0	10.323.000
MUNICIPIO	S/F	HOSPITAL DE LOS LAGOS (TERRENO)	Terreno	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2014	150.000.000		1.000.000	0	0	

TOTAL FNDR 2014 - CONVENIO DE PROGRAMACION SALUD

14.272.425.781	5.458.606.748	1.885.553.033	957.174.784	395.310.819	628.819.000
----------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

REGIONALES

SERVIU	30118040	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS 2012 (MAMVU)	EJEC	TERMINADO- MENOR COSTO	C-2012	914.725.000	702.220.617	212.504.383	170.334.875	128.214.372	170.335.000
MTT	30117048	PROGRAMA ESPECIAL DE RENOVACION DE BUSES DE LA REGION DE LOS RIOS 2010-2014	EJEC	EJECUCION	A-2012	1.770.000.000	1.107.930.000	662.070.000	345.630.000	145.630.000	
SERCOTEC	30137573	SERCOTEC - TRANSFERENCIA PROGRAMA OPORTUNIDADES RUTA TERMAL	EJEC	SOLICITAR ARRASTRE SUBDERE	C-2012	70.000.000	17.500.000	52.500.000	52.500.000	0	
SENCE	30118587	SENCE - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA TRABAJADORES DE BAJA CALIFICACIÓN	EJEC	EJECUCION	A-2012	1.085.000.000	635.000.000	450.000.000	450.000.000	317.500.000	
FIC 2013	30135840	CRDP- ESTUDIO DE PUESTA EN VALOR DEL PUERTO DE CORRAL	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	50.000.000	12.500.000	37.500.000	37.500.000	0	
FIC 2013	30135833	CRDP- ESTUDIO DE PUESTA EN VALOR DEL TERRITORIO PUYEHUE REGION DE LOS RIOS	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	20.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
FIC 2013	30135839	CRDP- ESTUDIO DE PUESTA EN VALOR DEL PASO HUA HUM	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	20.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
FIC 2013	30135846	CRDP- ESTUDIO DE RECONVERSION TECNOLOGICA: DISEÑO DE PROTOTIPO DE MAQUINARIAS PROCESADORAS DE PRODUCTOS DEL MAR PARA EL CONSUMO HUMANO	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	20.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
FIC 2013	30135844	CRDP- DISEÑO DE ESTUDIO: PLAN DE REPOBLAMIENTO Y CULTIVO DE RECURSOS BENTONICOS EN AREAS DE MANEJO ECONOMICO.	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	20.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
FIC 2013	30136277	CRDP- PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD APICOLA	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	15.000.000	3.749.000	11.251.000	11.251.000	0	
FIC 2013	30136283	CRDP- PLAN DE ALTA ESPECIALIZACION PARA TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS AL SECTOR LACTEO.	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	20.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
FIC 2013	30136284	CRDP- PLAN DE ALTA ESPECIALIZACION PARA TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS AL SECTOR FRUTICOLA LOCAL EXPORTADOR.	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	30.000.000	7.500.000	22.500.000	22.500.000	0	
FIC 2013	30136279	CRDP- PLAN DE AGREGACION DE VALOR EN EL SECTOR FORESTAL	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	30.000.000	7.500.000	22.500.000	22.500.000	0	
FIC 2013	30137653	Universidad Austral de Chile - Transferencia Plataforma de Innovación Abierta	EJEC	RESOLUCION- N°43-OK	N-2013	25.995.000	6.498.000	19.497.000	19.497.000	0	
FIC 2013	30137655	Universidad Austral de Chile - Transferencia Didáctica 2.0 Para el Aprendizaje	EJEC	RESOLUCION- N°43-OK	N-2013	29.860.000	7.465.000	22.395.000	22.395.000	0	
FIC 2013	30137658	Universidad Austral de Chile - Transferencia Programa de Desarrollo de Productos Pesqueros	EJEC	RESOLUCION- N°43-OK	N-2013	27.038.000	6.759.500	20.278.500	20.278.500	0	
FIC 2013	30137661	Universidad Santo Tomas - Transferencia Emprendimiento En Media	EJEC	RESOLUCION- N°43-OK	N-2013	29.895.000	7.473.000	22.422.000	22.422.000	0	
FIC 2013	30137662	Universidad Austral de Chile – Transferencia Fortalecimiento Del Spin Off Universitario Abam	EJEC	RESOLUCION- N°43-OK	N-2013	29.952.000	7.488.000	22.464.000	22.464.000	0	
FIC 2013	30137665	Universidad Austral de Chile – Transferencia Programa de Atracción y Retención de Talento Innovador	EJEC	RESOLUCION- N°43-OK	N-2013	29.894.000	7.473.000	22.421.000	22.421.000	0	
FIC 2013	30137625	Corporación Regional de Desarrollo Productivo – Prospección Apoyo Universitario Interdisciplinario al Emprendimiento – Código Bip (30137625-0)	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	7.346.000	1.836.000	5.510.000	5.510.000	0	
FIC 2013	30137664	Instituto Forestal – Transferencia Modelo Para la Sostenibilidad Territorial Empresa y Comunidad – Código Bip (30137664-0)INFOR	EJEC	RESOLUCION- N°43-OK	N-2013	25.000.000	6.250.000	18.750.000	18.750.000	0	
PROT	30109187	ANALISIS TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT)	PLAN	EJECUCION	A-2012	170.128.969	66.482.320	103.646.649	86.633.752	0	18.877.000

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO- JUNIO - 2014	ASIGNACION
POL SILVOAGROP	30130406	ELABORACION DE LA POLITICA REGIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO (POL. SILVOAGROPEC)	EJEC	EJECUCION	A-2012	79.959.000	65.566.380	14.392.620	14.292.620	0	
POL CULTURA	30132284	DIAGNOSTICO POLITICA DE DESARROLLO CULTURA L E IDENTIDAD REGIONAL	EJEC	LICITACION	C-2012	81.000.000	8.000.000	73.000.000	27.000.000	0	
SSV	30115970	ADQUISICION EQUIPOS SUBDEPTO. DE ALIMENTACION DEL HBV	ADQ	TERMINADO	C-2012	118.878.000	81.719.428	37.158.572	0	0	
TELETON	30078314	CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL REGION DE LOS RIOS	EJEC	EJECUCION	A-2012	5.087.734.161	3.115.645.812	1.591.426.435	200.000.000	0	200.000.000
UACH	30086714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	DIS	EJECUCION	A-2012	86.166.000	69.256.400	16.909.600	16.735.600	0	16.736.000
SERCOTEC	30148673	SERCOTEC - TRANSFERENCIA COMPLEMENTO CAPITAL ABEJA EMPRESAS	EJEC	SOLICITAR ARRASTRE SUBDERE	N-2013	100.000.000	25.000.000	75.000.000	75.000.000	0	
SERCOTEC	30148724	SERCOTEC - TRANSFERENCIA COMPLEMENTO CAPITAL ABEJA EMPRENDIMIENTO	EJEC	SOLICITAR ARRASTRE SUBDERE	N-2013	100.000.000	25.000.000	75.000.000	75.000.000	0	
SERCOTEC	30128682	SERCOTEC CAPITAL SEMILLA EMPRESA LEÑA CERTIFICADA	EJEC	SOLICITAR ARRASTRE SUBDERE	N-2013	200.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	0	
GORE	.33.03.125	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL 2011	FRIL-11	EJECUCION	A-2012	2.976.272.940	2.950.136.819	26.136.121	26.136.121	4.514.456	
GORE	.33.03.125	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL 2012	FRIL-12	EJECUCION	A-2012	3.874.016.165	3.745.007.242	129.008.923	129.008.923	92.530.160	
GORE	.33.03.125	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL 2013	FRIL-13	EJECUCION	N-2013	3.272.329.019	0	3.272.329.019	3.272.329.019	210.944.541	
GORE	33.03.125	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL 2014	FRIL-14	SIN CARTERA	N-2014	2.060.000.000		2.060.000.000	0	0	
GORE	33.03.125	FRIL-FONDO REGIONAL CASINO 2012 (11 COMUNAS) TURISMO COMUNAL	EJEC	EJECUCION	N-2013	664.186.113	0	665.000.000	664.186.113	208.349.258	
GORE	33.03.125	FONDO REGIONAL CASINO 2013 (11 COMUNAS) TURISMO COMUNAL	EJEC	EJECUCION	ET	1.095.452.888		1.095.452.888	1.095.452.888	258.946.237	
GORE	.33.03.125	FRIL-FONDO REGIONAL CASINO 2014 (11 COMUNAS) TURISMO COMUNAL	EJEC	SIN CARTERA	C-2012	880.000.000	0	880.000.000	0	0	
SSV	30125745	PROGRAMA REGIONAL DE TELEMEDICINA (PILOTO)	EJEC	SOLICITADO A DIPRES	C-2012	1.000.708.424	0	1.000.708.424	1.000.708.424	0	
DIPLADE	30174424	WIFI 11 COMUNAS 2013 (4 PUNTOS)	EJEC	REVISANDO ANTECEDENTES	N-2013	110.628.755	0	71.750.836	71.750.836	0	
DIPLADE	S/F	WIFI 2 LOCALIDADES (RUPUMEICA ALTO Y CAICAYEN)	EJEC	RECILIACION / PROCESO	N-2013	69.949.448	0	46.866.230	0	0	
GORE	24.01.001	PARA PROYECTOS DE CULTURA PRIVADOS (2%)	EJEC	EJECUCION	N-2014	340.000.000		340.000.000	350.044.000	63.363.965	
GORE	24.03.001	PARA PROYECTOS DE CULTURA MUNICIPALES (2%)	EJEC	EJECUCION	N-2014	340.000.000		340.000.000	277.357.000	114.334.991	
GORE	24.01.003	PARA PROYECTOS DE DEPORTES PRIVADOS (2%)	EJEC	EJECUCION	N-2014	340.000.000		340.000.000	277.358.000	35.429.762	
GORE	24.03.003	PARA PROYECTOS DE DEPORTES MUNICIPALES (2%)	EJEC	EJECUCION	N-2014	340.000.000		340.000.000	350.044.000	0	
GORE	S/F	2% OTROS MUNICIPAL (POR DEFINIR CORE)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	340.000.000		340.000.000	0	0	
GORE	24.01.005	2% OTROS PRIVADOS (POR DEFINIR CORE)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	340.000.000		340.000.000	0	0	
GORE		FIC - NUEVOS 2014	EJEC	CONFIRMAR PROYECCION	N-2014	1.300.000.000		1.300.000.000	752.982.000	0	
BOMBEROS	S/F	FONDO REGIONAL BOMBEROS 2014	EJEC	EN EVALUACION	N-2013	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	
GORE	30128609	POLITICA REGIONAL DE TURISMO - CARTERA INICIATIVAS 2013 IMPLEMENTACION (SERNATUR - SERCOTEC-OTROS)	EJEC	SOLICITANDO 2° CUOTA	N-2013	1.180.000.000	295.000.000	885.000.000	885.000.000	885.000.000	
SERNATUR	30137564	TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION POLITICA DE TURISMO 2014	EJEC	SOLICITANDO PROGRAMA	N-2014	1.105.000.000		552.500.000	276.250.000	0	
GORE	S/F	IMPLEMENTACION POLITICA DE LOCALIDADES AISLADAS (3%)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	1.020.000.000		1.020.000.000	0	0	
GORE	ANEXO 1	IMPLEMENTACION POLITICA DE PESCA (anexo 1.2)	EJEC	CONFIRMAR PROYECCION	N-2014	770.567.282		770.567.282	300.000.000	0	
GORE	S/F	POLITICAS REGIONALES 2014 (2)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	150.000.000		150.000.000	0	0	
GORE	S/F	TRANSFERENCIA CONVENIO DE PROGRAMACIÓN RUTA 5, MOP CONCESIONES - GORE	EJEC	CONFIRMAR PROYECCION	N-2014	8.163.275.000		336.528.000	336.528.000	0	
GORE	S/F	COMPROMISOS PARA PUBLICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL (PRC, INSTRUCTIVOS FRIL, OTROS)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	25.000.000		25.000.000	0	0	
CRDP	30168528	CRDP - OPERACIÓN Y GOBERNANZA 2014	EJEC	TRANSFERIDO	N-2014	150.000.000		150.000.000	150.000.000	150.000.000	
CRDP	S/F	CRDP - ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EN SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATEGICOS	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	60.000.000		60.000.000	0	0	
CRDP	S/F	CRDP - PROGRAMA FONDO DE COFINANCIAMIENTO BIENES CLUB	EJEC	CONFIRMAR PROYECCION	N-2014	400.000.000		400.000.000	100.000.000	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO-JUNIO - 2014	ASIGNACION
UACH	30129157	ADQUISICION MICROSCOPIOS GEOLOGIA - UACH	ADQ	CON RESTRICCION DE EJECUCION 2014	C-2012	22.000.000	0	22.000.000	0	0	
PDI	30119007	ADQUISICION VIDEO ESPECTROCOMPARADOR, LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGION DE LOS RIOS (PDI)	EJEC	EJECUCION	C-2012	105.771.000	0	105.771.000	105.771.000	0	
SSV	S/F	SSV - ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQ	APERTURA 2° SEMESTRE	N-2013	1.359.283.000	0	1.359.283.000	600.000.000	0	
RES. SOL.	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJEC	CONVENIO EN TRAMITE	C-2012	2.338.061.000	0	2.338.061.000	205.000.000	0	20.000.000
IND	30085911	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NAUTICO - ETAPA EQUIPAMIENTO	EJEC	EJECUCION	C-2012	358.646.000	0	363.974.000	358.646.000	0	363.974.000
INE	S/F	INE - SISTEMA ESTADISTICO REGIONAL, SEGUNDA ETAPA (DURACIÓN 2,5 AÑOS)	EJEC	SIN FORMULACION	N-2014	50.000.000		20.000.000	0	0	
PROCHILE	30137804	TRANSFERENCIA PROCHILE INTERNACIONALIZACION Y PROMOCION DE LA REGIÓN (SEGUNDA ETAPA)(POL. SILVOAGROPEC.)	EJEC	EJECUCION	N-2014	200.000.000		100.000.000	100.000.000	50.000.000	
PIR	S/F	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TITULOS DE DOMINIO DE SECTORES RURALES DE LA REGIÓN (PMDT 2)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	255.000.000		1.000.000	0	0	
PIR	S/F	DIAGNOSTICO REGIONAL RECURSOS HIDRICOS DE LA REGIÓN (PMDT 2)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	750.000.000		1.000.000	0	0	
GORE	S/B	PROYECTO DE DIFUSION DE LA IMAGEN REGION DE LOS RIOS	EJEC	SIN EVALUACION	N-2014	260.000.000		1.000.000	0	0	
GORE	S/F	CONSTRUCCIÓN SEDE CONSEJO REGIONAL DE LOS RIOS	PREFACT	SIN EVALUACION	N-2014	40.000.000		1.000.000	0	0	
GORE	S/F	ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO	EJEC	SIN EVALUACION	N-2014	80.000.000		1.000.000	0	0	
GORE	S/F	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION INTERCOMUNAL REGION DE LOS RIOS	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	70.000.000		1.000.000	0	0	
GORE	S/F	ESTUDIO Y LOCALIZACIÓN PARQUES INDUSTRIALES, REGION DE LOS RIOS	PREFACT	POR DEFINIR	N-2014	50.000.000		1.000.000	0	0	
SERCOTEC	30137558	SERCOTEC - TRANSFERENCIA PROGRAMA DE MEJORA DE BAÑOS Y/O COCINAS PARA ELEVAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE LOS RIOS (PRDT)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	200.000.000		1.000.000	0	0	
SERCOTEC	S/F	SERCOTEC - TRANSFERENCIA COMPLEMENTO CAPITAL ABEJA EMPRESAS 2014	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	100.000.000		1.000.000	0	0	
SERCOTEC	S/F	SERCOTEC - TRANSFERENCIA COMPLEMENTO CAPITAL ABEJA EMPRENDIMIENTO 2014	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	100.000.000		1.000.000	0	0	
SERCOTEC	30137559	SERCOTEC - PROGRAMA CAPACITACION PROGRAMA EMPRENDE TP (LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALES)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	80.000.000		1.000.000	0	0	
SERCOTEC	S/F	SERCOTEC - TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA EMPRENDIMIENTO CULTURAL	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	200.000.000		1.000.000	0	0	
SECREDOC	30164423	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES REGIÓN DE LOS RÍOS (INFRAESTRUCTURA)	EJEC	CONFIRMAR PROYECCION-esperando def-se	N-2014	750.000.000		1.000.000	187.500.000	0	
SERNAPESCA	S/B	SERNAPESCA - CONTROL PLAGA DIDYMO, ETAPA 2	EJEC	CONFIRMAR PROYECCION- Por-defini	N-2014	170.000.000		1.000.000	170.000.000	0	
CONADI	30122035	ESTUDIO BASICO CEMENTERIOS INDÍGENAS, REGIÓN DE LOS RÍOS	EJEC	EN EVAL - POR DEFINIR	N-2014	42.007.000		1.000.000	0	0	
CONADI	30093307	REPOSICION HOGAR ESTUDIANTIL WE LIWEN, VALDIVIA	EJEC	SOLICITANDO CONVENIO MANDATO	N-2013	1.178.735.000	0	1.178.735.000	0	0	3.002.000
EDUC	30128971	PROGRAMA REGIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN	EJEC	SIN RATE SIN EVALUACION	C-2012	500.000.000	0	1.000.000	0	0	
ASOC. MUNIS	S/B	PROGRAMA EDUCACIÓN Y CONTROL CANINO, REGIÓN DE LOS RIOS (4 AÑOS)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	321.538.000		1.000.000	0	0	
SRM M AMB	30109807	DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LOS HUMEDALES DE LA REGION DE LOS RIOS	EJEC	EN EVAL - POR DEFINIR	N-2014	300.000.000		1.000.000	0	0	
SRM M AMB	30130456	TRANSFERENCIA RECAMBIO DE ARTEFACTOS DE COMBUSTION RESIDENCIAL (VALDIVIA, LA UNION, RIO BUENO) (4 AÑOS)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	1.389.701.000		1.000.000	0	0	
CONAF	30093786	HABILITACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO RESERVA NACIONAL MOCHO-CHOSHUENCO, ETAPA 1	EJEC	F/I 27/01/2014	N-2014	512.379.000		1.000.000	0	0	
CONAF	30256923	CONAF - INTEGRACION PRODUCTIVA COMUNIDADES ALEDANAS AREAS PROTEGIDAS, SEGUNDA FASE P. N. VILLARRICA Y MOCHO-CHOSHUENCO (POL. SILVOAGROPEC.)	EJEC	CODIGO BIP NO CORRESPONDE A 2°	N-2014	191.000.000		1.000.000	0	0	
CONAF	30114985	CONAF - TRANSFERENCIA PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LEÑA DE CALIDAD (POL. SILVOAGROPEC.)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	107.100.000		1.000.000	0	0	
SRM AGRI	30128730	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE CAPITAL HUMANO Y ASESORIAS TÉCNICA (2 años) (POL. SILVOAGROPEC.)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	294.000.000		1.000.000	0	0	

FORMULADOR	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA	SITUACION A JUNIO - 2014	CATEGORIA	COSTO TOTAL \$	GASTO 2013 Y AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2014	TOTAL PROYECCION 2014	PAGADO ENERO-JUNIO - 2014	ASIGNACION
SAG	30128751	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES AGRO-SIRD-S (POL. SILVOAGROPEC.)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	800.000.000		1.000.000	0	0	
INDAP	30128693	TRANSFERENCIA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PEQUEÑAS AGRICULTURA (POL. SILVOAGROPEC.)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	500.000.000		1.000.000	0	0	
SERVIU	S/F	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS 2014 (MAMVU)	EJEC	POR DEFINIR	N-2014	700.000.000		1.000.000	0	0	
ONEMI	S/B	ONEMI - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL REGIONAL	EJEC	SIN FICHA SIN EVALUACION	N-2014	300.000.000		1.000.000	0	0	
DA-MOP (35/ MUNI VA	S/F	HABILITACIÓN RUTA DEL PATRIMONIO FERROVIARIO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS	DIS	SIN FICHA	N-2014	150.000.000		1.000.000	0	0	
BBNN	30205022	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD, SEGUNDA ETAPA	EJEC	EN TRAMITE RESOL N°196	N-2014	277.752.160		277.752.160	277.752.160	0	
FOSIS	S/F	PROGRAMA RUTA TRUMAO (2 AÑOS)	EJEC	FORMULANDO EL PROGRAMA/FOSIS	N-2014	100.000.000		100.000.000	100.000.000	0	
FOSIS	S/F	PROGRAMA RUTA DEL VAPOR, SEGUNDA ETAPA	EJEC	FORMULANDO EL PROGRAMA/FOSIS	N-2014	100.000.000		100.000.000	100.000.000	0	
FOSIS	S/F	PROGRAMA APOYO A FERIAS COSTUMBRISTAS	EJEC	FORMULANDO EL PROGRAMA/FOSIS	N-2014	166.000.000		166.000.000	166.000.000	0	
FIC 2013	30160072	CORPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO-PROGRAMA PROSPECCION DESARROLLO NAUTICO DE LA REGION DE LOS RIOS	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	76.000.000	19.000.000	57.000.000	57.000.000	0	
FIC 2013	30159972	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE -TRANSFERENCIA CAPACITACION EN NUTRIENTES CRITICOS Y ALIMENTOS FUNCIONALES	EJEC	RESOLUCION- N°43-OK	N-2013	27.905.000	6.976.000	20.929.000	20.929.000	0	
FIC 2013	30160123	CORPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO INVESTIGACION REGIONAL OCEANOGRAFICA Y DE LINEA BASE DE LA BIODIVERSIDAD	EJEC	RESOLUCION N°68 -OK	N-2013	15.000.000	3.750.000	11.250.000	11.250.000	0	
BOMBEROS	30229373	ADQUISICION FURGON PUESTO MANDO Y COMUNICACIONES, BOMBEROS VALDIVIA	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	N-2014	17.601.000		17.601.000	17.601.000	0	
GORE -PLANIFICACION	S/F	ELABORACION DE POLITICAS DE PARTICIPACION CIUDADANA; DEL AGUA; Y DESARROLLO INDUSTRIAL	E	CONFIRMAR PROYECCION	N-2014	183.670.000		183.670.000	0	0	
CORFO	30137725	CORFO PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO LOCAL-MULTISECTORIAL VALDIVIA	EJEC	CONVENIO EN TRAMITE	N-2014	124.300.000		124.300.000	124.300.000	0	
CORFO	30137723	CORFO PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO LOCAL-MULTISECTORIAL COMUNA DE LANCO	EJEC	CONVENIO EN TRAMITE	N-2014	124.300.000		124.300.000	124.300.000	0	
CORFO	30137716	CORFO PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO LOCAL - MULTISECTORIAL COMUNAS DE MAFIL Y LOS LAGOS	EJEC	CONVENIO EN TRAMITE	N-2014	124.300.000		124.300.000	124.300.000	0	
CORFO	30137697	CORFO PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO LOCAL MULTISECTORIAL CUENCA LAGO RANCO	EJEC	CONVENIO EN TRAMITE	N-2014	124.300.000	TIENE CTA .CTB	124.300.000	124.300.000	0	
ONEMI	30127046	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALERTA Y ALARMA DE TSUNAMI, REGION DE LOS RIOS	EJEC		N-2014	1.646.654.000		1.646.654.000	0	0	1.321.000
BOMBEROS	30229623	ADQUISICION CAMIIONETA RESCATE URBANO Y RURAL, CUERPO DE BOMBEROS VALD.	EJEC	SOLICITADO/DIPRES/OF-1299	N-2014	49.844.000		49.844.000	49.844.000	0	

TOTAL FNDR 2014 - REGIONALES

61.143.804.324	13.096.682.518	29.916.668.642	15.825.243.831	2.664.757.742	794.245.000
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

TOTAL FNDR 2014 - REGION DE LOS RIOS

278.275.069.625	52.627.584.663	86.652.271.194	42.510.918.282	13.853.626.131	20.187.766.000
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------