



**Reporte de Glosa 12, Fondo de Apoyo Regional, Año 2023**  
**Gobierno Regional Región de Los Ríos**

Requerimiento	Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan.
	La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.
<b>Periodicidad: Trimestral</b>	
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>	
<b>Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.</b>	

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCIÓN ENERO-MARZO 1º TRIMESTRE 2023	EJECUCIÓN ABRIL-JUNIO 2º TRIMESTRE 2023	EJECUCIÓN JULIO-SEPT 3º TRIMESTRE 2023	EJECUCIÓN OCTUBRE-DIC 4º TRIMESTRE 2023	EJECUCIÓN TOTAL 2023
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA	30117378	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVIU	56,66%	2.456.810	256.365	0			<b>256.365</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAY-GENERAL LAGOS-BILBAO,VALDIVIA	30131842	PREFACTIBILIDAD	VALDIVIA	SERVIU	45,75%	149.069	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE PÉREZ ROSALES, VALDIVIA	30108890	DISEÑO	VALDIVIA	SERVIU	80,68%	131.282	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	30117172	DISEÑO	VALDIVIA	SERVIU	55,86%	402.571	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2DA. COMPAÑÍA, VALDIVIA	30429425	DISEÑO	VALDIVIA	DA - MOP	83,65%	65.842	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	ACTUALIZACIÓN ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE VIAJES EN HOGARES, CIUDAD DE VALDIVIA	40047926	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SECTRA	0,00%	400.000	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN AV. SIMPSON, ENTRE PICARTE Y ECUADOR, VALDIVIA	30109871	EJECUCIÓN	VALDIVIA	MINVU	0,00%	3.757.159	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN PEDRO MONTT CON MUÑOZ HERMOSILLA, VALDIVIA	40047238	EJECUCIÓN	VALDIVIA	MUNICIPALIDAD VALDIVIA	0,00%	102.890	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA	30463144	DISEÑO	VALDIVIA	MINVU	0,00%	116.524	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE ITROPULLI, COMUNA PAILLACO	40044792	EJECUCIÓN	PAILLACO	MUNICIPALIDAD PAILLACO	0,00%	633.999	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL	30109018	DISEÑO	CORRAL	DOP - MOP	99,93%	208.604	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS MALALHUE	30089047	EJECUCIÓN	LANCO	DA - MOP	54,41%	1.537.791	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE, LANCO	30128886	DISEÑO	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	66,36%	38.956	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN EX RUTA 5 CON YUNGAY COMUNA DE LANCO	40036761	EJECUCIÓN	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	0,00%	122.622	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO EJE CALLE LIBERTAD - LANCO	40000474	DISEÑO	LANCO	MINVU	0,00%	99.665	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2º COMPAÑÍA, LOS LAGOS	30429673	EJECUCIÓN	LOS LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	0,00%	1.184.655	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN (SS Y PAV) CALLE DOS ORIENTE, LOS LAGOS	40022430	DISEÑO	LOS LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	0,00%	60.559	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	30046819	EJECUCIÓN	MARIQUINA	DA - MOP	51,54%	1.694.721	446	0			<b>446</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA Y ESTADIO DE CIRUELOS, COMUNA MARIQUINA	30428594	EJECUCIÓN	MARIQUINA	MUNICIPALIDAD MARIQUINA	20,23%	2.148.883	434.816	0			<b>434.816</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	30097815	DISEÑO	MARIQUINA	MUNICIPALIDAD MARIQUINA	0,67%	309.673	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y CALLE LOS ESTRIBOS, COMUNA DE MARIQUINA	40034962	EJECUCIÓN	MARIQUINA	MUNICIPALIDAD MARIQUINA	0,47%	458.264	2.150	0			<b>2.150</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA COSTANERA PANGUIPULLI	30116934	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI	76,37%	3.804.955	613.785	0			<b>613.785</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE NELTUME	30486965	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI	0,56%	395.239	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	30109822	DISEÑO	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	99,98%	447.992	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESES FUTRONO	30109406	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	99,16%	1.102.928	60.901				<b>60.901</b>
LOS RÍOS	REPOSICIÓN VEHÍCULOS PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS COMUNA DE FUTRONO	40035711	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	0,00%	261.000	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO	30349326	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	0,00%	2.017.662	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	30109822	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	0,00%	2.817.065	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE FUTRONO	40004989	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	0,00%	899.470	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN CALLE FILIS QUECHU - LA UNIÓN	30088003	EJECUCIÓN	LA UNIÓN	SERVIU	6,16%	1.092.049	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE TRÁNSITO LOS RÍOS, LA UNIÓN	40032274	EJECUCIÓN	LA UNIÓN	MUNICIPALIDAD LA UNIÓN	0,00%	465.393	0	0			<b>0</b>



**Reporte de Glosa 12, Fondo de Apoyo Regional, Año 2023**  
**Gobierno Regional Región de Los Ríos**

Requerimiento	Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan.
	La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.
<b>Periodicidad: Trimestral</b>	
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>	
<b>Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.</b>	

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCIÓN ENERO-MARZO 1º TRIMESTRE 2023	EJECUCIÓN ABRIL-JUNIO 2º TRIMESTRE 2023	EJECUCIÓN JULIO-SEPT 3º TRIMESTRE 2023	EJECUCIÓN OCTUBRE-DIC 4º TRIMESTRE 2023	EJECUCIÓN TOTAL 2023
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES DE LAGO RANCO	30113923	EJECUCIÓN	LAGO RANCO	MUNICIPALIDAD LAGO RANCO	99,26%	2.178.365	12.186	0			<b>12.186</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	30117055	EJECUCIÓN	LAGO RANCO	MUNICIPALIDAD LAGO RANCO	19,01%	347.577	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RÍO BUENO	40015736	DISEÑO	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	62,50%	46.800	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	40000596	DISEÑO	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	95,42%	11.950	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV PRAT Y PUENTE CONTRA	40000596	EJECUCIÓN	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	0,00%	1.597.352	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN RED VIAL BÁSICA CBC RUTA T-390 MULPUN	40027319	EJECUCIÓN	MAFÍL	VIALIDAD - MOP	0,00%	3.545.762	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA	30070463	EJECUCIÓN	VALDIVIA	DIVU - MOP	99,38%	3.858.790	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE VALDIVIA	40029684	EJECUCIÓN	VALDIVIA	VIALIDAD - MOP	0,00%	1.152.220	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-733 Y T-531, PROVINCIA DE VALDIVIA	40038075	EJECUCIÓN	VALDIVIA	VIALIDAD - MOP	0,00%	1.444.588	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH COIHUECO - RELECO	40038813	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	VIALIDAD - MOP	0,00%	956.686	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	ANÁLISIS IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA	40018056	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SECTRA	42,89%	141.625	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO EJE VIAL CALLES PINTO Y SCHMIDT DE VALDIVIA	30072676	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVIU	0,00%	571.000	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	HABILITACIÓN DEPENDENCIAS Y ADQUISICIÓN DE ANGIOGRAFO PARA EL HBV	40033826	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVICIO DE SALUD	0,00%	1.843.262	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA CHATARRIZACIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS	40042416	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SEREMI TRANSPORTES	0,00%	2.500.000	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS 2023	40030528	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVIU	0,00%	4.691.000	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	REPOSICIÓN VEHÍCULOS PARA MODERNIZACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS	40042459	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SEREMI TRANSPORTES	0,00%	300.000	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN CARRO MULTIPROPOSITO DE RESCATE, CUERPO DE BOMBEROS DE LAGO RANCO	40050874	EJECUCIÓN	LAGO RANCO	BOMBEROS	0,00%	228.868	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN CAMIONETA DE PRIMERA INTERVENCIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE CORRAL	40050968	EJECUCIÓN	CORRAL	BOMBEROS	0,00%	45.000	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN UNIFORMES NORMADOS, CASCOS, BOTAS, GUANTES Y ESCLAVINA, BOMBEROS LOS RÍOS	40050971	EJECUCIÓN	VARIAS COMUNAS	BOMBEROS	0,00%	1.344.835	0	0			<b>0</b>
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CARROS BOMBA MULTIPROPOSITO SEMI URBANO 4X2 Y 4X4, CUERPO DE BOMBEROS	40050974	EJECUCIÓN	LANCO-LA UNIÓN	BOMBEROS	0,00%	634.668	0	0			<b>0</b>
<b>TOTALES M\$</b>							<b>56.824.640</b>	<b>1.380.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.649</b>

**ANEXO - RESUMEN INVERSIÓN REGIONAL EN TRANSPORTES:**

ACTUALMENTE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS, TIENE EN EJECUCIÓN 42 INICIATIVAS, CON UN COSTO TOTAL DE M\$48.872.200. LA PROYECCIÓN A EJECUTAR EL PRESENTE AÑO ES DE M\$7.722.398. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 SE HAN EJECUTADO M\$1.037.985 EN ESTE SECTOR.