

Reporte de Glosa 14.15 Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: FEBRERO 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 15.03.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PASAJOS AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSION AÑO 2024	RECURSOS 15 FEBRERO 2024	% AVANCE FÍSICO	FINANCIEREN TIPO FICHA DE INVERSIÓN	
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40000770	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE CURSINE, COMUNA DE PUTRONGO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	19-05-2022	15-02-2023	27-06-2024	627.885	51.973	331.026	0	0	0	13,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30422981	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON RETRASO	06-05-2021	15-06-2023	14-06-2024	932.300	441.475	423.138	0	0	0	68,30%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40005256	REPOSICION POSTA RURAL PITRUCO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA, REQUERIDA POR UT	18-05-2022	04-07-2023	29-02-2024	751.831	8.940	456.000	0	0	0	15,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30469388	REPOSICION POSTA RURAL BIRIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION PROVISORIA	12-12-2019	02-09-2020	19-02-2023	552.620	514.819	37.801	0	0	0	100,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30095528	REPOSICION POSTA DE ALPIPE, MARQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	01-04-2020	19-11-2020	16-08-2021	1.544.512	277.765	715.000	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30093462	REPOSICION POSTA DE MISESERPI	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	29-10-2021	16-08-2021	26-08-2022	850.703	0	0	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30345582	CONSTRUCCION POSTA RURAL EL LOLLAY, PALLACO	EJECUCION	ARRASTRE	TERMINANDO EJECUCION PRESENTE AÑO	30-12-2020	16-05-2021	26-08-2022	676.636	674.528	2	0	0	0	100,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30349480	CONSTRUCCION CESAW (AUTARIO CARGO RIOS), PALLACO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - AVANCE NORMAL	20-12-2019	05-12-2022	29-03-2024	8.388.239	6.033.995	2.295.498	728.085	1.920.077	0	85,04%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30311575	CONSTRUCCION POSTA PUQUINE, COMUNA LANCO	DISENO	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO	06-09-2016	12-02-2018	14-03-2019	622.384	590.269	26.439	0	0	0	100,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	30137793	REPOSICION CESFAM NIEBLA, VALDIVIA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO NO PROGRAMADO	12-10-2018	22-02-2021	05-02-2024	169.467	86.121	81.321	0	0	0	100,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40001729	REPOSICION POSTA SALUD RURAL PUNICAPA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCION - LIQUIDACION ANTICIPADA, MUTUO ACUERDO	27-12-2019	25-03-2021	24-03-2024	593.463	143.869	4	0	0	0	29,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40026735	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISENO	ARRASTRE	EJECUCION - ELABORANDO BASES	21-04-2023	09-07-2023		69.137	30.000	39.137	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	CONVENIO SALUD	40001462	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CURIRANCO	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ELABORANDO BASES	09-07-2023			830.383	0	104.500	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	PLAN ZONAS REZAGADAS	30444985	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR. DE CALCURRIPE ALTO, LAGO RANCO	DISENO	ARRASTRE	EJECUCION - OTRO	16-08-2019			36.646	0	1	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30109984	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO	12-05-2021	15-11-2021	09-01-2023	278.471	249.172	1	0	0	0	64,00%	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30071098	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCION - CONTRATO CONGEALADO / PLAZO SUSPENDIDO	03-10-2011	05-06-2014	13-07-2016	192.201	133.144	1	0	0	0	64,00%	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30086714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - EN RECONTRATACION	15-03-2018	05-06-2019	07-09-2025	7.727.090	3.292.047	157.680	0	0	0	43,00%	7.645.236
Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30093342	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TORREONES DE FORTIFICACION VALDIVIA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCION - CON RETRASO	29-12-2017	16-02-2020	26-03-2024	214.662	93.970	40.691	0	0	0	41,00%	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDAMARTE VALDIVIA	DISENO	ARRASTRE	EJECUCION - PARALIZADO PROGRAMADO	15-03-2018	20-07-2020	16-01-2023	159.294	93.832	65.462	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	40033248	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - EN PROCESO RESECCION	24-03-2020	21-03-2022	15-01-2023	1.221.384	106.105	21.000	1	0	0	45,00%	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	30073932	CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION Y VIGILANCIA DE TORREOS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - REEVALUACION / MODIFICACION PROYECTO	16-05-2021	17-11-2021	09-05-2023	192.710	30.000	30.000	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	30112119	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECULOE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - EN FORMULACION	26-09-2014	17-11-2021	09-05-2023	3.938.039	266.531	30.000	0	0	0	20,85%	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	30386926	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - CON ATRASO O PROBLEMA	28-12-2018	14-05-2021	26-01-2024	19.907.137	2.886.206	3.483.994	0	0	0	100,00%	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40033826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANEXO PARA EL HRV	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - RECEPCION DEFINITIVA	05-05-2022	23-11-2022	23-03-2023	1.844.014	1.843.262	753	0	0	0	100,00%	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40041791	CONSERVACION GIMNASIO CIP, CIRC VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - ELABORANDO BASES	24-10-2023			364.476	0	364.476	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32, LLAMADO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCION - FIRMANDO UT Y GORE				1.476.424	0	229.974	0	0	0	0,00%	3.523.748
Región de Los Ríos	REGIONAL	40048155	CONSERVACION RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450, CORRAL CHAHUIN	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - ELABORANDO BASES				8.682.862	0	300.000	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40059547	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	ARRASTRE	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				3.399.000	0	130.000	0	0	0	0,00%	0
Región de Los Ríos	REGIONAL	40052424	CONSERVACION CASA PROCELHE II VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	SIN APERTURA				1.430.401	0	500.000	0	0	0	0,00%	0
TOTALES											85.000.572	33.509.838	728.085	1.920.077	61.002.923		