



Reporte de Glosa 09 FAR - Año 2024.
Gobierno Regional Región de Los Ríos

Requerimiento Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral.

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.

Período: 4to. Trimestre.

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Fecha de Aprobación: 16 DE ENERO DE 2025.

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA.

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	SECTOR	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCION ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2024	EJECUCION ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2024	EJECUCION JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2024	EJECUCION OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2024	EJECUCIÓN TOTAL 2024
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA	30117378	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	99,73%	2.533.876	140.635	30.838	0	131.000	302.473
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAY-GENERAL LAGOS-BILBAO, VALDIVIA	30131842	PREFACTIBILIDAD	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	45,75%	149.069	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE PÉREZ ROSALES, VALDIVIA	30108890	DISEÑO	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	80,62%	131.382	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	30117172	DISEÑO	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	68,44%	328.588	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ACTUALIZACIÓN ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE VIAJES EN HOGARES, CIUDAD DE VALDIVIA	40047926	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SECTRA	TRANSPORTE	0,00%	413.998	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN AV. SIMPSON, ENTRE PICARTE Y ECUADOR, VALDIVIA	30109871	EJECUCIÓN	VALDIVIA	MINVU	TRANSPORTE	0,00%	3.888.642	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN PEDRO MONTT CON MUÑOZ HERMOSILLA, VALDIVIA	40047238	EJECUCIÓN	VALDIVIA	MUNICIPALIDAD VALDIVIA	TRANSPORTE	36,23%	79.546	28.816	0	0	0	28.816
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA	30463144	DISEÑO	VALDIVIA	MINVU	TRANSPORTE	0,00%	120.602	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE ITROPULLI, COMUNA PAILLACO	40044792	EJECUCIÓN	PAILLACO	MUNICIPALIDAD PAILLACO	TRANSPORTE	9,23%	899.979	0	0	0	83.094	83.094
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL	30109018	DISEÑO	CORRAL	DOP - MOP	TRANSPORTE	98,78%	211.044	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS MALALHUE	30089047	EJECUCIÓN	LANCO	DA - MOP	SEGURIDAD PUBLICA	34,02%	2.790.335	0	0	0	100.385	100.385
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE, LANCO	30128886	DISEÑO	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	TRANSPORTE	65,85%	39.259	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO EJE CALLE LIBERTAD - LANCO	40000474	DISEÑO	LANCO	MINVU	TRANSPORTE	19,52%	92.640	0	0	0	18.088	18.088
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE GERÓNIMO MONSALVE DE LANCO	40038684	DISEÑO	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	TRANSPORTE	0,00%	94.185	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2° COMPAÑÍA, LOS LAGOS	30429673	EJECUCIÓN	LOS LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	SEGURIDAD PUBLICA	67,37%	1.509.299	0	357.157	192.114	467.546	1.016.817
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN (SS Y PAV) CALLE DOS ORIENTE, LOS LAGOS	40022430	DISEÑO	LOS LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	TRANSPORTE	38,90%	60.724	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS	40048086	EJECUCIÓN	LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	TRANSPORTE	0,00%	450.314	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	30046819	EJECUCIÓN	MARIQUINA	DA - MOP	SEGURIDAD PUBLICA	50,82%	1.750.293	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA Y ESTADIO DE CIRUELOS, COMUNA MARIQUINA	30428594	EJECUCIÓN	MARIQUINA	MUNICIPALIDAD MARIQUINA	DEPORTES	98,73%	2.138.810	0	0	13.495	1.230	14.725



Reporte de Glosa 09 FAR - Año 2024.
Gobierno Regional Región de Los Ríos

Requerimiento Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral.

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.

Período: 4to. Trimestre.

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Fecha de Aprobación: 16 DE ENERO DE 2025.

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA.

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	SECTOR	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCION ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2024	EJECUCION ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2024	EJECUCION JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2024	EJECUCION OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2024	EJECUCIÓN TOTAL 2024
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	30097815	DISEÑO	MARIQUINA	MUNICIPALIDAD MARIQUINA	TRANSPORTE	0,67%	309.673	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y CALLE LOS ESTRIBOS, COMUNA DE MARIQUINA	40034962	EJECUCIÓN	MARIQUINA	MUNICIPALIDAD MARIQUINA	TRANSPORTE	96,49%	503.947	1.433	10.851	22	0	12.307
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA COSTANERA PANGUIPULLI	30116934	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI	TRANSPORTE	100,00%	4.068.854	0	171.224	0	0	171.224
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE NELTUME	30486965	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI	SEGURIDAD PUBLICA	45,06%	377.145	167.721	0	0	0	167.721
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH COIHUECO - RELECO	40038813	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	VIALIDAD - MOP	TRANSPORTE	96,61%	820.145	0	486.856	289.030	16.452	792.339
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, PANGUIPULLI	40035850	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI	TRANSPORTE	0,00%	2.158.371	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LOCALIDADES RURALES, COMUNA DE PANGUIPULLI	40056334	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI	SEGURIDAD PUBLICA	0,00%	113.448	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESSES FUTRONO	30109406	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	99,80%	1.102.928	0	0	0	7.065	7.065
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO	30349326	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	25,56%	2.189.468	443.316	9.800	1.385	0	454.501
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	30109822	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	0,00%	3.693.481	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE FUTRONO	40004989	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	SEGURIDAD PUBLICA	0,00%	996.836	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJÓN SAN VICENTE LOCALIDAD DE LLIFEN COMUNA DE FUTRONO	40050264	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	15,13%	513.700	0	0	0	77.739	77.739
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN CALLE FILIS QUECHU - LA UNIÓN	30088003	EJECUCIÓN	LA UNIÓN	SERVIU	TRANSPORTE	6,16%	1.092.049	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE TRÁNSITO LOS RÍOS, LA UNIÓN	40032274	EJECUCIÓN	LA UNIÓN	MUNICIPALIDAD LA UNIÓN	TRANSPORTE	75,39%	599.678	83.481	35.012	0	0	118.493
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	30117055	EJECUCIÓN	LAGO RANCO	MUNICIPALIDAD LAGO RANCO	TRANSPORTE	16,06%	411.468	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RÍO BUENO	40015736	DISEÑO	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	SEGURIDAD PUBLICA	76,49%	47.067	0	0	6.750	0	6.750
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	40000596	DISEÑO	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	TRANSPORTE	95,42%	11.950	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV PRAT Y PUENTE CONTRA	40000596	EJECUCIÓN	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	TRANSPORTE	99,26%	1.615.680	729.823	83.094	0	0	812.917
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN RED VIAL BÁSICA CBC RUTA T-390 MULPUN	40027319	EJECUCIÓN	MAFÍL	VIALIDAD - MOP	TRANSPORTE	88,52%	3.987.973	816.261	734.058	267.517	1.492.253	3.310.088



Reporte de Glosa 09 FAR - Año 2024.
Gobierno Regional Región de Los Ríos

Requerimiento Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral.

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.

Período: 4to. Trimestre.

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Fecha de Aprobación: 16 DE ENERO DE 2025.

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA.

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	SECTOR	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCION ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2024	EJECUCION ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2024	EJECUCION JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2024	EJECUCION OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2024	EJECUCIÓN TOTAL 2024
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-733 Y T-531, PROVINCIA DE VALDIVIA	40038075	EJECUCIÓN	VALDIVIA	VIALIDAD - MOP	TRANSPORTE	98,92%	1.319.450	0	819.809	358.559	126.819	1.305.187
LOS RÍOS	ANÁLISIS IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA	40018056	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SECTRA	TRANSPORTE	100,00%	135.000	13.500	0	0	0	13.500
LOS RÍOS	HABILITACIÓN DEPENDENCIAS Y ADQUISICIÓN DE ANGIOGRAFO PARA EL HBV	40033826	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVICIO DE SALUD	SALUD	100,00%	1.844.014	0	752	0	0	752
LOS RÍOS	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA REGIONAL VALDIVIA	40023262	EJECUCIÓN	VALDIVIA	PDI	SEGURIDAD PUBLICA	0,00%	333.464	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA CHATARRIZACIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS	40054827	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SEREMI TRANSPORTES	TRANSPORTE	79,20%	4.421.020	0	673.960	193.070	2.634.380	3.501.410
LOS RÍOS	REPOSICIÓN VEHÍCULOS PARA MODERNIZACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS	40054830	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SEREMI TRANSPORTES	TRANSPORTE	47,25%	200.000	0	0	0	94.500	94.500
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2023	40059547	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	0,00%	2.693.807	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN CARRO MULTIPROPÓSITO DE RESCATE, CUERPO DE BOMBEROS DE LAGO RANCO	40050874	EJECUCIÓN	LAGO RANCO	BOMBEROS	SEGURIDAD PUBLICA	0,00%	228.868	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN CAMIONETA DE PRIMERA INTERVENCIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE CORRAL	40050968	EJECUCIÓN	CORRAL	BOMBEROS	SEGURIDAD PUBLICA	0,00%	45.000	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN UNIFORMES NORMADOS, CASCOS, BOTAS, GUANTES Y ESCLAVINA, BOMBEROS LOS RÍOS	40050971	EJECUCIÓN	VARIAS COMUNAS	BOMBEROS	SEGURIDAD PUBLICA	0,00%	1.344.835	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CARROS BOMBA MULTIPROPÓSITO SEMI URBANO 4X2 Y 4X4, CUERPO DE BOMBEROS	40050974	EJECUCIÓN	CROSHUENCO-LANCO-LA UNIÓN	BOMBEROS	SEGURIDAD PUBLICA	0,00%	634.668	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA GENDARMERÍA REGIÓN DE LOS RÍOS	40051677	EJECUCIÓN	REGIONAL	GENDARMERÍA DE CHILE	JUSTICIA	0,00%	704.617	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGIÓN DE LOS RÍOS	40041674	EJECUCIÓN	REGIONAL	SERVIU	TRANSPORTE	0,00%	1.476.424	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN VEHÍCULO DE INSPECCIÓN Y EMERGENCIA VIAL	40027345	EJECUCIÓN	REGIONAL	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	0,00%	106.148	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN FURGÓN DE PESAJE PARA RED VIAL, REGIÓN DE LOS RÍOS	40027344	EJECUCIÓN	REGIONAL	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	0,00%	50.447		0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUIN	40048155	EJECUCIÓN	CORRAL	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	0,00%	8.682.862	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE LANCO	40058667	EJECUCIÓN	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	SEGURIDAD PUBLICA	0,00%	105.711	0	0	0	0	0



Reporte de Glosa 09 FAR - Año 2024.
Gobierno Regional Región de Los Ríos

Requerimiento Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral.

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.

Período: 4to. Trimestre.

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Fecha de Aprobación: 16 DE ENERO DE 2025.

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA.

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	SECTOR	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCION ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2024	EJECUCION ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2024	EJECUCION JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2024	EJECUCION OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2024	EJECUCIÓN TOTAL 2024
--------	--------------------------	-----	-------	--------	------------------	--------	-------------------	-----------------	---	---	--	---	----------------------

TOTALES M\$	66.622.781	2.424.987	3.413.412	1.321.942	5.250.550	12.410.890
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ANEXO - RESUMEN INVERSIÓN REGIONAL EN TRANSPORTES:

ACTUALMENTE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS, TIENE EN EJECUCIÓN 52 INICIATIVAS, CON UN COSTO TOTAL DE M\$71.003.834. LA PROYECCIÓN A EJECUTAR EL PRESENTE AÑO ES DE M\$12.326.238.- AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024 SE HAN EJECUTADO M\$11.114.204 EN ESTE SECTOR.