



Reporte de Glosa 16.9 - Año 2025.
Gobierno Regional Región de Los Ríos

Requerimiento: Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la conectividad Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral.

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.

Período: 1er. Trimestre.

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Fecha de Aprobación: 28 DE JULIO DE 2025.

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA.

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	SECTOR	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCION ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2025	EJECUCION ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2025	EJECUCION JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2025	EJECUCION OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2025	EJECUCIÓN TOTAL 2025
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA CHATARRIZACIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS 2024	40054827	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SEREMI TRANSPORTES	TRANSPORTE	83,08%	4.421.020	0	171.400	0	0	171.400
LOS RÍOS	REPOSICIÓN VEHÍCULOS PARA MODERNIZACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS 2024	40054830	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SEREMI TRANSPORTES	TRANSPORTE	49,15%	200.000	0	3.800	0	0	3.800
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA CHATARRIZACIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS 2025		EJECUCIÓN	REGIONAL	SEREMI TRANSPORTES	TRANSPORTE	0,00%	1.744.800	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN VEHÍCULOS PARA MODERNIZACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS 2025		EJECUCIÓN	REGIONAL	SEREMI TRANSPORTES	TRANSPORTE	0,00%	80.000	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA	30117378	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	99,73%	2.533.876	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAY-GENERAL LAGOS-BILBAO, VALDIVIA	30131842	PREFACTIBILIDAD	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	45,75%	149.069	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES, VALDIVIA	30108890	DISEÑO	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	80,62%	131.382	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	30117172	DISEÑO	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	68,44%	328.588	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ACTUALIZACIÓN ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE VIAJES EN HOGARES, CIUDAD DE VALDIVIA	40047926	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SECTRA	TRANSPORTE	0,00%	413.998	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN AV. SIMPSON, ENTRE PICARTE Y ECUADOR, VALDIVIA	30109871	EJECUCIÓN	VALDIVIA	MINVU	TRANSPORTE	0,00%	3.888.642	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN PEDRO MONTT CON MUÑOZ HERMOSILLA, VALDIVIA	40047238	EJECUCIÓN	VALDIVIA	MUNICIPALIDAD VALDIVIA	TRANSPORTE	36,23%	79.546	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA	30463144	DISEÑO	VALDIVIA	MINVU	TRANSPORTE	9,78%	105.230	0	10.294	0	0	10.294
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE ITROPULLI, COMUNA PAILLACO	40044792	EJECUCIÓN	PAILLACO	MUNICIPALIDAD PAILLACO	TRANSPORTE	99,45%	848.412	475.984	284.687	0	0	760.671
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL	30109018	DISEÑO	CORRAL	DOP - MOP	TRANSPORTE	98,78%	211.044	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN PUENTE AMARGOS, COMUNA DE CORRAL	40051447	EJECUCIÓN	CORRAL	MUNICIPALIDAD CORRAL	TRANSPORTE	0,00%	1.030.779	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE, LANCO	30128886	DISEÑO	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	TRANSPORTE	65,85%	39.259	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO EJE CALLE LIBERTAD - LANCO	40000474	DISEÑO	LANCO	MINVU	TRANSPORTE	48,81%	92.640	9.044	18.088	0	0	27.132
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE GERONIMO MONSALVE DE LANCO	40038684	DISEÑO	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	TRANSPORTE	0,00%	94.184	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE DOS ORIENTE, COMUNA DE LOS LAGOS	40022430	DISEÑO	LOS LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	TRANSPORTE	38,90%	60.724	0	0	0	0	0



Reporte de Glosa 16.9 - Año 2025.
Gobierno Regional Región de Los Ríos

Requerimiento: Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la conectividad Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral.

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.

Período: 1er. Trimestre.

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Fecha de Aprobación: 28 DE JULIO DE 2025.

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA.

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	SECTOR	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCION ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2025	EJECUCION ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2025	EJECUCION JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2025	EJECUCION OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2025	EJECUCIÓN TOTAL 2025
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS	40048086	EJECUCIÓN	LOS LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	TRANSPORTE	0,00%	450.315	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	30097815	DISEÑO	MARIQUINA	MUNICIPALIDAD MARIQUINA	TRANSPORTE	0,67%	309.673	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y CALLE LOS ESTRIBOS, COMUNA DE MARIQUINA	40034962	EJECUCIÓN	MARIQUINA	MUNICIPALIDAD MARIQUINA	TRANSPORTE	96,49%	503.947	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, PANGUIPULLI	40035850	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI	TRANSPORTE	0,00%	2.158.371	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESSES FUTRONO	30109406	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	99,80%	1.102.928	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO	30349326	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	29,45%	1.900.317	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	30109822E	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	10,29%	3.664.731	0	377.278	0	0	377.278
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJÓN SAN VICENTE LOCALIDAD DE LLIFEN COMUNA DE FUTRONO	40050264	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	53,58%	513.700	93.600	103.912	0	0	197.512
LOS RÍOS	AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE TRÁNSITO LOS RÍOS, LA UNIÓN	40032274	EJECUCIÓN	LA UNIÓN	MUNICIPALIDAD LA UNIÓN	TRANSPORTE	85,66%	599.678	0	61.634	0	0	61.634
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	30117055	EJECUCIÓN	LAGO RANCO	MUNICIPALIDAD LAGO RANCO	TRANSPORTE	16,06%	411.468	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	40000596	DISEÑO	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	TRANSPORTE	95,42%	11.950	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN RED VIAL BÁSICA CBC RUTA T-390 MULPUN	40027319	EJECUCIÓN	MAFIL	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	99,96%	3.987.973	456.123	0	0	0	456.123
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-733 Y T-531, PROVINCIA DE VALDIVIA	40038075	EJECUCIÓN	VALDIVIA	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	100,00%	1.319.450	0	14.263	0	0	14.263
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH COIHUECO - RELECO	40038813	EJECUCIÓN	PANGUIPULLI	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	100,00%	922.652	0	130.314	0	0	130.314
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGIÓN DE LOS RÍOS	40041674	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	0,00%	1.476.424	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUIN	40048155	EJECUCIÓN	CORRAL	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	0,00%	8.682.862	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSERVACIÓN VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	40059547	EJECUCIÓN	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	0,00%	2.693.807	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO REGION DE LOS RIOS	40053815	EJECUCION	REGIONAL	MINVU	TRANSPORTE	0,00%	553.254	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE ENRIQUE HUALA COMUNA DE FUTRONO	30486987	DISEÑO	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	0,00%	64.403	0	0	0	0	0

Reporte de Glosa 16.9 - Año 2025.

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Requerimiento: Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la conectividad Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral.

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.

Período: 1er. Trimestre.

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Fecha de Aprobación: 28 DE JULIO DE 2025.

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA.

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	SECTOR	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCION ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2025	EJECUCION ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2025	EJECUCION JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2025	EJECUCION OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2025	EJECUCIÓN TOTAL 2025
LOS RÍOS	ANÁLISIS IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD INTEGRAL COMUNA DE MAFIL	40041531	EJECUCIÓN	REGIONAL	SECTRA	TRANSPORTE	0,00%	200.000	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CALLE PEDRO LAGOS, COMUNA DE RÍO BUENO	30157272	EJECUCIÓN	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	TRANSPORTE	0,00%	4.429.162	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN CALLE COMERCIO RÍO BUENO	30156826	EJECUCIÓN	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	TRANSPORTE	0,00%	4.560.238	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD INTEGRAL, COMUNA DE FUTRONO	40041498	EJECUCIÓN	FUTRONO	SECTRA	TRANSPORTE	0,00%	200.000	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD INTEGRAL, LANCO Y SECTOR MALALHUE	40041528	EJECUCIÓN	LANCO	SECTRA	TRANSPORTE	0,00%	200.000	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE PADRE RICARDO COMUNA DE FUTRONO	40036465	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	0,00%	1.194.083	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE PADRE JUAN COMUNA DE FUTRONO	40062649	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	0,00%	638.733	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCION SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN CALLES SANTIAGO-YUNGAY - O'HIGGINS, COMUNA DE LANCO	40064177	EJECUCION	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	TRANSPORTE	0,00%	214.615	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO SUR Y AVENIDA CENTENARIO, LANCO	40061967	DISEÑO	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	TRANSPORTE	0,00%	100.000	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CALLE CONCEPCIÓN CON LA SERENA COMUNA DE LAGO RANCO	40063333	EJECUCION	LAGO RANCO	MUNICIPALIDAD LAGO RANCO	TRANSPORTE	0,00%	158.486	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	MEJORAMIENTO CALLE LUIS DAMANN POBLACIÓN LOS EDILES COMUNA DE VALDIVIA	40068812	EJECUCION	VALDIVIA	SERVIU	TRANSPORTE	0,00%	174.578	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN GRUA PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VALDIVIA	40050240	EJECUCIÓN	VALDIVIA	MUNICIPALIDAD VALDIVIA	SEGURIDAD PÚBLICA	97,32%	250.000	243.311	0	0	0	243.311
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN SECTOR PIDEY, COMUNA DE MAFIL	40023531	DISEÑO	MAFIL	MUNICIPALIDAD MAFIL	RECURSOS HÍDRICOS	0,00%	235.928	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR IGNAO, LAGO RANCO	40023359	EJECUCIÓN	LAGO RANCO	MUNICIPALIDAD LAGO RANCO	RECURSOS NATURALES Y	0,00%	4.652.415	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN VILLA DON ERNESTO	40037239	EJECUCIÓN	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	RECURSOS HÍDRICOS	0,00%	3.843.701	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN VEHÍCULO DE INSPECCIÓN Y EMERGENCIA VIAL	40027345	EJECUCIÓN	VALDIVIA	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	66,98%	106.148	0	71.103	0	0	71.103
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN FURGÓN DE PESAJE PARA RED VIAL, REGIÓN DE LOS RÍOS	40027344	EJECUCIÓN	VALDIVIA	VIALIDAD MOP	TRANSPORTE	97,41%	50.447	49.141	0	0	0	49.141
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN PASEO SAN MARTIN Y ENTORNO-LOS LAGOS	40004793	EJECUCIÓN	LOS LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	VIVIENDA Y DESARROLLO	0,00%	1.144.619	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS, LANCO	40039430	EJECUCIÓN	LANCO	MUNICIPALIDAD LANCO	MULTISECTORIAL	99,78%	195.000	0	194.565	0	0	194.565



Reporte de Glosa 16.9 - Año 2025.
Gobierno Regional Región de Los Ríos

Requerimiento: Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la conectividad Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

Periodicidad: Trimestral.

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.

Período: 1er. Trimestre.

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Fecha de Aprobación: 28 DE JULIO DE 2025.

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA.

REGIÓN	INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD	BIP	ETAPA	COMUNA	UNIDAD RECEPTORA	SECTOR	AVANCE FINANCIERO	MONTO TOTAL M\$	EJECUCION ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2025	EJECUCION ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2025	EJECUCION JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2025	EJECUCION OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2025	EJECUCIÓN TOTAL 2025
LOS RÍOS	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA LA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES, COMUNA RÍO BUENO	40036990	EJECUCIÓN	RÍO BUENO	MUNICIPALIDAD RÍO BUENO	MULTISECTORIAL	0,00%	389.508	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, COMUNA DE LOS LAGOS	40056436	EJECUCIÓN	LOS LAGOS	MUNICIPALIDAD LOS LAGOS	MULTISECTORIAL	0,00%	423.507	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	REPOSICIÓN VEHÍCULOS PARA LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS, COMUNA DE FUTRONO	40035711	EJECUCIÓN	FUTRONO	MUNICIPALIDAD FUTRONO	TRANSPORTE	0,00%	500.103	0	0	0	0	0
LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN SECTOR FILIS QUECHU, LA UNIÓN	40059407	EJECUCIÓN	LA UNIÓN	MUNICIPALIDAD LA UNIÓN	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0,00%	6.588.010	0	0	0	0	0

TOTALES M\$	78.230.377	1.327.203	1.441.338	0	0	2.768.541
--------------------	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

ANEXO - RESUMEN INVERSIÓN REGIONAL EN TRANSPORTES:

ACTUALMENTE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS, TIENE EN EJECUCIÓN 50 INICIATIVAS, CON UN COSTO TOTAL DE M\$58.682.889. LA PROYECCIÓN A EJECUTAR EL PRESENTE AÑO ES DE M\$5.779.228.- AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 SE HAN EJECUTADO M\$2.330.664 EN ESTE SECTOR.