Reporte de Glosa 14.3

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Articulo 14 numeral 3 Ley de Presupuesto del Sector Publico, aplicable al Capitulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos, la nómina de los estudios y de los proyectos de inversión contemplados en el Subtítulo 31, incluidos los proyectos concesionados, desagregados por programa presupuestario y región, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, presupuesto anual, fecha de inicio y de término de la obra. En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días despues de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los proyectos, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado.

Periodicidad: Trimestral

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: 4to. Trimestre

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 18 DE ENERO DE 2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA S.

	Región	Código Interno /BIP	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Etapa	Situación Nuevo o Arrastre	Costo Total Proyecto o Iniciativa (M$)	Modificación Costo Total Proyecto o Iniciativa (M$)	Costo Total Vigente Proyecto o Iniciativa (M$)	Monto Pagado años Anteriores (M$)	Programado año 2023 /Presupuesto anual	Ejecutado al Cuarto Trimestre (M$)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Fecha Convenio Mandato	Fecha Inicio de Contrato	Fecha termino de Contrato	Item contratado informado	Estado de Iniciativa - Actual
1	Región de Los Ríos	30355582	CONSTRUCCIÓN CENTRO RECREATIVO DEL ADULTO MAYOR, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2,204,191	345,562	2,549,743	1,112,189	870,000	868,124	77.7%	91%	04/12/2018	12/12/2019	13/05/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
2	Región de Los Ríos	30487094	MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZA CHILE, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2,091,530		2,091,530	842,562	209,000	206,653	50.2%	52%	31/12/2019	17/02/2021	01/06/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
3	Región de Los Ríos	30096892	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL CONAF, PUNUCAPA VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	1,305,997		1,305,997	622,408	2	-	47.7%	50%	31/12/2019	22/02/2021	22/02/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
4	Región de Los Ríos	30117378	MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2,149,384	431,517	2,580,901	1,135,602	1,089,000	1,088,994	86.2%	75%	09/06/2020	06/04/2021	06/04/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
5	Región de Los Ríos	30128894	CONSTRUCCIÓN SISTEMA AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICO QUITAQUI, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	680,686		680,686	475,932	67,500	67,483	79.8%		11/07/2019	24/08/2020	21/05/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
6	Región de Los Ríos	40003040	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO DOMICILIARIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	129,855		129,855	51,121	51,200	51,121	78.7%	N/A	09/06/2020	22/07/2021	28/02/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
7	Región de Los Ríos	30473498	CONSTRUCCIÓN FERIA CENTRAL DE VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	100,877		100,877	31,003	-	-	30.7%	N/A	01/08/2019	05/03/2021	03/02/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	LIQUIDACION ANTICIPADA
8	Región de Los Ríos	30131842	MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAY-GENERAL LAGOS-BILBAO,VALDIVIA	PREFACTIBILIDAD	ARRASTRE	149,089		149,089	68,197	-	-	45.7%	N/A	15/07/2014	06/01/2015	02/10/2017	31.02.002 Proyectos - Consultoria	LIQUIDACION ANTICIPADA
9	Región de Los Ríos	30108890	MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	131,282		131,282	105,914	-	-	80.7%	N/A	26/03/2013	31/12/2021	20/01/2024	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
10	Región de Los Ríos	30117172	MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	402,571		402,571	224,879	-	-	55.9%	N/A	12/09/2012	05/03/2013	02/02/2022	31.02.002 Proyectos - Consultoria	CONTRATO CONGELADO
11	Región de Los Ríos	30429425	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 2DA COMPAÑÍA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	65,842		65,842	55,075	11,000	10,767	100.0%	N/A	24/10/2017	26/10/2018	24/11/2022	31.02.002 Proyectos - Consultoria	TERMINADO
12	Región de Los Ríos	30137674	CONSTRUCCIÓN ESTADIO NIEBLA, VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	1,063,071		1,063,071	1,045,820	-	-	98.4%		29/12/2017	07/12/2018	15/01/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
13	Región de Los Ríos	40043881	CONSERVACION RED DE MULTICANCHAS, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	330,193		330,193	-	42,200	42,221	12.8%	14%	30/03/2023	16/10/2023		31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
14	Región de Los Ríos	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	211,040		211,040	59,953	34,000	33,879	44.5%	N/A	15/03/2018	20/07/2020	16/01/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	PARALIZADO PROGRAMADO
15	Región de Los Ríos	40017210	CONSERVACIÓN EDIFICACIÓN PUBLICA - HOSPITAL DE PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	617,410		617,410	560,724	-	-	90.8%	98,3%	01/04/2020	29/03/2021	13/01/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	RECEPCION PROVISORIA
16	Región de Los Ríos	30487087	AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	1,699,795	112,728	1,812,523	75,611	1,184,000	1,183,082	69.4%	62%	27/04/2020	15/11/2022	15/11/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
17	Región de Los Ríos	30428075	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	762,551		762,551	731,077	29,374	29,374	99.7%	N/A	29/12/2017	27/06/2018	18/12/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	TERMINADO
18	Región de Los Ríos	30484345	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR DE PICHIRROPULLI, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	ARRASTRE	157,670	44,850	202,520	30,332	120,534	120,534	74.5%	N/A	23/05/2018	22/07/2019	29/01/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
19	Región de Los Ríos	30487054	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE REUMEN, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	1,178,063	871,421	2,049,484	4,786	14,400	14,359	0.9%		29/10/2021	26/09/2022	24/01/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	CONSULTORIA EN EJECUCIÓN
20	Región de Los Ríos	30349394	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL SANTA FILOMENA, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	950,098		950,098	925,195	24,902	22,423	99.7%	100%	20/11/2019	13/08/2020	15/04/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
21	Región de Los Ríos	40013114	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA LUMACO, TRES CHIFLONES Y CADILLAL	EJECUCION	ARRASTRE	1,289,569	1,827,571	3,117,140	15,000	-	-	0.5%	0%	27/04/2020	05/03/2021	03/02/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
22	Región de Los Ríos	30109018	CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL	DISEÑO	ARRASTRE	208,604		208,604	208,459	-	-	99.9%	N/A	07/03/2015	10/11/2016	23/01/2021	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
23	Región de Los Ríos	30089047	REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS MALALHUE	EJECUCION	ARRASTRE	1,531,791	1,209,241	2,741,032	836,695	12,500	12,094	30.9%	93%	02/10/2019	15/03/2021	10/03/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
24	Región de Los Ríos	30291922	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	EJECUCION	NUEVO	1,884,521	166,683	2,051,204	21,275	940,000	939,036	46.8%	50%	15/06/2017	22/04/2023	11/03/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
25	Región de Los Ríos	30095769	HABILITACIÓN CEMENTERIO MALALHUE, COMUNA DE LANCO	EJECUCION	NUEVO	875,683		875,683	-	-	-	0.0%	0%	16/05/2019				PARALIZADO NO PROGRAMADO
26	Región de Los Ríos	30086180	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR TEATRO GALIA DE LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	2,487,103		2,487,103	2,474,003	-	-	99.5%	100%	24/09/2016	10/07/2017	26/01/2020	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
27	Región de Los Ríos	30116561	NORMALIZACIÓN SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE	EJECUCION	ARRASTRE	2,075,756		2,075,756	2,033,078	-	-	97.9%		14/10/2014	19/10/2016	07/03/2021	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
28	Región de Los Ríos	30128886	MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE, LANCO	DISEÑO	ARRASTRE	34,996	3,960	38,956	25,851	-	-	66.4%	N/A	24/10/2017	23/04/2019	17/01/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
29	Región de Los Ríos	30109942E	REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE LANCO	EJECUCION	NUEVO	5,367,172	338,111	5,705,283	-	-	-	0.0%						ELABORANDO CONVENIO MANDATO
30	Región de Los Ríos	40036761	CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN EX RUTA 5 CON YUNGAY COMUNA DE LANCO	EJECUCION	NUEVO	115,763	6,859	122,622	-	123,000	122,622	100.0%	100%	25/08/2022	31/05/2023	16/03/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
31	Región de Los Ríos	30032850	REPOSICIÓN ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	7,065,306	3,796,484	10,861,790	6,414,708	60,000	59,895	59.9%		21/06/2018	26/01/2020	20/01/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
32	Región de Los Ríos	30095452	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE ANTILHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	1,813,968		1,813,968	4,264	-	-	0.2%		13/05/2019	12/12/2022	12/12/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
33	Región de Los Ríos	30291346	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	326,284	32,030	358,314	179,741	157,000	156,391	93.8%	N/A	27/04/2020	16/11/2021	06/11/2023	31.03.003 Programas de Inversión - Contratación de Programa	EN EJECUCIÓN
34	Región de Los Ríos	30429673	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2° COMPAÑÍA, LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO	1,184,655	229,585	1,414,240	-	-	-	0.0%	0%	29/10/2021	06/10/2023		31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
35	Región de Los Ríos	30095341	HABILITACIÓN ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	1,666,197		1,666,197	1,650,722	-	-	99.1%	100%	AÑO 2017	18/12/2018	11/04/2020	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
36	Región de Los Ríos	40022430	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN (SS Y PAV) CALLE DOS ORIENTE, LOS LAGOS	DISEÑO	NUEVO	81,662	21,103	60,559	-	23,800	23,624	39.0%	N/A	29/10/2021	19/12/2022	09/12/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN REEVALUACIÓN
37	Región de Los Ríos	30134352	MEJORAMIENTO AREA VERDE COSTANERA ALDERETE, LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO	1,557,650	98,126	1,655,776	-	-	-	0.0%	0%	03/07/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
38	Región de Los Ríos	40023531	CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR PIDEY, COMUNA DE MAFIL	DISEÑO	NUEVO	214,441	13,509	227,950	-	-	-	0.0%	N/A	24/07/2023				ELABORANDO BASES DE LICITACIÓN
39	Región de Los Ríos	30137669	REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL LOS ARDMOS, MAFIL	EJECUCION	ARRASTRE	2,751,019	4,267	2,755,286	2,594,784	11,000	10,869	94.6%		22/12/2018	31/05/2020	20/06/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
40	Región de Los Ríos	30109564	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	4,442,569	159,155	4,601,724	2,209,494	1,800,000	1,778,166	86.7%	77,96%	01/06/2017	20/03/2018	15/07/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
41	Región de Los Ríos	30046819	REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1,694,721		1,694,721	873,062	17,000	16,477	52.5%		30/12/2016	18/02/2021	15/12/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
42	Región de Los Ríos	30428596	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO ANFA, COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1,412,206	16,495	1,428,701	1,399,096	22,000	21,896	99.5%		24/06/2020	18/02/2021	10/03/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
43	Región de Los Ríos	30102625	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PTAS DE MEHUIN- MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	2,758,177	208,405	2,966,582	2,453,463	-	-	82.7%		01/06/2011	27/04/2012	09/08/2019	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN PROCESO LICITACIÓN
44	Región de Los Ríos	30428594	MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO DE CIRUELOS, COMUNA MARIQUINA	EJECUCION	NUEVO	1,989,681	147,935	2,137,616	-	2,100,000	2,096,929	98.1%	98%	29/06/2021	28/12/2022	24/09/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
45	Región de Los Ríos	30097815	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	DISEÑO	NUEVO	309,673		309,673	2,068	-	-	0.7%	N/A	30/04/2020				CONVENIO MANDATO FIRMADO
46	Región de Los Ríos	30487030	REPOSICIÓN BIBLIOTECA SAN JOSE, COMUNA DE MARIQUINA	DISEÑO	NUEVO	224,706		224,706	2,016	-	-	0.9%	N/A	30/04/2020				CONVENIO MANDATO FIRMADO
47	Región de Los Ríos	30071487	REPOSICIÓN ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO P. DE PELCHUQUIN, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	2,691,533		2,691,533	2,675,607	6,000	5,794	99.6%	100%	03/10/2016	04/05/2018	24/01/2020	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
48	Región de Los Ríos	30488013	MEJORAMIENTO GIMNASIO LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	774,160		774,160	766,723	-	-	99.0%	100%	16/04/2019	03/10/2019	02/09/2021	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
49	Región de Los Ríos	30102527	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	3,637,146		3,637,146	3,637,146	-	-	100.0%	100%	ANTERIOR 2017	04/05/2017	14/01/2019	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
50	Región de Los Ríos	40015315	PREVENCIÓN CENTRO DE APOYO A VICTIMAS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	344,927	73,139	418,066	249,031	170,000	169,035	100.0%	N/A	27/04/2020	01/07/2021	21/06/2023	31.03.003 Programas de Inversión - Contratación de Programa	EN EJECUCIÓN
51	Región de Los Ríos	30487033	HABILITACIÓN PARQUE CERRO SANTA LAURA COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	NUEVO	800,457		800,457	-	-	-	0.0%	0%	03/05/2022				REEVALUACIÓN DE INICIATIVA
52	Región de Los Ríos	40034962	MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y CALLE LOS ESTRIBOS, COMUNA DE MARIQUINA	EJECUCION	NUEVO	458,264	47,944	506,208	-	474,000	473,972	93.6%	92%	19/05/2022	15/02/2023	23/08/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	LIQUIDACION ANTICIPADA
53	Región de Los Ríos	40044367	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PURINQUE Y OTROS, MARIQUINA	EJECUCION	NUEVO	388,985		388,985	-	388,985	388,985	100.0%	30%	09/03/2023	12/04/2023	02/03/2025	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
54	Región de Los Ríos	40044377	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR VALLE MARIQUINA Y OTROS, MARIQUINA	EJECUCION	NUEVO	276,816		276,816	-	276,816	276,816	100.0%	30%	09/03/2023	12/04/2023	02/03/2025	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
55	Región de Los Ríos	40044371	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SAN JOSÉ VALLE CORDILLERA, MARIQUINA	EJECUCION	NUEVO	388,120		388,120	-	388,120	388,120	100.0%	30%	09/03/2023	12/04/2023	02/03/2025	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
56	Región de Los Ríos	30349395	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA CHOSHUENCO, PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	3,472,255		3,472,255	1,409,374	5,000	5,000	40.7%	35%	05/10/2017	15/03/2018	24/07/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	SEGUNDO CONTRATO EN EJECUCIÓN
57	Región de Los Ríos	30455588	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIAS NELTUME, PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	6,942,867		6,942,867	2,913,013	20,400	20,400	42.3%		02/05/2018	02/09/2021	26/11/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	LIQUIDACION ANTICIPADA
58	Región de Los Ríos	30066646	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FERIAS PANGUIPULLI	DISEÑO	NUEVO	93,600		93,600	-	-	-	0.0%	N/A					
59	Región de Los Ríos	30128849	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO COMUNITARIO NELTUME, COMUNA PANGUIPULLI	DISEÑO	ARRASTRE	78,800	14,980	93,780	21,050	-	-	22.4%	N/A	02/05/2018	27/12/2020	31/12/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
60	Región de Los Ríos	30434772	CONSTRUCCIÓN ESTADIO CONDOR PANGUIPULLI	DISEÑO	ARRASTRE	65,036		65,036	22,763	-	-	35.0%	N/A	09/07/2020	16/04/2021	31/10/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
61	Región de Los Ríos	30118934	MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA COSTANERA PANGUIPULLI	EJECUCION	ARRASTRE	3,337,375	731,474	4,068,853	2,292,111	1,606,000	1,605,518	95.8%	98%	02/07/2019	14/03/2022	05/09/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
62	Región de Los Ríos	30349391	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA PANGUIPULLI ALTO	EJECUCION	ARRASTRE	1,736,174		1,736,174	1,692,112	31,662	31,661	99.3%	100%	13/08/2019	09/11/2020	09/03/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
63	Región de Los Ríos	30468534	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA PUERTO FUY	EJECUCION	NUEVO	2,254,225		2,254,225	-	-	-	0.0%	0%	19/05/2022				REFORMULACIÓN
64	Región de Los Ríos	30486965	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE NELTUME	EJECUCION	ARRASTRE	395,239		395,239	2,217	-	-	0.6%		12/11/2021	04/09/2023		31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
65	Región de Los Ríos	40043457	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CONARIPE IV Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	324,586		324,586	-	324,586	324,586	100.0%	35%	09/03/2023	05/05/2023	25/03/2025	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
66	Región de Los Ríos	40043437	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CARICUICUI Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	378,360		378,360	-	378,360	378,360	100.0%	27%	09/03/2023	31/03/2023	18/02/2025	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
67	Región de Los Ríos	40043458	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CULAN Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	284,430		284,430	-	284,430	284,430	100.0%	30%	09/03/2023	31/03/2023	18/02/2025	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
68	Región de Los Ríos	40045013	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR HUERQUEHUE VII Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	309,829		309,829	-	309,829	309,829	100.0%	27%	09/03/2023	12/04/2023	02/03/2025	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
69	Región de Los Ríos	30109822	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	DISEÑO	ARRASTRE	447,992		447,992	447,920	-	-	100.0%	N/A	31/12/2019	13/08/2020	26/12/2022	31.02.002 Proyectos - Consultoria	TERMINADO
70	Región de Los Ríos	30109406	MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESES FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	1,102,928		1,102,928	1,032,790	61,000	60,901	99.2%	100%	17/07/2020	01/07/2021	22/01/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
71	Región de Los Ríos	30137382	REPOSICIÓN COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA	DISEÑO	ARRASTRE	143,092		143,092	24,606	20,200	20,159	31.3%	N/A	30/04/2019	18/02/2021	19/01/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	REFORMULACIÓN
72	Región de Los Ríos	30133958	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	3,545,352		3,545,352	3,435	-	-	0.1%	0%	23/09/2016				CONVENIO MANDATO FIRMADO
73	Región de Los Ríos	40018087	INSTALACIÓN SISTEMA SOLAR AGUA CALIENTE SANITARIA INTERNADO LICEO RURAL LLIFEN, FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	42,375		42,375	42,375	-	-	100.0%	100%	09/05/2021	22/11/2021	02/03/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
74	Región de Los Ríos	30486972	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LAUREANO ROSALES, COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUEVO	85,600	5,391	90,991	-	-	-	0.0%	N/A	07/06/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
75	Región de Los Ríos	30349326	MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	2,017,662		2,017,662	-	105,200	105,172	5.2%		13/10/2022				REALIZANDO EXPROPIACIÓN
76	Región de Los Ríos	40019790	CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD, SAR FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	1,087,552		1,087,552	-	-	-	0.0%	0%	02/05/2023	07/12/2023		31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
77	Región de Los Ríos	40005006	CONSERVACIÓN GIMNASIO FISCAL, COMUNA LA UNIÓN	EJECUCION	ARRASTRE	1,101,642		1,101,642	1,077,439	24,200	24,157	100.0%	100%	27/04/2020	04/03/2021	04/03/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
78	Región de Los Ríos	30088003	CONSTRUCCION CALLE FILIS QUECHU - LA UNIÓN	EJECUCION	ARRASTRE	1,092,049		1,092,049	67,250	-	-	6.2%		15/06/2014	01/07/2015	28/12/2015	31.02.003 Proyectos Terreros	REFORMULACIÓN
79	Región de Los Ríos	30136383	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA CAUPOLICAN ALTO LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	4,413,029		4,413,029	3,774,637	396,000	395,899	94.5%	90%	02/05/2016	15/06/2022	14/08/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
80	Región de Los Ríos	30484762	HABILITACIÓN CASA DUHALDE PARA CENTRO CULTURAL, COMUNA DE LA UNION	DISEÑO	NUEVO	212,452	121,958	334,410	3,179	-	-	1.0%	N/A	12/12/2018				EN PROCESO LICITACIÓN
81	Región de Los Ríos	30121630	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTO. NUEVO, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	2,465,329		2,465,329	2,402,390	35,000	34,917	98.9%	87%	22/06/2015	14/03/2022	14/03/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
82	Región de Los Ríos	30354092	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL INDIGENA LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	462,079		462,079	461,848	-	-	100.0%	100%	01/06/2017	08/11/2017	12/05/2018	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
83	Región de Los Ríos	30483533	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FOLLECO, LA UNION	DISEÑO	ARRASTRE	40,364		40,364	39,338	-	-	97.5%	N/A	23/05/2018	07/07/2019	26/02/2021	31.02.002 Proyectos - Consultoria	TERMINADO
84	Región de Los Ríos	40044891	CONSERVACIÓN MULTICANCHAS, COMUNA DE LA UNIÓN	EJECUCION	NUEVO	334,887	30,364	365,251	-	171,000	170,695	46.7%	46%	24/03/2023	07/08/2023	03/04/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
85	Región de Los Ríos	40032274	AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE TRÁNSITO LOS RÍOS, LA UNIÓN	EJECUCION	NUEVO	362,216	103,177	465,393	-	333,600	333,585	71.7%	70%	04/08/2022	09/06/2023	06/12/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
86	Región de Los Ríos	40035620	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO	2,254,394	141,396

	Región	Código Interno /BIP	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Etapa	Situación Nuevo o Arrastre	Costo Total Proyecto o Iniciativa (M$)	Modificación Costo Total Proyecto o Iniciativa (M$)	Costo Total Vigente Proyecto o Iniciativa (M$)	Monto Pagado años Anteriores (M$)	Programado año 2023 /Presupuesto anual	Ejecutado al Cuarto Trimestre (M$)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Fecha Convenio Mandato	Fecha Inicio de Contrato	Fecha termino de Contrato	Item contratado informado	Estado de Iniciativa - Actual
89	Región de Los Ríos	40023359	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCION	NUEVO	4,652,415		4,652,415	-		-	0.0%	0%	10/08/2021				EN FORMULACIÓN
90	Región de Los Ríos	30454524	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO LOCALIDAD DE ÑIÑINAHUE, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	1,500,360		1,500,360	857,747	-	-	57.2%		18/03/2020	08/10/2020	20/02/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	LIQUIDACION ANTICIPADA
91	Región de Los Ríos	30117055	MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	347,577		347,577	66,090	-	-	19.0%		26/10/2018	01/08/2021	29/12/2021	31.02.003 Proyectos Terrenos	REALIZANDO EXPROPIACIÓN
92	Región de Los Ríos	40013172	REPOSICIÓN ESTADIO SECTOR IGNAO, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	NUEVO	58,700		58,700	-	-	-	0.0%	N/A					
93	Región de Los Ríos	30429074	REPOSICIÓN MUSEO TRINGLO COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	ARRASTRE	257,859		257,859	120,319	81,000	80,586	77.9%	N/A	10/04/2019	26/04/2022	20/07/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
94	Región de Los Ríos	30183073	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA RIÑINAHUE - LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	2,277,196		2,277,196	2,198,327			96.5%		07/07/2015	02/06/2017	28/03/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
95	Región de Los Ríos	40025507	CONSTRUCCIÓN CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL EL LEPÚN, COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCION	NUEVO	1,576,556	85,662	1,664,171	-	588,000	567,159	34.1%	0%	03/05/2022				EN PROCESO LICITACIÓN
96	Región de Los Ríos	40030355	CONSTRUCCIÓN PARQUE GEOLOGICO CORDON CAULLE	DISEÑO	NUEVO	127,457	2,457	125,000	2,088	18,800	18,437	16.4%	N/A	06/06/2022	15/09/2023	08/12/2024	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
97	Región de Los Ríos	40038779	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA RIÑINAHUE 7, LAGO RANCO	EJECUCION	NUEVO	318,556		318,556	-	318,556	318,556	100.0%	35%	09/03/2023	31/03/2023	18/02/2025	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
98	Región de Los Ríos	40035839	CONSTRUCCIÓN RUKA COMUNITARIA PITRIUCO	DISEÑO	NUEVO	160,334		160,334	60,000	-	-	37.4%	N/A	13/10/2022	13/10/2022	12/12/2022	31.02.003 Proyectos Terrenos	ELABORANDO BASES DE LICITACIÓN
99	Región de Los Ríos	30116812	REPOSICIÓN PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNIEL, RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	196,532		196,532	49,775	-	-	25.3%	N/A	30/04/2019	15/03/2021	10/08/2022	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
100	Región de Los Ríos	30486680	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MANTLIHUE, COMUNA RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	1,434,151	551,612	1,985,763	444,535	1,057,000	1,056,978	75.6%	76%	12/05/2021	06/05/2022	28/09/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
101	Región de Los Ríos	30409030	REPOSICIÓN GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO	EJECUCION	NUEVO	1,974,975		1,974,975	-	-	-	0.0%	0%	13/07/2021				EN FORMULACIÓN
102	Región de Los Ríos	40015736	REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO BUENO	DISEÑO	ARRASTRE	46,800		46,800	29,250	-	-	62.5%	N/A	29/06/2021	22/03/2022	30/09/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
103	Región de Los Ríos	30131439	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	829,267		829,267	803,903	-	-	96.9%	97%	26/09/2017	25/01/2018	09/04/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
104	Región de Los Ríos	40000596	CONSERVACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA	DISEÑO	ARRASTRE	11,950		11,950	11,403	-	-	95.4%	N/A	26/10/2018	24/06/2019	05/03/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	TERMINADO
105	Región de Los Ríos	40000596	MEJORAMIENTO ESTABILIZACION TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV PRAT Y PUENTE CONTRA	EJECUCION	NUEVO	953,303	644,049	1,597,352	-	800,000	790,830	49.5%	51%	13/10/2022	05/05/2023		31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
106	Región de Los Ríos	40037239	CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN VILLA DON ERNESTO	EJECUCION	NUEVO	3,647,341		3,647,341	-	-	-	0.0%	0%	09/05/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
107	Región de Los Ríos	30065993	REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL	EJECUCION	ARRASTRE	2,003,680		2,003,680	1,938,680	-	-	96.8%	100%	17/04/2014	22/01/2018	09/01/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
108	Región de Los Ríos	30428973	CONSERVACIÓN CBC RUTA 203 CH PUERTO PIRIHUEICO - PASO HAUHUM	EJECUCION	ARRASTRE	2,741,205		2,741,205	2,728,744	-	-	99.5%	100%	16/11/2018	19/10/2020	06/02/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
109	Región de Los Ríos	30484461	DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES EN BORDES COSTEROS DE MAR Y RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	411,939		411,939	393,939	-	-	95.6%		14/09/2018	13/10/2020	02/04/2022	31.01.002 Estudios - Consultoria	TERMINADO
110	Región de Los Ríos	40027319	CONSERVACIÓN RED VIAL BASICA CBC RUTA T-390 MULPUN	EJECUCION	NUEVO	2,841,384	704,378	3,545,762	-	220,000	220,000	6.2%	6,2%	30/06/2021	09/09/2023		31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
111	Región de Los Ríos	30485757	CONSERVACIÓN RED VIAL BASICA CBC RUTA T-455 LONCOPAN BAJO-LONCOPAN ALTO	EJECUCION	ARRASTRE	713,334	96,450	809,784	697,536	110,000	109,052	99.6%	100%	07/07/2021	23/06/2022	20/03/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
112	Región de Los Ríos	30070463	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PTE. STA. ELVIRA	EJECUCION	ARRASTRE	3,858,790		3,858,790	3,834,755	22,916	22,916	100.0%	100%	26/11/2012	23/09/2020	06/01/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
113	Región de Los Ríos	30120610	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	2,411,226		2,411,226	1,932,314	-	-	80.1%	100%	03/04/2020	10/02/2021	25/05/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
114	Región de Los Ríos	30120266	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE NIEBLA COMUNA VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	2,435,947	189,891	2,625,838	-	482,000	481,398	18.3%	19%	26/05/2022	06/09/2023	05/09/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
115	Región de Los Ríos	40029684	CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	860,305	614,688	1,474,993	-	1,500,000	1,474,992	100.0%	48%	30/12/2021	23/05/2023	19/11/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
116	Región de Los Ríos	40038075	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-733 Y T-531, PROVINCIA DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	1,358,977	85,611	1,444,588	-	-	-	0.0%		12/06/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
117	Región de Los Ríos	40038813	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH COHUECO - RELECO	EJECUCION	NUEVO	899,990	56,696	956,686	-	-	-	0.0%		12/06/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
118	Región de Los Ríos	40020208	CONSTRUCCIÓN POSTA DE SALUD RURAL OSAHUIN	EJECUCION	ARRASTRE	579,089	307,295	886,384	434,941	-	-	81.1%	81%	17/04/2020	16/11/2020	17/05/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
119	Región de Los Ríos	40016644	REPOSICIÓN DE POSTA SALUD RURAL ISLA DEL REY	EJECUCION	ARRASTRE	566,467		566,467	328,708	-	-	58.0%	72%	17/04/2020	13/01/2021	17/08/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	LIQUIDACION ANTICIPADA
120	Región de Los Ríos	30129627	REPOSICIÓN POSTA ISLA HUAPI, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	ARRASTRE	648,578		648,578	564,324	69,134	69,133	97.7%	100%	24/04/2019	25/11/2019	17/02/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
121	Región de Los Ríos	40000770	CONSTRUCCIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CURRIÑE, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	640,221		640,221	-	52,000	51,973	8.1%	0%	19/05/2022	01/09/2023		31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
122	Región de Los Ríos	30422981	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL LOS ESTEROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	598,352	466,135	1,064,487	81,222	361,000	360,253	41.5%		09/05/2021	15/06/2023	14/06/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
123	Región de Los Ríos	40005256	REPOSICIÓN POSTA RURAL PITRIUCO, LAGO RANCO	EJECUCION	NUEVO	773,298	31,057	742,241	-	9,000	8,940	1.2%		18/05/2022	04/07/2023	29/02/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
124	Región de Los Ríos	30107986	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE RUPUMEICA BAJO, LAGO RANCO	EJECUCION	ARRASTRE	718,391		718,391	714,484	800	720	99.6%	100%	18/03/2020	29/11/2020	27/07/2021	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
125	Región de Los Ríos	30486958	REPOSICIÓN POSTA RURAL RIÑIHUE, LOS LAGOS	EJECUCION	ARRASTRE	540,619		540,619	514,819	-	-	95.2%		12/12/2019	02/09/2020	19/02/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
126	Región de Los Ríos	30095528	REPOSICIÓN POSTA DE ALEPUE, MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	1,155,719	386,283	1,542,002	27,765	-	-	1.8%		01/04/2020	19/11/2020	16/08/2021	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
127	Región de Los Ríos	30082462	REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI	EJECUCION	NUEVO	766,558		766,558	-	-	-	0.0%	0%	29/10/2021				REFORMULACIÓN
128	Región de Los Ríos	30348582	CONSTRUCCIÓN POSTA RURAL EL LLOLLY, PAILLACO	EJECUCION	ARRASTRE	589,684	86,952	676,636	549,947	124,581	124,581	99.7%	100%	30/12/2020	18/05/2021	28/09/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
129	Región de Los Ríos	30349480	CONSTRUCCIÓN CESFAM LAUTARO CARO RIOS, PAILLACO	EJECUCION	NUEVO	8,322,083	59,246	8,381,329	6,150	6,030,000	6,027,845	72.0%	72%	20/12/2019	05/12/2022	29/03/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
130	Región de Los Ríos	30311575	CONSTRUCCIÓN POSTA PUQUINE, COMUNA LANCO	EJECUCION	ARRASTRE	592,780		592,780	581,582	8,688	8,687	99.6%	100%	06/09/2016	12/02/2018	14/03/2019	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	OBRA CIVIL TERMINADA
131	Región de Los Ríos	30137703	REPOSICIÓN CESFAM NIEBLA, VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	169,131		169,131	86,121	-	-	50.9%	N/A	12/10/2018	22/02/2021	05/02/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	PARALIZADO NO PROGRAMADO
132	Región de Los Ríos	40001729	REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL PUNUCAPA	EJECUCION	ARRASTRE	588,373		588,373	143,869	-	-	24.5%	29%	27/12/2019	25/03/2021	20/03/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	LIQUIDACION ANTICIPADA
133	Región de Los Ríos	40001462	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CURIÑANCO	EJECUCION	NUEVO	781,174	49,209	830,383	-	-	-	0.0%	0%	03/07/2023				ELABORANDO BASES DE LICITACIÓN
134	Región de Los Ríos	40026755	REPOSICION POSTA RURAL DE POCURA, COMUNA DE LAGO RANCO	DISEÑO	NUEVO	65,040	4,097	69,137	-	30,000	30,000	43.4%	N/A	21/04/2023				ELABORANDO BASES DE LICITACIÓN
135	Región de Los Ríos	30484985	CONSTRUCIÓN SERVICIO DE APR DE CALCURRUPE ALTO, LAGO RANCO	DISEÑO	NUEVO	36,646		36,646	-	-	-	0.0%	N/A	16/08/2019				SIN AVANCE - PERDIO RS
136	Región de Los Ríos	30356277	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE LA UNION Y RIO BUENO	EJECUCION	ARRASTRE	353,292	5,231	358,523	302,376	38,000	37,898	94.9%		13/08/2019	21/05/2020	29/06/2023	31.01.002 Estudios - Consultoria	EN EJECUCIÓN
137	Región de Los Ríos	30109984	REPOSICION BRIGADA INCENDIOS FORESTALES SAN JOSE DE LA MARIQUINA	EJECUCION	ARRASTRE	277,402		277,402	249,172	-	-	89.8%	100%	12/05/2021	15/11/2021	09/01/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	ADQUIRIENDO EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS
138	Región de Los Ríos	30071098	RESTAURACIÓN ADQUISICIÓN CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	192,204		192,204	133,144	-	-	69.3%	N/A	03/10/2011	05/05/2014	13/07/2016	31.02.002 Proyectos - Consultoria	CONTRATO CONGELADO
139	Región de Los Ríos	30086714	RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	7,351,766		7,351,766	3,292,047	-	-	44.8%	42%	15/03/2018	05/06/2019	26/08/2022	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN RECONTRATACIÓN
140	Región de Los Ríos	30093342	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR TORRECINES DE FORTIFICACIÓN VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	214,662		214,662	72,139	22,000	21,831	43.8%	N/A	29/12/2017	16/02/2020	17/03/2021	31.02.002 Proyectos - Consultoria	EN EJECUCIÓN
141	Región de Los Ríos	40023348	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNIÓN	EJECUCION	NUEVO	1,076,356		1,076,356	-	-	-	0.0%	0%	24/09/2020				RESCILIACIÓN DE CONVENIO
142	Región de Los Ríos	30079302	CONSTRUCCION TORRE DE DETECCIÓN - VIVIENDA DE TORREROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	190,704		190,704	104,105	-	-	54.6%	61%	19/08/2021	21/03/2022	15/01/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN REEVALUACIÓN
143	Región de Los Ríos	30111219	CONSTRUCCIÓN PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	3,718,270		3,718,270	208,131	58,403	58,400	7.2%		26/09/2014	17/11/2021	09/05/2023	31.02.002 Proyectos - Consultoria	CONSULTORIA EN EJECUCIÓN
144	Región de Los Ríos	30366992	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	15,543,315	3,933,129	19,476,444	441,783	2,500,000	2,444,423	14.8%	14%	28/12/2018	14/05/2021	26/01/2024	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	EN EJECUCIÓN
145	Región de Los Ríos	40018056	ANÁLISIS IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	141,625		141,625	60,750	60,750	60,750	85.8%		22/10/2020	04/11/2021	22/05/2024	31.01.002 Estudios - Consultoria	EN EJECUCIÓN
146	Región de Los Ríos	40016748	ANALISIS PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	172,766		172,766	76,108	85,688	85,688	93.7%	100%	29/06/2021	01/04/2022	16/06/2023	31.01.002 Estudios - Consultoria	TERMINADO
147	Región de Los Ríos	40033826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANGIOGRAFO PARA EL HBV	EJECUCION	ARRASTRE	1,843,262	752	1,844,014	-	1,843,263	1,843,262	100.0%	100%	03/05/2022	23/11/2022	23/03/2023	31.02.004 Proyectos - Obras Civiles	TERMINADO
148	Región de Los Ríos	30109822	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	2,817,066		2,817,066	-	-	-	0.0%	0%	07/06/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
149	Región de Los Ríos	40039738	REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE TRAIGUEN, COMUNA DE LA UNIÓN	EJECUCION	NUEVO	1,014,006		1,014,006	-	-	-	0.0%	0%	24/07/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
150	Región de Los Ríos	40047926	ACTUALIZACION ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE VIAJES EN HOGARES, CIUDAD DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	400,000		400,000	-	-	-	0.0%	0%					ELABORANDO CONVENIO MANDATO
151	Región de Los Ríos	40045812	CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS ESCUELA OLEGARIO MORALES , PAILLACO	EJECUCION	NUEVO	1,098,093	139,119	958,974	-	-	-	0.0%	0%					ELABORANDO CONVENIO MANDATO
152	Región de Los Ríos	40044792	MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE ITROPULLI, COMUNA PAILLACO	EJECUCION	NUEVO	633,999		633,999	-	-	-	0.0%	0%	29/08/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
153	Región de Los Ríos	40039319	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE PICHIRROPULLI, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	NUEVO	106,006		106,006	-	-	-	0.0%	N/A	14/08/2023				ELABORANDO BASES DE LICITACIÓN
154	Región de Los Ríos	40039320	MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO RURAL DE REUMEN, COMUNA DE PAILLACO	DISEÑO	NUEVO	114,283		114,283	-	-	-	0.0%	N/A	14/08/2023				ELABORANDO BASES DE LICITACIÓN
155	Región de Los Ríos	30109871	CONSTRUCCION AV. SIMPSON, ENTRE PICARTE Y ECUADOR, VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	3,757,159		3,757,159	-	-	-	0.0%	0%	12/10/2023				CONVENIO MANDATO FIRMADO
156	Región de Los Ríos	40047238	CONSTRUCCION SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN PEDRO MONTT CON MUÑOZ HERMOSILLA, VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	102,890		102,890	-	-	-	0.0%	0%	03/07/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
157	Región de Los Ríos	30095863	REPOSICION POSTA DE SALUD CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	EJECUCION	NUEVO	1,247,843		1,247,843	-	-	-	0.0%	0%	20/07/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
158	Región de Los Ríos	40004958	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUN - CUN, COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	1,039,413		1,039,413	-	-	-	0.0%	0%	11/09/2023				EN PROCESO LICITACIÓN
159	Región de Los Ríos	30463144	MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA	DISEÑO	NUEVO	116,524		116,524	-	-	-	0.0%	N/A					ELABORANDO CONVENIO MANDATO
160	Región de Los Ríos	40023727	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SECTOR NOR-ORIENTE, MARIQUINA	DISEÑO	NUEVO	74,231		74,231	-	-	-	0.0%	N/A					ELABORANDO CONVENIO MANDATO
161	Región de Los Ríos	40000474	MEJORAMIENTO EJE CALLE LIBERTAD - LANCO	DISEÑO	NUEVO	99,665		99,665	-	-	-	0.0%	N/A	24/10/2023				CONVENIO MANDATO FIRMADO
162	Región de Los Ríos	40047363	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CHAPUCO, LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO	201,201		201,201	-	-	-	0.0%	0%					ELABORANDO CONVENIO MANDATO
163	Región de Los Ríos	40035890	HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SANTA ELVIRA, VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	119,962		119,962	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
164	Región de Los Ríos	40041701	CONSERVACIÓN GIMNASIO CIP CRC VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	364,476		364,476	-	-	-	0.0%	0%	24/10/2023				ELABORANDO BASES DE LICITACIÓN
165	Región de Los Ríos	40004989	REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	899,470		899,470	-	-	-	0.0%	0%	11/09/2023				ELABORANDO BASES DE LICITACIÓN
166	Región de Los Ríos	40050264	MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJÓN SAN VICENTE LOCALIDAD DE LLIFEN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	NUEVO	520,000		520,000	-	-	-	0.0%	0%	29/12/2023				CONVENIO MANDATO FIRMADO
167	Región de Los Ríos	40037034	REPOSICIÓN OFICINA REGISTRO CIVIL DE LOS LAGOS	DISEÑO	NUEVO	56,487		56,487	-	-	-	0.0%	N/A					ELABORANDO CONVENIO MANDATO
168	Región de Los Ríos	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGIÓN DE LOS RIOS	EJECUCION	NUEVO	1,426,503		1,426,503	-	-	-	0.0%	0%					ELABORANDO CONVENIO MANDATO
169	Región de Los Ríos	40035900	HABILITACIÓN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA ALTOS DE SAN IGNACIO, COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	493,532		493,532	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
170	Región de Los Ríos	40048086	CONSERVACIÓN TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO	450,314		450,314	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
171	Región de Los Ríos	40046942	CONSERVACIÓN SECTOR DE FERIAS PARQUE SAVAL, VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	167,420		167,420	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
172	Región de Los Ríos	40048155	CONSERVACIÓN RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUIN	EJECUCION	NUEVO	8,389,275		8,389,275	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
173	Región de Los Ríos	40035850	MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	2,085,391		2,085,391	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
174	Región de Los Ríos	40058227	HABILITACION SUMINISTRO E. E. SECTOR FOLLECO, LOS ESTEROS, CUINCO Y OTROS, COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO	1,423,938		1,423,938	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
175	Región de Los Ríos	40051447	REPOSICIÓN PUENTE AMARGOS, COMUNA DE CORRAL	EJECUCION	NUEVO	614,618		614,618	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
176	Región de Los Ríos	40039729	CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LA UNIÓN	EJECUCION	NUEVO	796,400		796,400	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
177	Región de Los Ríos	40004941	REPOSICIÓN CUARTEL GENERAL Y SEGUNDA CIA DE BOMBEROS PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	1,558,518		1,558,518	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
178	Región de Los Ríos	40038684	MEJORAMIENTO CALLE GERONIMO MONSALVE DE LANCO	DISEÑO	NUEVO	91,000		91,000	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
179	Región de Los Ríos	40055547	CONSERVACIÓN VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	NUEVO	3,389,483,768		3,389,483,768	-	-	-	0.0%	0%					APROBADO CORE
						3,637,834,871	**19,589,400**	**3,657,424,271**	**83,907,626**	**31,768,680**	**31,630,968**							